



**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2324111017**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	2324111017.- "CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA"		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	TIHOSUCO Q. ROO.
Origen del Recurso: Estatal () Federal () Municipal (X) Mezcla ()	Fondo o Convenio		RAMO 33.- FISM
Siendo las 10:00 horas del día 2 del mes de DICIEMBRE del año 2019			
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL S.A. DE C.V. representada por el c. ING. JAIME IVÁN PERAZA OLIVA en su caracter de APODERADO LEGAL acompañado en este acto por el superintendente de obra, C. TEC. WILBERTH ANTONIO AREVALO COCOM; la Dependencia Ejecutora representada por la C. ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. ING. GEOVANNI PEREZ CHE, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en :			
EN ESTA OBRA SE EFECTUO LOS TRABAJOS DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ZINC "LAMINA R 101 C-26" RECTANGULAR O CANALETAS DE 3.05 X 1.05 METROS DE DIMENSION, FIJADO ENTRE LA LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA DE LA REGION O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE LISO Z-ALUM, R-101, C-26 DE 3.05 METROS, FIJADO EN ESQUINAS, JUNTAS Y PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJACION; INCLUYE: DESMANTELAMINETO DE TECHUMBRE EXISTENTE, TRASLAPE DE LAMINAS, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.			
Información contractual			
No. De contrato:	OP-FCP-FISMD19-IR-15/2019	Importe con IVA incluido:	\$ 2,024,309.74
Garantía de anticipo:	2328980	Importe:	\$ 609,292.92
Garantía de cumplimiento:	2328984	Importe:	\$ 202,430.97
Fianza de vicios ocultos:	2380900	Importe:	\$ 202,430.97
PERIODO DE CONTRATO		PERIODO REAL	
Fecha de inicio de contrato:	08 DE JULIO DE 2019	Fecha de inicio real:	11 DE JULIO DE 2019
Fecha de terminación de contrato:	05 DE OCTUBRE DE 2019	Fecha de terminación real:	30 DE OCTUBRE DE 2019
En caso de existir Convenio Modificatorio			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMD19-IR-15/2019	Fecha de Convenio:	04 DE OCTUBRE DE 2019
Plazo de ejecución:	112 DIAS NATURALES	Importe final contratado:	\$ 2,024,309.74

Estimaciones


Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de las Pendientes de Pago
1 (Uno)	\$ 446,032.60	
2 (Dos)	\$ 553,229.94	
3 (TRES)	\$ 467,227.09	
4 (CUATRO)	\$ 518,581.09	
5 (Cinco Última y Finiquito)	\$ -	\$ 39,239.02
Sumas	\$ 1,985,070.72	\$ 39,239.02
Inversión Ejercida	\$ 2,024,309.74	

En caso de que la obra forme parte de un Convenio

Inversión Ejercida			
Federal	Estatal	Municipal	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

✓

Vicente Poot Peña





**ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO
2324111017**

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Tiene



La empresa PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL S.A. DE C.V. y la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

**Entrega por la Empresa
PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL
S.A DE C.V.**

[Handwritten Signature]

**TEC. WILBERTH ANTONIO AREVALO COCOM
Superintendente de Obra**

**Recibe por la Ejecutora
POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

[Handwritten Signature]

**ING. GEOVANNI PEREZ CHE
Residente de la Obra**

Testigos

Por el Comité de Obra

Vicente Poot Peña

**C. VICENTE POOT PEÑA
Presidente de Comité**

Por el Órgano de Control

[Handwritten Signature]

**ING. RAUL LOPEZ PERAZA
Supervisor de la Contraloría Municipal**

Por la Autoridad de la comunidad

[Handwritten Signature]

**PROF. DANIEL PECH Y TUZ
Alcalde**



**ALCALDÍA
TIHOSUCO
MUNICIPIO
FPE. C. PTO. Q ROO.
2018 - 2021
*Tiene Rumbos***

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]