



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Cédula y Nombre de la Obra	2324111005.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA.		
Municipio:	FELIPE CARRILLO PUERTO	Localidad:	TEPICH, Q. ROO
Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal ( X ) Mezcla ( )	Fondo o Convenio		RAMO 33.- FISMDF
Siendo las 10:00 a. m. horas del día 19 del mes de OCTUBRE del año 2019			
Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa JUAN EMMANUELLE CHAGOLLA RODRIGUEZ representada por el JUAN EMMANUELLE CHAGOLLA RODRIGUEZ en su caracter de PROPIETARIO acompañado en este acto por el superintendente, ARQ. JOSE MANRIQUE MOGUEL GARCIA; la Dependencia Ejecutora representada por la ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO, Directora de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obra C. MARCOS XAVIER VEGA MORENO, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en : I.- CUBIERTA.			
TECHUMBRE DE CUATRO AGUAS ARMADA CON "LAMINÁ DE R-101 Z-ALUM C-262 RECTANGULAR O CANALETAS DE 3.05X1.05 MTS. DE DIMENSION, FIJADO ENTRE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA DE LA REGION (3"X1") O SIMILAR, UTILIZANDO PIJAS EXAGONALES, CON GOMA C/CC DE 1/4" POR 2 1/2" PARA FIJACION UNCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE EXISTENTE, Y RETIRO DE MATERIAL HASTA 10 NA 15 MTS. TRASLAPE DE LAMINA LATERAL DE 10 CM. APROXIMADAMENTE, TRASLAPE DE LAMINA VERTICAL DE 20CM. APROXIMADAMENTE, ACARREOS, APLICACION DE SELLADOR DURETAN METAL BLANCO DONDE LO REQUIERA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.			
<b>Información contractual</b>			
No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF19-LP-05/2019	Importe con IVA Incluido:	1'685,539.53
Garantía de anticipo:	19A19779	Importe:	\$ 505,661.86
Garantía de cumplimiento:	19A19782	Importe:	\$ 168,553.95
Fianza de vicios ocultos:	19A64840	Importe:	\$ 210,692.44
Fecha de inicio de contrato:	29 de mayo de 2019	Fecha de inicio real:	8 de junio de 2019
Fecha de terminación de contrato:	26 de agosto de 2019	Fecha de terminación real:	27 de septiembre de 2019
<b>En caso de existir Convenio Modificatorio</b>			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF19-LP-05/2019	Fecha de Convenio:	26 de agosto de 2019
Plazo de ejecución:	112 DIAS NATURALES	Importe final contratado:	\$ 2,106,924.41

Maria Reynalda  
Nahwat Nahwat

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DELEGACIONES  
TEPICH  
MUNICIPIO  
FPE. C. PTO. Q ROO  
2018 - 2021  
*Tiene Rumbos*



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



DATOS TECNICOS DE LA OBRA		
LOCALIDAD	No. TOTAL DE TECHOS	INVERSION
TEPICH	49.00	\$ 2,108,924.41

Estimaciones FILOMENOMATA:

Número de Estimación	Importe de las Pagadas	Importe de los Pendientes de Pago
1	\$ 627,130.80	
2	\$ 991,085.44	
3	\$ 67,323.29	
4	\$ 321,824.74	
5 (FINIQUITO)		\$ 99,560.14
Sumas	\$ 2,007,364.27	\$ 99,560.14
Inversión Ejercida	\$ 2,106,924.41	

la empresa JUAN EMMANUELLE CHAGOLLA RODRIGUEZ y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción por comunidad

Entrega por la Empresa  
JUAN EMMANUELLE CHAGOLLA RODRIGUEZ

ARQ. JOSE MANRIQUE MOGUEL GARCIA  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Recibe por la Ejecutora  
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. MARCOS XAVIER VEGA MORENO  
RESIDENTE DE OBRA

Testigos

POR EL COMITÉ DE OBRA

Maria Reynalda  
Firma: Nahuat Nahuat

Nombre: C. MARIA REYNALDA NAHUAT NAHUAT  
Puesto: PRESIDENTA DE COMITÉ DE OBRA

POR EL ORGANO DE CONTROL

Firma:  
Nombre: ING. RAUL LOPEZ PERAZA  
Puesto: SUPERVISOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

POR LA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD

Firma:  
Nombre: LIC. EDGAR LUIS CAB PUC  
Puesto: DELEGADO DE TEPICH



DELEGACIONES  
TEPICH  
MUNICIPIO  
EPS C. PTO. Q. ROO

2018 - 2021

Tiene Rumbos