



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA PUBLICA 2019.  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO.**

**OP-FCP-FISMDF19-LP-08/2019.**

Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega - Recepción de obra pública.

**Ejecutor del Gasto:** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

**Cédula y Nombre de la Obra:** 2324111008.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA, EN LA RUTA: CHUNHUAS 2, INCLUYE LAS COMUNIDADES DE HOBOMPICH (20), KAMPOCOLCHE (30), FILOMENO MATA (30), SAN FRANCISCO AKE (25), DZOYOLA (30) Y X-YATIL (30), QUINTANA ROO.

**Municipio:** FELIPE CARRILLO PUERTO. **Localidad:** 6 COMUNIDADES.

**Origen del Recurso:** Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) **Fondo o Convenio:** RAMO 33.- FISMDF19

Siendo las 10:00 a. m. horas del día 02 del mes de OCTUBRE del año 2019

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas la entrega formal por parte de la empresa LOGISTICA PENINSULAR DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. representada por el C.P. ROGER ANTONIO POOL UC, en su caracter de APODERADO LEGAL acompañado en este acto por el SUPERINTENDENTE, ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ Y MENDOZA; la Dependencia Ejecutora representada por el ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, asistido por su Residente de Obras ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en:  
**CAPITULO I: CUBIERTA.**

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:** LA APLICACION DE TECHUMBRE DE 1 A 2 Y 4 AGUAS ARMADA CON "LAMINA R-101 Z-ALUM C-28" RECTANGULAR Ó CANALETAS DE 3.05X1.05 METROS DE DIMENSION, FIJADO ENTRE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA DE LA REGION (3"X1") Ó SIMILAR, UTILIZANDO PIJAS HEXAGONALES CON GOMA C/ACC DE 1/4" POR 2 1/2" PARA FIJACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE LISO Z-ALUM R-101 C-28 3.05 METROS EN PARTE SUPERIOR Y EN PARTE LATERAL DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, UTILIZANDO TORNILLOS PARA FIJACION, INCLUYE: CLOSURE P/R-101 INFERIOR, DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIALES HASTA 10.00 A 15.00 METROS, TRASLAPE DE LAMINA VERTICAL DE 0.20 CMS. APROXIMADAMENTE, ACARREOS, APLICACION DE SELLADOR DURETAN METAL BLANCO DONDE LO REQUIERA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

**Información Contractual:**

No. De contrato:	OP-FCP-FISMDF19-LP-08/2019.	Importe con IVA incluido:	\$ 5,559,822.84
Garantía de anticipo:	2317050	Importe:	\$ 1,667,946.86
Garantía de cumplimiento:	2317052	Importe:	\$ 555,982.28
Fianza de vicios ocultos:	2388895	Importe:	\$ 694,863.13
Fecha de inicio de contrato:	29 DE MAYO DE 2019	Fecha de inicio real:	29 DE MAYO DE 2019
Fecha de terminación de contrato:	26 DE AGOSTO DE 2019	Fecha de terminación real:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
<b>En caso de existir Convenio Modificatorio:</b>			
No. De convenio modificatorio:	CM-01-OP-FCP-FISMDF19-LP-08/2019.	Fecha de Convenio:	26 DE AGOSTO DE 2019
Plazo de ejecución:	112 DIAS	Importe final contratado:	\$ 6,948,631.27

**Información Financiera:**

ESTRUCTURA FINANCIERA	
RESUMEN POR PARTIDAS DE PRESUPUESTO DE CONTRATO Y CONVENIO	IMPORTE \$
LOCALIDAD: HOBOMPICH, QUINTANA ROO.	\$ 786,839.30
LOCALIDAD: KAMPOCOLCHE, QUINTANA ROO.	\$ 339,020.25
LOCALIDAD: FILOMENO MATA, QUINTANA ROO.	\$ 1,927,741.10
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO AKE, QUINTANA ROO.	\$ 810,512.13
LOCALIDAD: DZOYOLA, QUINTANA ROO.	\$ 1,007,358.67
LOCALIDAD: X-YATIL, QUINTANA ROO.	\$ 1,118,927.92
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>\$ 5,990,199.37</b>
<b>I.V.A.:</b>	<b>\$ 958,431.90</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 6,948,631.27</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL  
FPE. C. PTO. Q ROO.  
2018 - 2021  
Tieno Rumbol

Retiro 19 ced. de Gonzal...  
LEYDI  
Francisco MAY TUC

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SUB DELEGACIONES DZOYOLA  
MUNICIPIO FPE. C. PTO. Q ROO.  
2018 - 2021  
Tieno Rumbol

Ismael CAROT Coar...  
Angela Bams ratzin

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SUB DELEGACIONES SAN FRANCISCO AKE.  
MUNICIPIO FPE. C. PTO. Q ROO.  
2018 H.O.A.: 1 DE: 2.  
Tieno Rumbol

Municipio Obra Cali



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA PUBLICA 2019.  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO.**

**OP-FCP-FISMDF19-LP-08/2019.**

Estimaciones:

Número de Estimación	Importe de los Pagadas	Importe de los Pendientes de Pago
1	\$ 1,335,338.33	
2	\$ 3,674,665.76	
3	\$ 549,818.75	
4	\$ 695,447.03	
5 (FINIQUITO)		\$ 693,361.40
<b>Sumas:</b>	\$ 6,255,269.87	\$ 693,361.40
<b>Inversión Ejercida:</b>	\$ 6,948,631.27	

La empresa LOGISTICA PENINSULAR DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

**FIRMAS:**

Entrega la Empresa Constructora:  
LOGISTICA PENINSULAR DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V

Recibe por la Ejecutora:  
Por la Dirección de Obras Públicas

*[Firma]*  
C.P. ROGER ANTONIO POOL UC  
APODERADO LEGAL  
Nombre y Firma

*[Firma]*  
ING. MIGUEL ANGEL TORRES HAU  
Residente de Obra Pública Municipal  
Nombre y Firma

**TESTIGOS:**

Por el Comité de Obra:

Por la Autoridad de la Comunidad: C. PTO. Q ROO, 2018 - 2021

*[Firma]*  
Severiano Aki Astudillo  
Por el Comité de Obra:  
Nombre, Cargo y Firma

*[Firma]*  
Ismael Raul Casaral  
Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control:  
CONTRALORIA MUNICIPAL

Por la Empresa Constructora:  
LOGISTICA PENINSULAR DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.

*[Firma]*  
ING. RAUL LOPEZ PERAZA  
Contraloría Municipal  
Nombre, Cargo y Firma

*[Firma]*  
ING. LUIS ALBERTO HERNANDEZ Y MENDOZA  
Superintendente de Obra  
Nombre, Cargo y Firma

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SUB DELEGACIONES  
IZOYOLA  
MUNICIPIO  
FPE. C. PTO. Q ROO  
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SUB DELEGACIONES  
SAN FRANCISCO AKE  
MUNICIPIO  
FPE. C. PTO. Q ROO.  
2018 - 2021

*Francisco may tuk*  
*LEYDI Reina*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
*Tierso Rumbol*

*Angela*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SUB DELEGACIONES  
SAN FRANCISCO AKE  
MUNICIPIO  
FPE. C. PTO. Q ROO.  
2018 - 2021  
*Tierso Rumbol*

*Mauricia Chan coll*