



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019  
CICLO: 2019-PERIODO:CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	Flujo
1	ROO190201539450	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FCP	56670	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$8,962,191.77	\$8,962,191.77	\$8,962,191.77	\$8,962,191.77	\$8,392,973.34	\$8,392,973.34	\$569,218.43	M2	3571.43	98.00	Validado Avances
2	ROO190201538358	CONSTRUCCION DE DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP	54816	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$449,232.20	\$449,232.20	\$449,232.20	\$449,232.20	\$449,232.20	\$449,232.20	\$0.00	M2	9500.00	100.00	Validado Avances
3	ROO190401683455	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 0858	295410	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$365,317.35	\$365,317.35	\$365,317.35	\$365,317.35	\$365,317.35	\$365,317.35	\$0.00	M2	629.42	100.00	Validado Avances
4	ROO190401683652	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 1061	295836	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,661,682.53	\$1,661,682.53	\$1,661,682.53	\$1,661,682.53	\$1,661,682.53	\$1,661,682.53	\$0.00	M2	2558.29	100.00	Validado Avances
5	ROO190401683621	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 1057	295780	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$227,516.04	\$227,516.04	\$227,516.04	\$227,516.04	\$227,516.04	\$227,516.04	\$0.00	M2	325.57	100.00	Validado Avances
6	ROO190401683600	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 1004	295720	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$162,976.61	\$162,976.61	\$162,976.61	\$162,976.61	\$162,976.61	\$162,976.61	\$0.00	M2	264.18	100.00	Validado Avances
7	ROO190401683571	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 0985	295669	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$153,318.69	\$153,318.69	\$153,318.69	\$153,318.69	\$153,318.69	\$153,318.69	\$0.00	M2	237.55	100.00	Validado Avances
8	ROO190401683535	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 0970	295590	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$53,092.90	\$53,092.90	\$53,092.90	\$53,092.90	\$53,092.90	\$53,092.90	\$0.00	M2	86.83	100.00	Validado Avances
9	ROO190401683495	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 0862	295498	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$296,686.98	\$296,686.98	\$296,686.98	\$296,686.98	\$296,686.98	\$296,686.98	\$0.00	M2	465.31	100.00	Validado Avances
10	ROO190401680121	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 0824	288253	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$959,177.05	\$959,177.05	\$959,177.05	\$959,177.05	\$959,177.05	\$959,177.05	\$0.00	M2	1505.13	100.00	Validado Avances
11	ROO190401683385	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 0843	295252	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$887,558.03	\$887,558.03	\$887,558.03	\$887,558.03	\$887,558.03	\$887,558.03	\$0.00	M2	1397.19	100.00	Validado Avances
12	ROO190401653823	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 081A	264182	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$540,852.58	\$540,852.58	\$540,852.58	\$540,852.58	\$540,852.58	\$540,852.58	\$0.00	M2	812.94	100.00	Validado Avances
13	ROO190401657796	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 0504	267574	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$434,640.66	\$434,640.66	\$434,640.66	\$434,640.66	\$434,640.66	\$434,640.66	\$0.00	M2	661.21	100.00	Validado Avances
14	ROO190401654344	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 0415	264850	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$63,169.32	\$63,169.32	\$63,169.32	\$63,169.32	\$63,169.32	\$63,169.32	\$0.00	M2	93.64	100.00	Validado Avances
15	ROO190401654746	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 0472	265321	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$187,445.31	\$187,445.31	\$187,445.31	\$187,445.31	\$187,445.31	\$187,445.31	\$0.00	M2	323.26	100.00	Validado Avances
16	ROO190401654529	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 0434	265049	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$43,225.31	\$43,225.31	\$43,225.31	\$43,225.31	\$43,225.31	\$43,225.31	\$0.00	M2	63.40	100.00	Validado Avances
17	ROO190401654095	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 099A	264548	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$192,434.72	\$192,434.72	\$192,434.72	\$192,434.72	\$192,434.72	\$192,434.72	\$0.00	M2	318.91	100.00	Validado Avances
18	ROO190401648104	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP AGEB 1042A	256663	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$92,717.84	\$92,717.84	\$92,717.84	\$92,717.84	\$92,717.84	\$92,717.84	\$0.00	M2	146.95	100.00	Validado Avances
19	ROO190201538356	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LA NORIA	54808	FELIPE CARRILLO PUERTO	LA NORIA	\$579,775.24	\$579,775.24	\$579,775.24	\$579,775.24	\$579,775.24	\$579,775.24	\$0.00	M2	836.55	100	Validado Avances
20	ROO190201538364	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FRANCISCO MAY	54828	FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO MAY	\$857,131.90	\$857,131.90	\$857,131.90	\$857,131.90	\$857,131.90	\$857,131.90	\$0.00	M2	1243.15	100	Validado Avances
21	ROO190401605721	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN RAMON	54836	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN RAMON	\$1,290,473.59	\$1,290,473.59	\$1,290,473.59	\$1,290,473.59	\$1,290,473.59	\$1,290,473.59	\$0.00	M3	1864.01	100	Validado Avances



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019**  
**CICLO: 2019-PERIODO:CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)**



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	Flujo
22	ROO190201539846	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TEPICH	57516	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$53,503.24	\$53,503.24	\$53,503.24	\$53,503.24	\$53,503.24	\$53,503.24	\$0.00	M2	3178.33	100.00	Validado Avances
23	ROO190401681996	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TEPICH AGEB 1216	292465	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$1,297,408.83	\$1,297,408.83	\$1,297,408.83	\$1,297,408.83	\$1,297,408.83	\$1,297,408.83	\$0.00	M2	1974.00	100.00	Validado Avances
24	ROO190401681779	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TEPICH AGEB 1201	291920	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$756,012.34	\$756,012.34	\$756,012.34	\$756,012.34	\$756,012.34	\$756,012.34	\$0.00	M2	1153.00	100.00	Validado Avances
25	ROO190201540053	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA YALCHEN	57882	CARRILLO PUERTO	YALCHEN	\$1,029,086.84	\$1,029,086.84	\$1,029,086.84	\$1,029,086.84	\$940,287.60	\$940,287.60	\$88,799.24	M2	1505.16	100	Validado Avances
26	ROO190201540116	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN SILVERIO	57983	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN SILVERIO	\$1,236,393.74	\$1,236,393.74	\$1,236,393.74	\$1,236,393.74	\$1,236,393.74	\$1,236,393.74	\$0.00	M2	1753.8	100	Validado Avances
27	ROO190201540171	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TAC-CHIVO	58058	FELIPE CARRILLO PUERTO	TAC-CHIVO	\$741,667.94	\$741,667.94	\$741,667.94	\$741,667.94	\$741,667.94	\$741,667.94	\$0.00	M2	1354.39	100	Validado Avances
28	ROO190201540236	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FRANCISCO I MADERO	58131	FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO I MADERO	\$877,252.16	\$877,252.16	\$877,252.16	\$877,252.16	\$877,252.16	\$877,252.16	\$0.00	M2	1274.77	100	Validado Avances
29	ROO190201540540	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X- HAZIL NORTE	58677	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL NORTE	\$753,881.68	\$753,881.68	\$753,881.68	\$753,881.68	\$753,881.68	\$753,881.68	\$0.00	M2	1096.82	100	Validado Avances
30	ROO190201540625	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X- HAZIL PRIMERO	58799	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL PRIMERO	\$323,195.69	\$323,195.69	\$323,195.69	\$323,195.69	\$323,195.69	\$323,195.69	\$0.00	M2	471.93	100	Validado Avances
31	ROO190201540672	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN ANTONIO NORTE	58921	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO NORTE	\$650,661.34	\$650,661.34	\$650,661.34	\$650,661.34	\$650,661.34	\$650,661.34	\$0.00	M2	953.41	100	Validado Avances
32	ROO190201540686	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN BARTOLO	58991	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN BARTOLO	\$201,781.31	\$201,781.31	\$201,781.31	\$201,781.31	\$201,781.31	\$201,781.31	\$0.00	M2	405	100	Validado Avances
33	ROO190201540702	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN HIPOLITO	59030	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN HIPOLITO	\$335,086.80	\$335,086.80	\$335,086.80	\$335,086.80	\$335,086.80	\$335,086.80	\$0.00	M2	484.51	100	Validado Avances
34	ROO190201538384	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA CHUNHUAS	54845	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUAS	\$627,862.11	\$627,862.11	\$627,862.11	\$627,862.11	\$627,862.11	\$627,862.11	\$0.00	M2	973.09	100	Validado Avances
35	ROO190201538390	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA BETANIA	54849	FELIPE CARRILLO PUERTO	BETANIA	\$1,321,734.20	\$1,321,734.20	\$1,321,734.20	\$1,321,734.20	\$947,059.28	\$947,059.28	\$374,674.92	M2	2050.95	100	Validado Avances
36	ROO190201538392	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TABI	54850	FELIPE CARRILLO PUERTO	TABI	\$1,323,458.76	\$1,323,458.76	\$1,323,458.76	\$1,323,458.76	\$1,323,458.76	\$1,323,458.76	\$0.00	M2	2044.27	100	Validado Avances
37	ROO190201539346	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X-PICHIL	56489	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-PICHIL	\$1,548,476.97	\$1,548,476.97	\$1,548,476.97	\$1,548,476.97	\$1,548,476.97	\$1,548,476.97	\$0.00	M2	2403.61	100	Validado Avances
38	ROO190201539381	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TZUCUM	56554	FELIPE CARRILLO PUERTO	TZUCUM	\$251,987.57	\$251,987.57	\$251,987.57	\$251,987.57	\$251,987.57	\$251,987.57	\$0.00	M2	432	100	Validado Avances
39	ROO190201539411	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA YODZONOT NUEVO	56598	FELIPE CARRILLO PUERTO	YODZONOT NUEVO	\$963,971.23	\$963,971.23	\$963,971.23	\$963,971.23	\$963,971.23	\$963,971.23	\$0.00	M2	1512.73	100	Validado Avances
40	ROO190201539613	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA HOBOMPICH	56981	FELIPE CARRILLO PUERTO	HOBOMPICH	\$912,501.58	\$912,501.58	\$912,501.58	\$912,501.58	\$912,501.58	\$912,501.58	\$0.00	M2	1350.43	100	Validado Avances
41	ROO190201539756	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA KAMPOCOLCHE	57292	FELIPE CARRILLO PUERTO	KAMPOCOLCHE	\$393,263.49	\$393,263.49	\$393,263.49	\$393,263.49	\$393,263.49	\$393,263.49	\$0.00	M2	1519.98	100	Validado Avances
42	ROO190201539761	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FILOMENO MATA	57318	FELIPE CARRILLO PUERTO	FILOMENO MATA	\$2,236,179.69	\$2,236,179.69	\$2,236,179.69	\$2,236,179.69	\$2,236,179.69	\$2,236,179.69	\$0.00	M2	3342.71	100	Validado Avances



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019**  
**CICLO: 2019-PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)**



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	Flujo
43	ROO190201539773	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN FRANCISCO AKE	57343	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO AKE	\$940,194.06	\$940,194.06	\$940,194.06	\$940,194.06	\$940,194.06	\$940,194.06	\$0.00	M2	1368.2	100	Validado Avances
44	ROO190201539811	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA DZOYOLA	57433	FELIPE CARRILLO PUERTO	DZOYOLA	\$1,168,536.06	\$1,168,536.06	\$1,168,536.06	\$1,168,536.06	\$1,168,536.06	\$1,168,536.06	\$0.00	M2	1730.93	100	Validado Avances
45	ROO190201539833	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X-YATIL	57484	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-YATIL	\$1,297,956.39	\$1,297,956.39	\$1,297,956.39	\$1,297,956.39	\$1,297,956.39	\$1,297,956.39	\$0.00	M2	1975.42	100	Validado Avances
46	ROO190201539825	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN LUIS	57467	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN LUIS	\$764,070.26	\$764,070.26	\$764,070.26	\$764,070.26	\$764,070.26	\$764,070.26	\$0.00	M2	1169.12	100	Validado Avances
47	ROO190201539863	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA DZULA	57544	FELIPE CARRILLO PUERTO	DZULA	\$1,849,974.24	\$1,849,974.24	\$1,849,974.24	\$1,849,974.24	\$1,849,974.24	\$1,849,974.24	\$0.00	M2	2959.01	100	Validado Avances
48	ROO190201539880	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA POLYUC	57584	FELIPE CARRILLO PUERTO	POLYUC	\$815,550.34	\$815,550.34	\$815,550.34	\$815,550.34	\$815,550.34	\$815,550.34	\$0.00	M2	967.6	100	Validado Avances
49	ROO190201539899	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA RAMONAL	57646	FELIPE CARRILLO PUERTO	RAMONAL	\$822,612.95	\$822,612.95	\$822,612.95	\$822,612.95	\$822,612.95	\$822,612.95	\$0.00	M2	1250.00	100	Validado Avances
50	ROO190401683722	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	265952	FELIPE CARRILLO PUERTO	MELCHOR OCAMPO	\$2,060,470.61	\$2,060,470.61	\$2,060,470.61	\$2,060,470.61	\$0.00	\$0.00	\$2,060,470.61	PIEZA	371.00	0	Validado Avances
51	ROO190201539848	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SANTA LUCIA	57517	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA LUCIA	\$380,381.99	\$380,381.99	\$380,381.99	\$380,381.99	\$380,381.99	\$380,381.99	\$0.00	M2	612.61	100	Validado Avances
52	ROO190201539889	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA PRESIDENTE JUAREZ	57632	FELIPE CARRILLO PUERTO	PRESIDENTE JUAREZ	\$1,068,751.69	\$1,068,751.69	\$1,068,751.69	\$1,068,751.69	\$1,068,751.69	\$1,068,751.69	\$0.00	M2	1,645.94	100	Validado Avances
53	ROO190201539913	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NUEVA LORIA	57670	FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVA LORIA	\$862,532.36	\$862,532.36	\$862,532.36	\$862,532.36	\$862,532.36	\$862,532.36	\$0.00	M2	1,327.39	100	Validado Avances
54	ROO190201539951	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	57721	FELIPE CARRILLO PUERTO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	\$1,059,632.74	\$1,059,632.74	\$1,059,632.74	\$1,059,632.74	\$1,059,632.74	\$1,059,632.74	\$0.00	M2	1,615.94	100	Validado Avances
55	ROO190201539980	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NUEVO ISRAEL	57784	FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVO ISRAEL	\$1,001,422.22	\$1,001,422.22	\$1,001,422.22	\$1,001,422.22	\$1,001,422.22	\$1,001,422.22	\$0.00	M2	1,513.34	100	Validado Avances
56	ROO190201540014	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EMILIANO ZAPATA	57843	FELIPE CARRILLO PUERTO	EMILIANO ZAPATA	\$1,209,682.70	\$1,209,682.70	\$1,209,682.70	\$1,209,682.70	\$1,209,682.70	\$1,209,682.70	\$0.00	M2	1,923.77	100	Validado Avances
57	ROO190201539947	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA CHANCAH VERACRUZ	57718	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH VERACRUZ	\$1,113,716.46	\$1,113,716.46	\$1,113,716.46	\$1,113,716.46	\$1,113,716.46	\$1,113,716.46	\$0.00	M2	1706.68	100	Validado Avances
58	ROO190201540012	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SANTA ISABEL	57842	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ISABEL	\$334,508.68	\$334,508.68	\$334,508.68	\$334,508.68	\$334,508.68	\$334,508.68	\$0.00	M2	551.11	100	Validado Avances
59	ROO190201540039	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA UH-MAY	57864	FELIPE CARRILLO PUERTO	UH-MAY	\$1,077,134.89	\$1,077,134.89	\$1,077,134.89	\$1,077,134.89	\$1,077,134.89	\$1,077,134.89	\$0.00	M2	1702.66	100	Validado Avances
60	ROO190201540098	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X-HAZIL SUR	57947	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL SUR	\$1,006,729.91	\$1,006,729.91	\$1,006,729.91	\$1,006,729.91	\$1,006,729.91	\$1,006,729.91	\$0.00	M2	1585.51	100	Validado Avances
61	ROO190201540277	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X-CONHA	58164	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-CONHA	\$1,314,796.69	\$1,314,796.69	\$1,314,796.69	\$1,314,796.69	\$1,182,333.71	\$1,182,333.71	\$132,462.98	M2	2009.45	100	Validado Avances
62	ROO190201540322	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN ANDRES	58220	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANDRES	\$1,121,481.48	\$1,121,481.48	\$1,121,481.48	\$1,121,481.48	\$1,121,481.48	\$1,121,481.48	\$0.00	M2	1712.09	100	Validado Avances
63	ROO190201540326	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NOH CAH	58228	FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH-CAH	\$640,618.98	\$640,618.98	\$640,618.98	\$640,618.98	\$640,618.98	\$640,618.98	\$0.00	M2	981.98	100	Validado Avances



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019**  
**CICLO: 2019-PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)**



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	Flujo
64	ROO190201538363	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA KOPCHEN	54822	FELIPE CARRILLO PUERTO	KOPCHEN	\$1,036,667.68	\$1,036,667.68	\$1,036,667.68	\$1,036,667.68	\$1,036,667.68	\$1,036,667.68	\$0.00	M2	1598.66	100	Validado Avances
65	ROO190201538368	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA REFORMA AGRARIA	54835	FELIPE CARRILLO PUERTO	REFORMA AGRARIA	\$1,647,446.03	\$1,647,446.03	\$1,647,446.03	\$1,647,446.03	\$1,647,446.03	\$1,647,446.03	\$0.00	M2	2605.77	100	Validado Avances
66	ROO190201538374	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA ANDRES QUINTANA ROO	54840	FELIPE CARRILLO PUERTO	ANDRES QUINTANA ROO	\$1,273,383.44	\$1,273,383.44	\$1,273,383.44	\$1,273,383.44	\$1,273,383.44	\$1,273,383.44	\$0.00	M2	1904.76	100	Validado Avances
67	ROO190201538382	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NOH-BEC	54844	FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH-BEC	\$1,848,515.00	\$1,848,515.00	\$1,848,515.00	\$1,848,515.00	\$1,848,515.00	\$1,848,515.00	\$0.00	M2	2683.04	100	Validado Avances
68	ROO190201538388	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA POLINKIN	54848	FELIPE CARRILLO PUERTO	POLINKIN	\$302,550.92	\$302,550.92	\$302,550.92	\$302,550.92	\$302,550.92	\$302,550.92	\$0.00	M2	434.00	100	Validado Avances
69	ROO190201539481	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA CHANCA DERREPENTE	56719	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH DERREPENTE	\$1,067,274.53	\$1,067,274.53	\$1,067,274.53	\$1,067,274.53	\$1,067,274.53	\$1,067,274.53	\$0.00	M2	1602.75	100	Validado Avances
70	ROO190201539502	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA MIXTEQUILLA	56752	FELIPE CARRILLO PUERTO	MIXTEQUILLA	\$446,312.59	\$446,312.59	\$446,312.59	\$446,312.59	\$446,312.59	\$446,312.59	\$0.00	M2	666.71	100	Validado Avances
71	ROO190201539518	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA CHAN SANTA CRUZ	56799	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHAN SANTA CRUZ	\$1,191,183.47	\$1,191,183.47	\$1,191,183.47	\$1,191,183.47	\$1,191,183.47	\$1,191,183.47	\$0.00	M2	1802.69	100	Validado Avances
72	ROO190201539531	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LAGUNA KANA	56831	FELIPE CARRILLO PUERTO	LAGUNA KANA	\$1,323,997.74	\$1,323,997.74	\$1,323,997.74	\$1,323,997.74	\$1,323,997.74	\$1,323,997.74	\$0.00	M2	1896	100	Validado Avances
73	ROO190201539542	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NARANJAL PONIENTE	56855	FELIPE CARRILLO PUERTO	NARANJAL PONIENTE	\$1,564,544.27	\$1,564,544.27	\$1,564,544.27	\$1,564,544.27	\$1,564,544.27	\$1,564,544.27	\$0.00	M2	2318	100	Validado Avances
74	ROO190201539569	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA YOACTUN	56900	FELIPE CARRILLO PUERTO	YOACTUN	\$1,316,533.11	\$1,316,533.11	\$1,316,533.11	\$1,316,533.11	\$1,316,533.11	\$1,316,533.11	\$0.00	M2	1976.90	100	Validado Avances
75	ROO190201539624	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION SEÑOR AGEB MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO	57000	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$440,124.25	\$440,124.25	\$440,124.25	\$440,124.25	\$440,124.25	\$440,124.25	\$0.00	POZOS	2	100	Validado Avances
76	ROO190201539589	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION TIHOSUCO AGEB CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO	56953	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$0.00	POZOS	2	100	Validado Avances
77	ROO190201539555	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION TEPICH AGEB MIL DOSCIENTOS DIECISEIS	56878	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$0.00	POZOS	1	100	Validado Avances
78	ROO190201539750	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION FCP	57275	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$211,488.12	\$211,488.12	\$211,488.12	\$211,488.12	\$211,488.12	\$211,488.12	\$0.00	POZOS	5	100	Validado Avances
79	ROO190401633824	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION FCP AGEB 985	219204	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$0.00	POZOS	1	100	Validado Avances
80	ROO190401633923	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION AGEB 042A	219736	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$0.00	POZOS	1	100	Validado Avances
81	ROO190401633753	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION FCP AGEB CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO	218921	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$0.00	POZOS	1	100	Validado Avances
82	ROO190201539648	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION CHUNHUHUB AGEB NOVECIENTOS VEINTIOCHO	57044	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$0.00	POZOS	2	100	Validado Avances
83	ROO190201539661	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION X HAZIL SUR	57062	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL SUR	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$0.00	POZOS	2.00	100	Validado Avances
84	ROO190201539487	REHABILITACION DE CALLES BACHEO FCP	56729	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$556,608.60	\$556,608.60	\$556,608.60	\$556,608.60	\$556,608.60	\$556,608.60	\$0.00	M2	1500.00	100.00	Validado Avance s



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019  
CICLO: 2019-PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	Flujo
85	ROO190201536163	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TUZIK	77463	FELIPE CARRILLO PUERTO	TUZIK	\$499,776.53	\$499,776.53	\$499,776.53	\$499,776.53	\$499,776.53	\$499,776.53	\$0.00	M2	751.06	100	Validado Avances
86	ROO190201536179	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SEGUNDO	77493	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN JOSE SEGUNDO	\$980,543.27	\$980,543.27	\$980,543.27	\$980,543.27	\$980,543.27	\$980,543.27	\$0.00	M2	1484.66	100	Validado Avances
87	ROO190201536218	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA	77567	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ROSA	\$1,121,744.04	\$1,121,744.04	\$1,121,744.04	\$1,121,744.04	\$1,121,744.04	\$1,121,744.04	\$0.00	M2	1690.96	100	Validado Avances
88	ROO190201536248	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERREOZABAL	77635	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FELIPE BERREOZABAL	\$933,415.97	\$933,415.97	\$933,415.97	\$933,415.97	\$933,415.97	\$933,415.97	\$0.00	M2	1409.53	100	Validado Avances
89	ROO190201536297	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CANCEPCHEN	77687	FELIPE CARRILLO PUERTO	CANCEPCHEN	\$640,103.32	\$640,103.32	\$640,103.32	\$640,103.32	\$640,103.32	\$640,103.32	\$0.00	M2	965.65	100	Validado Avances
90	ROO190201536319	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TRAPICH	77719	FELIPE CARRILLO PUERTO	TRAPICH	\$750,653.95	\$750,653.95	\$750,653.95	\$750,653.95	\$750,653.95	\$750,653.95	\$0.00	M2	1107.43	100	Validado Avances
91	ROO190201536349	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	77765	FELIPE CARRILLO PUERTO	MELCHOR OCAMPO	\$645,017.31	\$645,017.31	\$645,017.31	\$645,017.31	\$645,017.31	\$645,017.31	\$0.00	M2	960.64	100.00	Validado Avances
92	ROO190201535790	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TIHOSUCO	76940	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$317,928.58	\$317,928.58	\$317,928.58	\$317,928.58	\$317,928.58	\$317,928.58	\$0.00	M2	2850.00	100.00	Validado Avances
93	ROO190401634692	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TIHOSUCO AGEB 951	239668	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$59,015.35	\$59,015.35	\$59,015.35	\$59,015.35	\$59,015.35	\$59,015.35	\$0.00	M2	92.00	100.00	Validado Avances
94	ROO190401634756	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TIHOSUCO AGEB 488	239800	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$771,236.58	\$771,236.58	\$771,236.58	\$771,236.58	\$771,236.58	\$771,236.58	\$0.00	M2	1202.00	100.00	Validado Avances
95	ROO190401629104	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TIHOSUCO AGEB 453	236931	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$876,129.23	\$876,129.23	\$876,129.23	\$876,129.23	\$876,129.23	\$876,129.23	\$0.00	M2	1365.00	100.00	Validado Avances
96	ROO190201535987	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA AMALIA	77212	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA AMALIA	\$708,659.14	\$708,659.14	\$708,659.14	\$708,659.14	\$708,659.14	\$708,659.14	\$0.00	M2	1069.92	100	Validado Avances
97	ROO190201536019	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD TRES REYES	77255	FELIPE CARRILLO PUERTO	TRES REYES	\$544,485.51	\$544,485.51	\$544,485.51	\$544,485.51	\$544,485.51	\$544,485.51	\$0.00	M2	856.4	100	Validado Avances
98	ROO190201536032	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CECILIO CHI	77269	FELIPE CARRILLO PUERTO	CECILIO CHI	\$506,525.02	\$506,525.02	\$506,525.02	\$506,525.02	\$506,525.02	\$506,525.02	\$0.00	M2	778.97	100	Validado Avances
99	ROO190201536037	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CHUNYAXCHE	77276	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNYAXCHE	\$791,882.04	\$791,882.04	\$791,882.04	\$791,882.04	\$791,882.04	\$791,882.04	\$0.00	M2	1178	100	Validado Avances
100	ROO190201536047	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CHUMPON	77282	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUMPON	\$1,123,155.67	\$1,123,155.67	\$1,123,155.67	\$1,123,155.67	\$767,781.84	\$767,781.84	\$355,373.83	M2	1666.36	100	Validado Avances
101	ROO190201536053	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CHUN ON	77286	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-ON	\$739,408.27	\$739,408.27	\$739,408.27	\$739,408.27	\$739,408.27	\$739,408.27	\$0.00	M2	1089.45	100	Validado Avances



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019  
CICLO: 2019-PERIODO:CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	Flujo
102	ROO190201536055	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CHUN YAH	77289	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-YAH	\$1,089,278.28	\$1,089,278.28	\$1,089,278.28	\$1,089,278.28	\$1,089,278.28	\$1,089,278.28	\$0.00	M2	1620.88	100	Validado Avances
103	ROO190201536061	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD KANKABDZONOT	77294	FELIPE CARRILLO PUERTO	KANKABDZONOT	\$324,238.07	\$324,238.07	\$324,238.07	\$324,238.07	\$324,238.07	\$324,238.07	\$0.00	M2	512.37	100	Validado Avances
104	ROO190201536067	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD YODZONOT CHICO	77297	FELIPE CARRILLO PUERTO	YODZONOT CHICO	\$557,247.86	\$557,247.86	\$557,247.86	\$557,247.86	\$557,247.86	\$557,247.86	\$0.00	M2	877.00	100	Validado Avances
105	ROO190401685580	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA CHANCHENCHUC	122959	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCHENCHUC	\$426,099.99	\$426,099.99	\$426,099.99	\$426,099.99	\$401,690.87	\$401,690.87	\$24,409.12	M2	642.00	100.00	Validado Avances
106	ROO190201536457	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y SEÑALÉTICA SECTOR I FCP	77906	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$6,855,399.10	\$6,855,399.10	\$6,855,399.10	\$6,855,399.10	\$5,484,319.28	\$5,484,319.28	\$1,371,079.82	M2/ML/PZA	4431.38/2,751.44/14	85.00	Validado Avances
107	ROO190201536276	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y SEÑALÉTICA SECTOR II FCP	77667	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$7,435,888.26	\$7,435,888.26	\$7,435,888.26	\$7,435,888.26	\$5,948,710.61	\$5,948,710.61	\$1,487,177.65	M2/ML/PZA	4943.72/2850.35/25	84.00	Validado Avances
108	ROO190201536357	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y SEÑALÉTICA SECTOR III FCP	77784	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$7,086,454.04	\$7,086,454.04	\$7,086,454.04	\$7,086,454.04	\$5,669,163.23	\$5,669,163.23	\$1,417,290.81	M2/ML/PZA	4890.27/2,382.03/33	85.00	Validado Avances
109	ROO190201536235	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR	77610	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$189,508.83	\$189,508.83	\$189,508.83	\$189,508.83	\$189,508.83	\$189,508.83	\$0.00	M2	2100.00	100.00	Validado Avances
110	ROO190401679959	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGEB 1235	287783	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$82,760.83	\$82,760.83	\$82,760.83	\$82,760.83	\$82,760.83	\$82,760.83	\$0.00	M2	122.00	100.00	Validado Avances
111	ROO190401680806	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGEB 1358	289786	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$119,919.09	\$119,919.09	\$119,919.09	\$119,919.09	\$119,919.09	\$119,919.09	\$0.00	M2	77.00	100.00	Validado Avances
112	ROO190401680779	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGEB 131A	289721	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$90,443.92	\$90,443.92	\$90,443.92	\$90,443.92	\$90,443.92	\$90,443.92	\$0.00	M2	82.00	100.00	Validado Avances
113	ROO190401680062	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGEB 1339	288081	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$25,671.48	\$25,671.48	\$25,671.48	\$25,671.48	\$25,671.48	\$25,671.48	\$0.00	M2	36.00	100.00	Validado Avances
114	ROO190401642963	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGEPE 1184	250170	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$765,863.68	\$765,863.68	\$765,863.68	\$765,863.68	\$765,863.68	\$765,863.68	\$0.00	M2	1119.00	100.00	Validado Avances
115	ROO190401647824	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGEB 1324	256209	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$50,349.67	\$50,349.67	\$50,349.67	\$50,349.67	\$50,349.67	\$50,349.67	\$0.00	M2	91.00	100.00	Validado Avances
116	ROO190401628916	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGEB 1199	236150	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$563,065.92	\$563,065.92	\$563,065.92	\$563,065.92	\$563,065.92	\$563,065.92	\$0.00	M2	856.00	100.00	Validado Avances
117	ROO190401629213	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGEB 1269	237354	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$137,050.93	\$137,050.93	\$137,050.93	\$137,050.93	\$137,050.93	\$137,050.93	\$0.00	M2	203.00	100.00	Validado Avances
118	ROO190201536452	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB	77902	Felipe Carrillo Puerto	CHUNHUHUB	\$2,030,803.76	\$2,030,803.76	\$2,030,803.76	\$2,030,803.76	\$2,030,803.76	\$2,030,803.76	\$0.00	M2	3000.00	100.00	Validado Avances
119	ROO190201536201	CONSTRUCCION DE PISO FIRME FELIPE CARRILLO PUERTO	77538	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$198,606.79	\$198,606.79	\$198,606.79	\$198,606.79	\$198,606.79	\$198,606.79	\$0.00	M2	2800.00	100.00	Validado Avances
120	ROO190401683270	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 1146 FELIPE CARRILLO PUERTO	295017	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$81,280.86	\$81,280.86	\$81,280.86	\$81,280.86	\$81,280.86	\$81,280.86	\$0.00	M2	105.45	100.00	Validado Avances



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019  
CICLO: 2019-PERIODOS: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	Flujo
121	ROO190401683235	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME AGEB 0472 FELIPE CARRILLO PUERTO	294961	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$13,435.04	\$13,435.04	\$13,435.04	\$13,435.04	\$13,435.04	\$13,435.04	\$0.00	M2	17.43	100.00	Validado Avances
122	ROO190401636382	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME AGEB 099A FELIPE CARRILLO PUERTO	226456	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$22,237.58	\$22,237.58	\$22,237.58	\$22,237.58	\$22,237.58	\$22,237.58	\$0.00	M2	28.85	100.00	Validado Avances
123	ROO190401635671	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME AGEB 0434 FELIPE CARRILLO PUERTO	225230	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$16,710.94	\$16,710.94	\$16,710.94	\$16,710.94	\$16,710.94	\$16,710.94	\$0.00	M2	21.68	100.00	Validado Avances
124	ROO190401635862	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 1165 FELIPE CARRILLO PUERTO	225481	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$27,355.69	\$27,355.69	\$27,355.69	\$27,355.69	\$27,355.69	\$27,355.69	\$0.00	M2	35.49	100.00	Validado Avances
125	ROO190401635988	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME AGEB 0858 FELIPE CARRILLO PUERTO	225811	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$400,492.26	\$400,492.26	\$400,492.26	\$400,492.26	\$400,492.26	\$400,492.26	\$0.00	M2	519.58	100.00	Validado Avances
126	ROO190401638588	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME AGEB 0824 FELIPE CARRILLO PUERTO	229207	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$188,437.48	\$188,437.48	\$188,437.48	\$188,437.48	\$188,437.48	\$188,437.48	\$0.00	M2	244.47	100.00	Validado Avances
127	ROO190401638779	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME AGEB 0839 FELIPE CARRILLO PUERTO	229602	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$106,817.46	\$106,817.46	\$106,817.46	\$106,817.46	\$106,817.46	\$106,817.46	\$0.00	M2	138.58	100.00	Validado Avances
128	ROO190401636289	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 1004 FELIPE CARRILLO PUERTO	226317	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$45,816.35	\$45,816.35	\$45,816.35	\$45,816.35	\$45,816.35	\$45,816.35	\$0.00	M2	59.44	100.00	Validado Avances
129	ROO190401636424	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 0415 FELIPE CARRILLO PUERTO	226522	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$26,291.99	\$26,291.99	\$26,291.99	\$26,291.99	\$26,291.99	\$26,291.99	\$0.00	M2	34.11	100.00	Validado Avances
130	ROO190401635696	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 1127 FELIPE CARRILLO PUERTO	225256	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$30,246.19	\$30,246.19	\$30,246.19	\$30,246.19	\$30,246.19	\$30,246.19	\$0.00	M2	39.24	100.00	Validado Avances
131	ROO190401635710	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 1377 FELIPE CARRILLO PUERTO	225282	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$158,892.71	\$158,892.71	\$158,892.71	\$158,892.71	\$158,892.71	\$158,892.71	\$0.00	M2	206.14	100.00	Validado Avances
132	ROO190401635724	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 0970 FELIPE CARRILLO PUERTO	225295	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$85,759.21	\$85,759.21	\$85,759.21	\$85,759.21	\$85,759.21	\$85,759.21	\$0.00	M2	111.26	100.00	Validado Avances
133	ROO190401635875	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 0862 FELIPE CARRILLO PUERTO	225508	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$133,795.46	\$133,795.46	\$133,795.46	\$133,795.46	\$133,795.46	\$133,795.46	\$0.00	M2	173.58	100.00	Validado Avances
134	ROO190401638457	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 042A FELIPE CARRILLO PUERTO	229005	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$14,568.12	\$14,568.12	\$14,568.12	\$14,568.12	\$14,568.12	\$14,568.12	\$0.00	M2	18.90	100.00	Validado Avances
135	ROO190401635961	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 081A FELIPE CARRILLO PUERTO	225755	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$147,461.75	\$147,461.75	\$147,461.75	\$147,461.75	\$147,461.75	\$147,461.75	\$0.00	M2	191.31	100.00	Validado Avances
136	ROO190401638539	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 1057	229111	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$59,844.91	\$59,844.91	\$59,844.91	\$59,844.91	\$59,844.91	\$59,844.91	\$0.00	M2	77.64	100.00	Validado Avances
137	ROO190401636208	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 0843 FELIPE CARRILLO PUERTO	226214	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$351,484.80	\$351,484.80	\$351,484.80	\$351,484.80	\$351,484.80	\$351,484.80	\$0.00	M2	456.00	100.00	Validado Avances
138	ROO190401627178	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 0504 FELIPE CARRILLO PUERTO	229048	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$81,273.15	\$81,273.15	\$81,273.15	\$81,273.15	\$81,273.15	\$81,273.15	\$0.00	M2	105.44	100.00	Validado Avances
139	ROO190401627182	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 1095 FELIPE CARRILLO PUERTO	229065	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$45,978.22	\$45,978.22	\$45,978.22	\$45,978.22	\$45,978.22	\$45,978.22	\$0.00	M2	59.65	100.00	Validado Avances
140	ROO190401635227	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 1150 FELIPE CARRILLO PUERTO	224178	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$15,377.46	\$15,377.46	\$15,377.46	\$15,377.46	\$15,377.46	\$15,377.46	\$0.00	M2	19.95	100.00	Validado Avances
141	ROO190401627255	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 0985 FELIPE CARRILLO PUERTO	229435	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$44,428.91	\$44,428.91	\$44,428.91	\$44,428.91	\$44,428.91	\$44,428.91	\$0.00	M2	57.64	100.00	Validado Avances



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**  
**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019**  
**CICLO: 2019-PERIODO:CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)**



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	Flujo
142	ROO190401635704	CONSTRUCCION DE PISO FIRME AGEB 1108 FELIPE CARRILLO PUERTO	225270	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$17,119.47	\$17,119.47	\$17,119.47	\$17,119.47	\$17,119.47	\$17,119.47	\$0.00	M2	22.21	100.00	Validado Avances
143	ROO190201536389	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA FELIPE CARRILLO PUERTO	77825	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$5,281,377.18	\$5,281,377.18	\$5,281,377.18	\$5,281,377.18	\$5,281,377.18	\$5,281,377.18	\$0.00	M2	13036.92	100.00	Validado Avances
144	ROO190201536428	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FELIPE CARRILLO PUERTO	77882	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,961,829.04	\$4,961,829.04	\$4,961,829.04	\$4,961,829.04	\$4,961,829.04	\$4,961,829.04	\$0.00	M2/ML	2702.01789	100.00	Validado Avances
145	ROO190201536165	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM AGEB OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	77466	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,562,160.63	\$2,562,160.63	\$2,562,160.63	\$2,562,160.63	\$2,562,160.63	\$2,562,160.63	\$0.00	COMEDOR	1.00	80.00	Validado Avances
146	ROO190201537169	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE PINO SUAREZ	78892	FELIPE CARRILLO PUERTO	PINOSUAREZ	\$899,313.83	\$899,313.83	\$899,313.83	\$899,313.83	\$899,313.83	\$899,313.83	\$0.00	M2	1312.46	100	Validado Avances
147	ROO190201537322	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA	79099	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIXCACAL GUARDIA	\$940,824.35	\$940,824.35	\$940,824.35	\$940,824.35	\$940,824.35	\$940,824.35	\$0.00	M2	1409.22	100	Validado Avances
148	ROO190201537342	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA DE LA LOCALIDAD DE YAXLEY	79129	FELIPE CARRILLO PUERTO	YAXLEY	\$1,104,367.01	\$1,104,367.01	\$1,104,367.01	\$1,104,367.01	\$1,095,236.35	\$1,095,236.35	\$9,130.66	M2	1648.02	100	Validado Avances
149	ROO190201537372	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN COMANDANTE	79163	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCHEN COMANDANTE	\$585,437.47	\$585,437.47	\$585,437.47	\$585,437.47	\$585,437.47	\$585,437.47	\$0.00	M2	861	100	Validado Avances
150	ROO190201537630	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO	79535	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO NUEVO	\$239,054.09	\$239,054.09	\$239,054.09	\$239,054.09	\$239,054.09	\$239,054.09	\$0.00	M2	504	100	Validado Avances
151	ROO190201537652	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SEGUNDO	79563	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO SEGUNDO	\$405,200.60	\$405,200.60	\$405,200.60	\$405,200.60	\$405,200.60	\$405,200.60	\$0.00	M2	588.43	100	Validado Avances
152	ROO190201556275	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TIHOSUCO QUINTANA ROO	114929	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$4,997,205.45	\$4,997,205.45	\$4,997,205.45	\$4,997,205.45	\$4,997,205.45	\$4,997,205.45	\$0.00	KM	2.796	100.00	Validado Avances
153	ROO190201537175	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN FELIPE CARRILLO PUERTO	78899	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$17,933,225.04	\$17,933,225.04	\$17,933,225.04	\$17,933,225.04	\$17,896,070.35	\$17,896,070.35	\$37,154.69	PIEZA	3192.00	100.00	Validado Avances
154	ROO190401630115	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DZULA	200618	FELIPE CARRILLO PUERTO	DZULA	\$3,327,145.00	\$3,327,145.00	\$3,327,145.00	\$3,327,145.00	\$1,655,473.60	\$1,655,473.60	\$1,671,671.40	CENTRO DE SALUD	1.00	60.00	Validado Avances
155	ROO190401630427	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CHAN SANTA CRUZ	202380	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHAN SANTA CRUZ	\$3,396,479.94	\$3,396,479.94	\$3,396,479.94	\$3,396,479.94	2,099,959.28	2,099,959.28	1,296,520.66	CENTRO DE SALUD	1.00	80.00	Validado Avances
156	ROO190401630675	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CHANCAH DERREPENTE	203697	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH DERREPENTE	\$3,272,795.44	\$3,272,795.44	\$3,272,795.44	\$3,272,795.44	981,838.63	981,838.63	2,290,956.81	CENTRO DE SALUD	1.00	49.00	Validado Avances
157	ROO190401630701	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CHUMPON	203816	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUMPON	\$2,538,225.49	\$2,538,225.49	\$2,538,225.49	\$2,538,225.49	1,166,409.76	1,166,409.76	1,371,815.73	CENTRO DE SALUD	1.00	49.00	Validado Avances
158	ROO190401630515	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DZOYOLA	202878	FELIPE CARRILLO PUERTO	DZOYOLA	\$3,205,940.16	\$3,205,940.16	3,205,940.16	3,205,940.16	1,682,444.00	1,682,444.00	1,523,496.16	CENTRO DE SALUD	1.00	45.00	Validado Avances
159	ROO190401630123	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FILOMENO MATA	200668	FELIPE CARRILLO PUERTO	FILOMENO MATA	\$2,381,679.06	\$2,381,679.06	\$2,381,679.06	\$2,381,679.06	714,503.72	714,503.72	1,667,175.34	CENTRO DE SALUD	1.00	55.00	Validado Avances
160	ROO190401630441	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD FRANCISCO MAY	202480	FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO MAY	\$3,155,266.10	\$3,155,266.10	\$3,155,266.10	\$3,155,266.10	\$2,918,505.13	\$2,918,505.13	\$236,760.97	CENTRO DE SALUD	1.00	70.00	Validado Avances





MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL

REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019  
CICLO: 2019-PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	Flujo
161	ROO190401630121	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD KAMPOCOLCHE	200658	FELIPE CARRILLO PUERTO	KAMPOCOLCHE NUEVO	\$3,118,047.32	\$3,118,047.32	\$3,118,047.32	\$3,118,047.32	1,668,076.14	1,668,076.14	1,449,971.18	CENTRO DE SALUD	1.00	60.00	Validado Avances
162	ROO190401630421	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LAGUNA KANA	202337	FELIPE CARRILLO PUERTO	LAGUNA KANA	\$2,594,323.78	\$2,594,323.78	\$2,594,323.78	\$2,594,323.78	1,422,790.73	1,422,790.73	1,171,533.05	CENTRO DE SALUD	1.00	70.00	Validado Avances
163	ROO190401630451	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD SANTA ROSA	202532	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ROSA	\$2,444,589.85	\$2,444,589.85	\$2,444,589.85	\$2,444,589.85	733,376.95	733,376.95	1,711,212.90	CENTRO DE SALUD	1.00	45.00	Validado Avances
164	ROO190401630509	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD TEPICH	202831	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$2,691,137.49	\$2,691,137.49	\$2,691,137.49	\$2,691,137.49	\$2,153,866.28	\$2,153,866.28	\$537,271.21	CENTRO DE SALUD	1.00	80.00	Validado Avances
165	ROO190401630432	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD POLYUC	202422	FELIPE CARRILLO PUERTO	POLYUC	\$2,708,199.90	\$2,708,199.90	\$2,708,199.90	\$2,708,199.90	\$1,304,261.51	\$1,304,261.51	\$1,403,938.39	CENTRO DE SALUD	1.00	60.00	Validado Avances
166	ROO190401632973	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS.	215603	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$89,552.00	\$89,552.00	\$89,552.00	\$89,552.00	\$89,552.00	\$89,552.00	0.00	PIEZA	4	100.00	Validado Avances
167	ROO190401633392	33903 SERVICIOS INTEGRALES	216903	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	0.00	OTROS	10	100.00	Validado Avances
168	ROO190401633382	33903 SERVICIOS INTEGRALES	216873	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	0.00	OTROS	10	100.00	Validado Avances
169	ROO190401632967	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS.	215578	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$75,516.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$75,516.00	0.00	PIEZA	20	100.00	Validado Avances
170	ROO190401633385	33903 SERVICIOS INTEGRALES	216879	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	0.00	OTROS	10	100.00	Validado Avances
171	ROO190401633389	33903 SERVICIOS INTEGRALES	216892	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	0.00	OTROS	10	100.00	Validado Avances
172	ROO190401632506	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	213141	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$3,615,000.00	\$3,615,000.00	\$3,615,000.00	\$3,615,000.00	\$3,615,000.00	\$3,615,000.00	0.00	OTROS	1	100.00	Validado Avances
173	ROO190401632553	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	213381	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$200,036.51	\$200,036.51	\$200,036.51	\$200,036.51	\$200,036.51	\$200,036.51	0.00	OTROS	1	100.00	Validado Avances
174	ROO190401695338	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	277235	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$930,602.02	\$930,602.02	\$930,602.02	\$930,602.02	\$930,602.02	\$930,602.02	0.00	PIEZAS	71	100.00	Validado Avances
175	ROO190401695339	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PUBLICOS DE LA DIR DE CATASTRO MUN	277449	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$80,070.80	\$80,070.80	\$80,070.80	\$80,070.80	\$0.00	\$0.00	80,070.80	M2	101	0.00	Validado Avances
176	ROO190401695355	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	280189	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$29,450.92	\$29,450.92	\$29,450.92	\$29,450.92	\$0.00	\$0.00	29,450.92	M2	41	0.00	Validado Avances
177	ROO190401695351	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO SECRETARIA GENERAL	280019	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$340,638.86	\$340,638.86	\$340,638.86	\$340,638.86	\$0.00	\$0.00	340,638.86	M2	555	0.00	Validado Avances
178	ROO190401695349	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO SECRETARIA DE HACIENDA MUN	279628	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$237,272.27	\$237,272.27	\$237,272.27	\$237,272.27	\$0.00	\$0.00	\$237,272.27	M2	417	0.00	Validado Avances

\$196,351,210.00    \$196,351,210    \$196,351,210    \$196,351,210    \$171,404,210.59    \$171,404,210.59    \$24,946,999.41

ELABORO

ING. CHARLI DIDIER CAMARA GONZALEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL