



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CIERRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO: FISMDF19

RECAUDADO-MINISTRADO: \$196,351,210.00

(al 31/12/2019)

Ciclo del recurso: 2019

TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00

No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance Financiero								Avance %		Periodo de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución	
				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med	Cantida d			
DPM-FISMDF19-FCP-001 DEL 11/03/2019 DPM-FISMDF19-FCP-081 DEL 19/11/2019	2332112001	Gastos Indirectos	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	4,345,104.51	4,345,104.51	4,345,104.51	4,345,104.51	4,345,104.51	4,345,104.51	4,345,104.51	4,345,104.51	0.00	100	100	04/03/2019	30/12/2019	INFORME	1.00	65 PERSONAS	A.D
DPM-FISMDF19-FCP-002 DEL 22/04/2019 DPM-FISMDF19-FCP-071 DEL 19/11/2019	2324111002	Construccion de Techo Firme de Vigueta y Bovedilla	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo Colonias Centro, Jesus Martinez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bta. Vega, Javier Rojo Gomez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lazaro Cardenas, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe y Plan de la Noria.	8,962,191.77	8,962,191.77	8,962,191.77	8,962,191.77	8,962,191.77	8,962,191.77	8,962,191.77	8,962,191.77	0.00	100	100	09/06/2019	05/11/2019	M2	3,571.43	440 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-003 DEL 22/04/2019	2324111003	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo en las Colonias Centro, Jesus Martinez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gomez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lazaro Cardenas, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe y Plan de la Noria.	6,771,044.12	6,771,044.12	6,771,044.12	6,771,044.12	6,771,044.12	6,771,044.12	6,771,044.12	6,771,044.12	0.00	100	100	10/06/2019	29/09/2019	M2	10,000.00	880 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-004 DEL 22/04/2019, DPM-FISMDF19-FCP-045 DEL 23/08/2019	2324111004	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 3 incluye las comunidades de La Noria (16), Francisco May (20), San Ramón (30), Quintana Roo.	2,727,380.73	2,727,380.73	2,727,380.73	2,727,380.73	2,727,380.73	2,727,380.73	2,727,380.73	2,727,380.73	0.00	100	100	29/05/2019	17/09/2019	M2	3,945.03	290 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-005 DEL 22/04/2019, DPM-FISMDF19-FCP-046 DEL 26/08/2019	2324111005	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 3 en la comunidad Tepich (50), Quintana Roo.	2,106,924.41	2,106,924.41	2,106,924.41	2,106,924.41	2,106,924.41	2,106,924.41	2,106,924.41	2,106,924.41	0.00	100	100	08/06/2019	27/09/2019	M2	3,210.43	220 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-006 DEL 22/04/2019, DPM-FISMDF19-FCP-047 DEL 26/08/2019	2324111006	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 4 incluye las comunidades de Yalchen (30), San Silverio (30), Tac-Chivo (20), Francisco I. Madero (25), X-Hazil Norte (20), X-Hazil Primero (10), San Antonio Norte (15), San Bartolo (6) y San Hipolito, Quintana Roo (10).	6,149,007.50	6,149,007.50	6,149,007.50	6,149,007.50	6,149,007.50	6,149,007.50	6,149,007.50	6,149,007.50	0.00	100	100	07/06/2019	26/09/2019	M2	9,025.92	730 PERSONAS	C

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZO

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICASING. CHARLI DIDIER CÁMARA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPALC. MELCHOR GÓMEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL