



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CIERRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO: FISMDF19

RECAUDADO-MINISTRADO: \$196,351,210.00

(al 31/12/2019)

Ciclo del recurso: 2019

TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00

No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance Financiero								Avance %		Periodo de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución
				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med	Cantidad		
DPM-FISMDF19-FCP-007 DEL 22/04/2019, DPM-FISMDF19-FCP-048 DEL 23/08/2019	2324111007	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chunhuas 1 incluye las comunidades de Chunhuas (30), Betania (30), Tabi (25), X-Pichil (30), Tzucum (9) e Yodzonot Nuevo (20), Quintana Roo.	6,037,490.84	6,037,490.84	6,037,490.84	6,037,490.84	6,037,490.84	6,037,490.84	6,037,490.84	0.00	100	100	29/05/2019	17/09/2019	M2	9,088.31	634 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-008 DEL 22/04/2019, DPM-FISMDF19-FCP-050 DEL 23/08/2019	2324111008	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: de Chunhuas 2, incluye las comunidades de Hobompich (20), Kampocolche (30), Filomeno Mata (30), San Francisco Ake (25), Dzoyola (30) y X-Yatil (30), Quintana Roo.	6,948,631.27	6,948,631.27	6,948,631.27	6,948,631.27	6,948,631.27	6,948,631.27	6,948,631.27	0.00	100	100	29/05/2019	17/09/2019	M2	10,297.22	810 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-009 DEL 22/04/2019, DPM-FISMDF19-FCP-049 DEL 26/08/2019	2324111009	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chunhuas 3, incluye las comunidades de San Luis (20), Dzula (30), Polyuc (30) y Ramonal (25), Quintana Roo.	4,252,207.79	4,252,207.79	4,252,207.79	4,252,207.79	4,252,207.79	4,252,207.79	4,252,207.79	0.00	100	100	07/06/2019	26/09/2019	M2	6,547.31	484 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-010 DEL 22/04/2019, DPM-FISMDF19-FCP-052 DEL 23/08/2019	2324111010	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chunhuas 4, incluye las comunidades de Santa Lucia (20), Presidente Juárez (30), Nueva Loria (20), Ignacio Manuel Altamirano (30), Nuevo Israel (25) y Emiliano Zapata (30), Quintana Roo.	5,582,403.70	5,582,403.70	5,582,403.70	5,582,403.70	5,582,403.70	5,582,403.70	5,582,403.70	0.00	100	100	31/05/2019	19/09/2019	M2	8,638.99	691 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-011 DEL 22/04/2019, DPM-FISMDF19-FCP-051 DEL 23/08/2019	2324111011	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chanchah Veracruz 1, incluye las comunidades de Chanchah Veracruz (25), Santa Isabel (10), Ulu-May (30), X-Hazil Sur (30), X-Konha (20), San Andrés (25) y Noh-Cah (17), Quintana Roo.	6,608,987.09	6,608,987.09	6,608,987.09	6,608,987.09	6,608,987.09	6,608,987.09	6,608,987.09	0.00	100	100	29/05/2019	17/09/2019	M2	10,099.03	713 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-012 DEL 22/04/2019, DPM-FISMDF19-FCP-053 DEL 23/08/2019	2324111012	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chanchah Veracruz 2, incluye las comunidades de Kopchen (30), Reforma Agraria (25), Andrés Quintana Roo (25), Noh-Bec (50), Polinkin (15), Quintana Roo.	6,108,563.07	6,108,563.07	6,108,563.07	6,108,563.07	6,108,563.07	6,108,563.07	6,108,563.07	0.00	100	100	06/06/2019	25/09/2019	M2	9,226.23	810 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-013 DEL 22/04/2019, DPM-FISMDF19-FCP-054 DEL 21/08/2019	2324111013	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chanchah Veracruz 3, incluye las comunidades de Chanchah Derrepente (25), Mixtequilla (19), Chan Santa Cruz (30), Laguna Kana (30), Naranjal Poniente (30) y Yoactun (30), Quintana Roo.	6,909,845.71	6,909,845.71	6,909,845.71	6,909,845.71	6,909,845.71	6,909,845.71	6,909,845.71	0.00	100	100	29/05/2019	17/09/2019	M2	10,263.05	730 PERSONAS	C

ELABORÓ

Ver. Bo.

AUTORIZO