



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CIERRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO: FISDMF19

RECAUDADO-MINISTRADO: \$196,351,210.00

(al 31/12/2019)

Ciclo del recurso: 2019

TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00

No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance Financiero								Avance %		Periodo de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución
				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med	Cantidad		
DPM-FISDMF19-FCP-014 DEL 22/04/2019, DPM-FISDMF19-FCP-032 DEL 25/07/2019	2328312014	Construcción de Pozo de Absorción Ruta Felipe Carrillo Puerto	Ruta: Felipe Carrillo Puerto incluye las comunidades de Señor, Tihosuco, Tepich, Chunhuhub y X-Hazil Sur, Quintana Roo.	1,709,052.90	1,709,052.90	1,709,052.90	1,709,052.90	1,709,052.90	1,709,052.90	1,709,052.90	0.00	100	100	29/05/2019	27/07/2019	Pozos	14.00	1800 PERSONAS	C
DPM-FISDMF19-FCP-015 DEL 22/04/2019 DPM-FISDMF19-FCP-060 DEL 19/11/2019	2328431015	Rehabilitación de Calles (Bacheo)	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gomez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lazaro Cardenas, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe, Plan de la Noria.	556,608.60	556,608.60	556,608.60	556,608.60	556,608.60	556,608.60	556,608.60	0.00	100	100	29/05/2019	27/07/2019	M2	1,500.00	3080 PERSONAS	C
DPM-FISDMF19-FCP-016 DEL 13/05/2019 DPM-FISDMF19-FCP-072 DEL 19/11/2019	2324111016	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 2 incluye las comunidades de Tuzik (30), San José Segundo (20), Santa Rosa (30), San Felipe Berriozabal (25), Concepción (20), Trapich (20) y Melchor Ocampo, Quintana Roo (20)	5,571,254.39	5,571,254.39	5,571,254.39	5,571,254.39	5,571,254.39	5,571,254.39	5,571,254.39	0.00	100	100	16/07/2019	12/11/2019	M2	8,250.00	726 PERSONAS	C
DPM-FISDMF19-FCP-017 DEL 13/05/2019 DPM-FISDMF19-FCP-073 DEL 19/11/2019	2324111017	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 3 en la comunidad de Tihosuco, Quintana Roo (60)	2,024,309.74	2,024,309.74	2,024,309.74	2,024,309.74	2,024,309.74	2,024,309.74	2,024,309.74	0.00	100	100	11/07/2019	30/10/2019	M2	3,000.00	264 PERSONAS	C
DPM-FISDMF19-FCP-018 DEL 13/05/2019 DPM-FISDMF19-FCP-074 DEL 19/11/2019	2324111018	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 5 incluye las comunidades de Santa Amalia (15), Tres Reyes (19), Cecilio Chi (16), Chunyaxche (20), Chumpon (30), Chun-on (20), Chun-yah (30), Kankabdzonot (20) y Yodznot Chico, Quintana Roo (18)	6,384,879.86	6,384,879.86	6,384,879.86	6,384,879.86	6,384,879.86	6,384,879.86	6,384,879.86	0.00	100	100	29/07/2019	25/11/2019	M2	9,400.00	827 PERSONAS	C
DPM-FISDMF19-FCP-019 DEL 13/05/2019 DPM-FISDMF19-FCP-087 DEL 26/12/2019	2328431019	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector I	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	6,855,399.10	6,855,399.10	6,855,399.10	6,855,399.10	6,855,399.10	6,855,399.10	6,855,399.10	0.00	100	100	09/08/2019	29/12/2019	M2/ML/PZA	4431.38/2751.44/14	10,000 PERSONAS	C
DPM-FISDMF19-FCP-020 DEL 13/05/2019 DPM-FISDMF19-FCP-088 DEL 26/12/2019	2328431020	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector II	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	7,435,888.26	7,435,888.26	7,435,888.26	7,435,888.26	7,435,888.26	7,435,888.26	7,435,888.26	0.00	100	100	10/08/2019	29/12/2019	M2/ML/PZA	4943.72/2850.35/25	10,000 PERSONAS	C
DPM-FISDMF19-FCP-021 DEL 13/05/2019 DPM-FISDMF19-FCP-089 DEL 26/12/2019	2328431021	Construcción de Guarniciones, Banquetas y Señalética Sector III	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	7,086,454.04	7,086,454.04	7,086,454.04	7,086,454.04	7,086,454.04	7,086,454.04	7,086,454.04	0.00	100	100	10/08/2019	29/12/2019	M2/ML/PZA	4890.27/2382.03/33	10,000 PERSONAS	C
DPM-FISDMF19-FCP-022 DEL 13/05/2019 DPM-FISDMF19-FCP-061 DEL 19/11/2019	2324111022	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 1, Quintana Roo, incluye la comunidad de Señor, Quintana Roo (60)	2,024,634.35	2,024,634.35	2,024,634.35	2,024,634.35	2,024,634.35	2,024,634.35	2,024,634.35	0.00	100	100	23/07/2019	20/10/2019	M2	3,000.00	264 PERSONAS	C

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZO

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CHARLI DIDIER CÁMARA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

C. MELCHOR GÓMEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL