

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE CONCILIADO FISICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES**

FONDO: FISMDF22

RECAUDADO-MINISTRADO: J FINANCIERO:

No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance %	
				Fis.	Finan.
DPM-FISMDF22-FCP-035 DEL 14/06/2022	2324412035	Construcción de Piso Firme	Ruta 12: incluye las localidades de Francisco I. Madero, Tac-Chivo, Francisco May, La Noria y San Ramon, Q. Roo	43	30
DPM-FISMDF22-FCP-036 DEL 14/06/2022	2324412036	Construcción de Piso Firme	Ruta 4: incluye las localidades de Chunhuas, Tabi, Betania, X-Yatil, Dzula y X-Pichil, Q. Roo	47	30
DPM-FISMDF22-FCP-037 DEL 14/06/2022	2324412037	Construcción de Piso Firme	Ruta 9: incluye las localidades de San Francisco Ake, Dzoyola, Filomeno Mata, Hobompich y Yodzonot Nuevo, Q. Roo	52	59
DPM-FISMDF22-FCP-038 DEL 14/06/2022	2324412038	Construcción de Piso Firme	Ruta 10: incluye las localidades de José María Pino Suarez, Chunyaxche, Cecilio Chi, Chun-On, Chumpón y Tres Reyes, Q. Roo	45	30
DPM-FISMDF22-FCP-039 DEL 14/06/2022	2324412039	Construcción de Piso Firme	Ruta 8: incluye las localidades de Tuzik, Xaan, San José II, Santa Rosa, Kampocolche y Melchor Ocampo, Q. Roo	36	60
DPM-FISMDF22-FCP-040 DEL 14/06/2022	2324412040	Construcción de Piso Firme	Ruta 14: incluye las localidades de Tepich, Tihosuco, Señor y Chunhuhub, Q. Roo	52	30
DPM-FISMDF22-FCP-041 DEL 01/09/2022	2324426041	Construcción de Pozos de Absorción	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Francisco May, Juan Bautista Vega, Cecilio Chi, Leona Vicario y Rafael E. Melgar.	10	30
DPM-FISMDF22-FCP-042 DEL 01/09/2022	2324426042	Ampliación de Pozos de Absorción	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias, Leona Vicario, Jesús Martínez Ross, Cecilio Chi, Centro, Francisco Mau, Juan Bautista Vega y Javier Rojo Gómez.	0	30
DPM-FISMDF22-FCP-043 DEL 01/09/2022	2347710043	Construcción de Techado en las Áreas de Impartición de Educación Física en la Escuela Preescolar "Jardín de Niños Sijil", CCT23DJN0193W.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	0	30
DPM-FISMDF22-FCP-044 DEL 01/09/2022	2324412044	Construcción de Piso Firme	Ruta 15: incluye las localidades de Cancabdzonot y San Bartolo, Quintana Roo.	0	30

ELABORÓ

ING. EDGAR EMMANUEL CAUICH BRICEÑO  
 ENCARGADO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA.

AUTORIZÓ

ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS