

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**REPORTE CONCILIADO FISICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES**

FONDO: FISMDF22

RECAUDADO-MINISTRADO: J FINANCIERO:

No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance %	
				Fis.	Finan.
DPM-FISMDF22-FCP-026 DEL 14/06/2022	2324412026	Construcción de Piso Firme	Ruta 3: incluye las localidades de X-Korha, Andrés Q. Roo, Noh-Cah, Kopchen, Uh May y Mixtequía, Q. Roo	58	30
DPM-FISMDF22-FCP-027 DEL 14/06/2022	2324412027	Construcción de Piso Firme	Ruta 5: incluye las localidades de San Luis, Polyuc, Ramonal y Santa Lucia, Q. Roo	40	30
DPM-FISMDF22-FCP-028 DEL 14/06/2022	2324412028	Construcción de Piso Firme	Ruta 13: incluye las localidades de Yaxchechal, San Felipe Berriozábal, Cancepchen y Trapich, Q. Roo	50	30
DPM-FISMDF22-FCP-029 DEL 14/06/2022	2324411029	Rehabilitación de Calles con Carpeta Asfáltica en Caliente de 5 CMS de Espesor Compacto	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en la colonia Emiliano Zapata I	100	93
DPM-FISMDF22-FCP-030 DEL 14/06/2022	2324412030	Construcción de Piso Firme	Ruta 7: incluye las localidades de San Antonio Nuevo, José María Pino Suarez, San José I, Yaxley, Tzucum y Tixcaacal Guardia, Q. Roo	51	58
DPM-FISMDF22-FCP-031 DEL 14/06/2022	2324412031	Construcción de Piso Firme	Ruta 2: incluye las localidades de Naranja Poriente, Chanchen Chuc, Santa María Poriente y Laguna Kana, Q. Roo	48	63
DPM-FISMDF22-FCP-032 DEL 14/06/2022	2324412032	Construcción de Piso Firme	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lázaro Cárdenas, Plan de Ayala y Plan de Ayutla	40	30
DPM-FISMDF22-FCP-033 DEL 14/06/2022	2324412033	Construcción de Piso Firme	Ruta 6: incluye las localidades de Júcaro, Ignacio M. Altamirano, Nueva Loria, Nuevo Israel y Emiliano Zapata, Q. Roo	65	50
DPM-FISMDF22-FCP-034 DEL 14/06/2022	2324412034	Construcción de Piso Firme	Ruta 11: incluye las localidades de Chun-Yah, Yodzonot Chico, Sahcabchen, San Antonio Norte, San Hipólito, X-Hazil Primero, X-Hazil Norte y Tuzik Norte, Q. Roo	40	30

ELABORÓ

ING. EDGAR EMMANUEL CAUICH BRICEÑO  
ENCARGADO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA.

AUTORIZÓ

ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS