

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE CONCILIADO FISCO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

FONDO: FISMDF19		RECAUDADO-MINISTRADO: \$176,716,089.00 (al 30/09/2019)		Ciclo del recurso: 2019								TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00							
No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance Financiero								Avance %		Período de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución
				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med	Cantidad		
DPM-FISMDF19-FCP-016 DEL 13/05/2019	2324111016	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 2 incluye las comunidades de Tuzik (30), San José Segundo (20), Santa Rosa (30), San Felipe Berriozabal (25), Cancepchen (20), Trapich (20) y Melchor Ocampo, Quintana Roo (20)	5,575,594.07	5,575,594.07	5,575,594.07	5,571,254.39	5,571,254.39	3,997,432.16	3,997,432.16	1,573,822.23	71	72	16/07/2019	12/11/2019	M2	8,250.00	726 PERSONAS	C

ELABORÓ

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS