



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019
CICLO: 2019-PERIODO: TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	FLUJO
1	ROO190201539450	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FCP	56670	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	\$8,971,362.15	\$8,971,362.15	\$8,962,191.77	\$8,962,191.77	\$3,892,415.34	\$3,892,415.34	\$5,069,776.43	M2	3571.43	95.00	VALIDADO AVANCES
2	ROO190201538358	CONSTRUCCION DE DE TECHO FIRME LAMINA METALICA FCP	54816	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	\$6,771,044.12	\$6,771,044.12	\$6,771,044.12	\$6,771,044.12	\$5,831,141.24	\$5,831,141.24	\$939,902.88	M2	10000.00	95.00	VALIDADO AVANCES
3	ROO190201538356	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LA NORIA	54808	FELIPE CARRILLO PUERTO	LA NORIA	\$580,724.65	\$580,724.65	\$580,724.65	\$473,290.58	\$452,965.22	\$452,965.22	\$127,759.43	M2	836.55	100	VALIDADO AVANCES
4	ROO190201538364	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FRANCISCO MAY	54828	FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO MAY	\$856,182.50	\$856,182.50	\$856,182.50	\$697,788.73	\$544,275.21	\$544,275.21	\$311,907.29	M2	1244.47	100	VALIDADO AVANCES
5	ROO190201539846	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TEPICH	57516	Felipe Carrillo Puerto	TEPICH	\$2,106,924.41	\$2,106,924.41	\$2,106,924.41	\$2,106,924.41	\$1,638,413.23	\$1,638,413.23	\$468,511.18	M2	3210.43	99.00	VALIDADO AVANCES
6	ROO190201540053	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA YALCHEN	57882	FELIPE CARRILLO PUERTO	YALCHEN	\$911,345.37	\$911,345.37	\$911,345.37	\$820,210.83	\$537,693.76	\$537,693.76	\$373,651.61	M2	1401.56	94	VALIDADO AVANCES
7	ROO190201540116	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN SILVERIO	57983	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN SILVERIO	\$1,085,483.40	\$1,085,483.40	\$1,085,483.40	\$987,789.89	\$640,435.20	\$640,435.20	\$445,048.20	M2	1590.92	94	VALIDADO AVANCES
8	ROO190201540171	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TAC-CHIVO	58058	FELIPE CARRILLO PUERTO	TAC-CHIVO	\$959,189.13	\$959,189.13	\$959,189.13	\$878,322.12	\$565,921.58	\$565,921.58	\$393,267.55	M2	1440.85	94	VALIDADO AVANCES
9	ROO190201540238	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FRANCISCO I MADERO	58131	FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO I MADERO	\$884,406.88	\$884,406.88	\$884,406.88	\$804,810.26	\$521,800.06	\$521,800.06	\$362,606.82	M2	1286.53	94	VALIDADO AVANCES
10	ROO190201540540	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X- HAZIL NORTE	58677	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL NORTE	\$723,031.87	\$723,031.87	\$723,031.87	\$657,959.00	\$426,588.80	\$426,588.80	\$296,443.07	M2	1031	94	VALIDADO AVANCES
11	ROO190201540625	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X- HAZIL PRIMERO	58799	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL PRIMERO	\$402,224.61	\$402,224.61	\$402,224.61	\$366,024.39	\$237,312.52	\$237,312.52	\$164,912.09	M2	576.37	94	VALIDADO AVANCES
12	ROO190201540672	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN ANTONIO NORTE	58921	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO NORTE	\$529,390.86	\$529,390.86	\$529,390.86	\$481,745.68	\$312,340.60	\$312,340.60	\$217,050.26	M2	754.83	94	VALIDADO AVANCES
13	ROO190201540686	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN BARTOLO	58991	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN BARTOLO	\$294,558.57	\$294,558.57	\$294,558.57	\$268,048.30	\$173,789.55	\$173,789.55	\$120,769.02	M2	430.86	94	VALIDADO AVANCES
14	ROO190201540702	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN HIPOLITO	59030	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN HIPOLITO	\$359,376.82	\$359,376.82	\$359,376.82	\$328,507.26	\$192,888.68	\$192,888.68	\$166,488.14	M2	513.00	94	VALIDADO AVANCES
15	ROO190201538384	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA CHUNHUAS	54845	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUAS	\$627,862.11	\$627,862.11	\$627,862.11	\$627,862.11	\$502,289.69	\$502,289.69	\$125,572.42	M2	973.09	90	VALIDADO AVANCES
16	ROO190201538390	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA BETANIA	54849	FELIPE CARRILLO PUERTO	BETANIA	\$1,334,158.78	\$1,334,158.78	\$1,334,158.78	\$1,334,158.78	\$1,067,327.02	\$1,067,327.02	\$266,831.76	M2	2050.95	90	VALIDADO AVANCES
17	ROO190201538392	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TABI	54850	FELIPE CARRILLO PUERTO	TABI	\$1,375,751.06	\$1,375,751.06	\$1,375,751.06	\$1,375,751.06	\$1,100,600.85	\$1,100,600.85	\$275,150.21	M2	2044.27	90	VALIDADO AVANCES
18	ROO190201539346	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X-PICHIL	56489	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-PICHIL	\$1,260,624.19	\$1,260,624.19	\$1,260,624.19	\$1,260,624.19	\$1,008,499.35	\$1,008,499.35	\$252,124.84	M2	1860	90	VALIDADO AVANCES
19	ROO190201539381	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA TZUCUM	56554	FELIPE CARRILLO PUERTO	TZUCUM	\$325,322.37	\$325,322.37	\$325,322.37	\$325,322.37	\$260,257.90	\$260,257.90	\$65,064.47	M2	480	90	VALIDADO AVANCES



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019
CICLO: 2019-PERIODO: TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	FLUJO
20	RO0190201539411	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA YODZONOT NUEVO	56598	FELIPE CARRILLO PUERTO	YODZONOT NUEVO	\$1,113,772.33	\$1,113,772.33	\$1,113,772.33	\$1,113,772.33	\$552,455.31	\$552,455.31	\$561,317.02	M2	1680.00	90	VALIDADO AVANCES
21	RO0190201539613	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA HOBOMPICH	56981	FELIPE CARRILLO PUERTO	HOBOMPICH	\$912,501.59	\$912,501.59	\$912,501.59	\$912,501.59	\$675,251.18	\$675,251.18	\$237,250.41	M2	1350.43	95	VALIDADO AVANCES
22	RO0190201539756	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA KAMPOCOLCHE	57292	FELIPE CARRILLO PUERTO	KAMPOCOLCHE	\$1,023,380.57	\$1,023,380.57	\$1,023,380.57	\$1,023,380.57	\$757,301.62	\$757,301.62	\$266,078.95	M2	1519.98	95	VALIDADO AVANCES
23	RO0190201539761	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FILOMENO MATA	57318	FELIPE CARRILLO PUERTO	FILOMENO MATA	\$2,043,800.22	\$2,043,800.22	\$2,043,800.22	\$2,043,800.22	\$1,512,412.16	\$1,512,412.16	\$531,388.06	M2	3030.12	95	VALIDADO AVANCES
24	RO0190201539773	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN FRANCISCO AKE	57343	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO AKE	\$892,291.84	\$892,291.84	\$892,291.84	\$892,291.84	\$660,295.96	\$660,295.96	\$231,995.88	M2	1318.6	95	VALIDADO AVANCES
25	RO0190201539811	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA DZOYOLA	57433	FELIPE CARRILLO PUERTO	DZOYOLA	\$1,052,824.77	\$1,052,824.77	\$1,052,824.77	\$1,052,824.77	\$779,090.33	\$779,090.33	\$273,734.44	M2	1557.09	95	VALIDADO AVANCES
26	RO0190201539833	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA X-YATIL	57484	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-YATIL	\$1,023,832.28	\$1,023,832.28	\$1,023,832.28	\$1,023,832.28	\$790,598.48	\$790,598.48	\$233,233.80	M2	1521.00	95	VALIDADO AVANCES
27	RO0190201539825	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SAN LUIS	57467	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN LUIS	\$746,558.86	\$746,558.86	\$746,558.86	\$746,558.86	\$507,660.02	\$507,660.02	\$238,898.84	M2	1141.4	100	VALIDADO AVANCES
28	RO0190201539863	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA DZULA	57544	FELIPE CARRILLO PUERTO	DZULA	\$1,895,662.84	\$1,895,662.84	\$1,895,662.84	\$1,895,662.84	\$1,289,050.73	\$1,289,050.73	\$606,612.11	M2	2959.01	99	VALIDADO AVANCES
29	RO0190201539880	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA POLYUC	57584	FELIPE CARRILLO PUERTO	POLYUC	\$765,942.58	\$765,942.58	\$765,942.58	\$520,840.95	\$520,840.95	\$520,840.95	\$245,101.63	M2	1196.9	99	VALIDADO AVANCES
30	RO0190201539899	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA RAMONAL	57646	FELIPE CARRILLO PUERTO	RAMONAL	\$844,043.52	\$844,043.52	\$844,043.52	\$380,443.48	\$380,443.48	\$380,443.48	\$463,600.04	M2	1250.00	100.00	VALIDADO AVANCES
31	RO0190201539848	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA SANTA LUCIA	57517	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA LUCIA	\$380,381.99	\$380,381.99	\$380,381.99	\$380,381.99	\$273,875.03	\$273,875.03	\$106,506.96	M2	612.61	100	VALIDADO AVANCES
32	RO0190201539889	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA PRESIDENTE JUAREZ	57632	FELIPE CARRILLO PUERTO	PRESIDENTE JUAREZ	\$1,068,751.69	\$1,068,751.69	\$1,068,751.69	\$1,068,751.69	\$769,501.22	\$769,501.22	\$299,250.47	M2		99	VALIDADO AVANCES
33	RO0190201539913	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NUEVA LORIA	57670	FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVA LORIA	\$862,532.36	\$862,532.36	\$862,532.36	\$862,532.36	\$621,023.00	\$621,023.00	\$241,509.36	M2	1,327.39	100	VALIDADO AVANCES
34	RO0190201539951	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	57721	FELIPE CARRILLO PUERTO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	\$1,059,632.74	\$1,059,632.74	\$1,059,632.74	\$1,059,632.74	\$762,935.57	\$762,935.57	\$296,697.17	M2		100	VALIDADO AVANCES
35	RO0190201539980	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NUEVO ISRAEL	57784	FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVO ISRAEL	\$1,001,422.22	\$1,001,422.22	\$1,001,422.22	\$1,001,422.22	\$721,023.99	\$721,023.99	\$280,398.23	M2	1,513.34	100	VALIDADO AVANCES
36	RO0190201540014	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EMILIANO ZAPATA	57843	FELIPE CARRILLO PUERTO	EMILIANO ZAPATA	\$1,209,682.70	\$1,209,682.70	\$1,209,682.70	\$1,209,682.70	\$870,971.54	\$870,971.54	\$338,711.16	M2		99	VALIDADO AVANCES
37	RO0190201539947	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	57718	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAN VERACRUZ	\$1,163,561.49	\$1,163,561.49	\$1,163,561.49	\$1,163,561.49	\$558,509.51	\$558,509.51	\$605,051.98	M2	1736.33	70	VALIDADO AVANCES



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019
CICLO: 2019-PERIODO: TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	FLUJO
38	ROO190201540012	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	57842	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ISABEL	\$454,185.51	\$454,185.51	\$454,185.51	\$454,185.51	\$218,009.04	\$218,009.04	\$236,176.47	M2	726.26	70	VALIDADO AVANCES
39	ROO190201540039	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	57864	FELIPE CARRILLO PUERTO	UH-MAY	\$1,153,431.53	\$1,153,431.53	\$1,153,431.53	\$1,153,431.53	\$553,647.13	\$553,647.13	\$599,784.40	M2	1784.47	70	VALIDADO AVANCES
40	ROO190201540098	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	57947	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL SUR	\$1,157,566.31	\$1,157,566.31	\$1,157,566.31	\$1,157,566.31	\$555,631.82	\$555,631.82	\$601,934.49	M2	1739.02	70	VALIDADO AVANCES
41	ROO190201540277	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	58164	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-CONHA	\$1,129,940.56	\$1,129,940.56	\$1,129,940.56	\$1,129,940.56	\$542,371.46	\$542,371.46	\$587,569.10	M2	1729.98	70	VALIDADO AVANCES
42	ROO190201540322	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	58220	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANDRES	\$909,682.71	\$909,682.71	\$909,682.71	\$909,682.71	\$436,647.70	\$436,647.70	\$473,035.01	M2	1400.99	70	VALIDADO AVANCES
43	ROO190201540328	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA	58228	FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH-CAH	\$640,618.98	\$640,618.98	\$640,618.98	\$640,618.98	\$289,445.81	\$289,445.81	\$351,173.17	M2	981.98	70.00	VALIDADO AVANCES
44	ROO190201538363	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA KOPCHEN	54822	FELIPE CARRILLO PUERTO	KOPCHEN	\$1,036,667.70	\$1,036,667.70	\$1,036,667.70	\$829,334.16	\$829,334.16	\$829,334.16	\$207,333.54	M2	1598.66	99	VALIDADO AVANCES
45	ROO190201538368	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA REFORMA AGRARIA	54835	FELIPE CARRILLO PUERTO	REFORMA AGRARIA	\$1,647,446.05	\$1,647,446.05	\$1,647,446.05	\$1,317,956.84	\$1,317,956.84	\$1,317,956.84	\$329,489.21	M2	2605.77	99	VALIDADO AVANCES
46	ROO190201538374	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA ANDRES QUINTANA ROO	54840	FELIPE CARRILLO PUERTO	ANDRES QUINTANA ROO	\$1,273,383.41	\$1,273,383.41	\$1,273,383.41	\$1,018,706.73	\$1,018,706.73	\$1,018,706.73	\$254,676.68	M2	1904.76	99	VALIDADO AVANCES
47	ROO190201538382	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NOH-BEC	54844	FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH-BEC	\$1,848,514.95	\$1,848,514.95	\$1,848,514.95	\$1,478,811.96	\$1,478,811.96	\$1,478,811.96	\$369,702.99	M2	2683.04	99	VALIDADO AVANCES
48	ROO190201538388	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA POLINKIN	54848	FELIPE CARRILLO PUERTO	POLINKIN	\$302,550.97	\$302,550.97	\$302,550.97	\$242,041.94	\$234,776.18	\$234,776.18	\$67,774.78	M2	434.00	99.00	VALIDADO AVANCES
49	ROO190201539481	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA CHANCA DERREPENTE	56719	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH DERREPENTE	\$1,067,274.53	\$1,067,274.53	\$1,067,274.53	\$1,067,274.53	\$853,819.62	\$853,819.62	\$213,454.91	M2	1602.75	99	VALIDADO AVANCES
50	ROO190201539502	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA MIXTEQUILLA	56752	FELIPE CARRILLO PUERTO	MIXTEQUILLA	\$446,312.59	\$446,312.59	\$446,312.59	\$446,312.59	\$357,050.07	\$357,050.07	\$89,262.52	M2	666.71	99	VALIDADO AVANCES
51	ROO190201539518	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA CHAN SANTA CRUZ	56799	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHAN SANTA CRUZ	\$1,191,183.47	\$1,191,183.47	\$1,191,183.47	\$1,191,183.47	\$952,946.77	\$952,946.77	\$238,236.70	M2	1802.69	99	VALIDADO AVANCES
52	ROO190201539531	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LAGUNA KANA	56831	FELIPE CARRILLO PUERTO	LAGUNA KANA	\$1,323,997.74	\$1,323,997.74	\$1,323,997.74	\$1,323,997.74	\$1,059,198.19	\$1,059,198.19	\$264,799.55	M2	1896	99	VALIDADO AVANCES
53	ROO190201539542	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA NARANJAL PONIENTE	56855	FELIPE CARRILLO PUERTO	NARANJAL PONIENTE	\$1,564,544.27	\$1,564,544.27	\$1,564,544.27	\$1,564,544.27	\$1,251,635.42	\$1,251,635.42	\$312,908.85	M2	2318	99	VALIDADO AVANCES
54	ROO190201539569	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA YOACTUN	56900	FELIPE CARRILLO PUERTO	YOACTUN	\$1,316,533.11	\$1,316,533.11	\$1,316,533.11	\$1,316,533.11	\$1,045,605.05	\$1,045,605.05	\$270,928.06	M2	1976.90	99.00	VALIDADO AVANCES
55	ROO190201539624	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION SEÑOR AGEB MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO	57000	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$440,124.25	\$440,124.25	\$440,124.25	\$440,124.25	\$440,124.25	\$440,124.25	\$0.00	POZOS	2	57	VALIDADO AVANCES



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019
CICLO: 2019-PERIODO: TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	FLUJO
56	RO0190201539589	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION TIHOSUCO AGEB CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO	56953	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$0.00	POZOS	2	57	VALIDADO AVANCES
57	RO0190201539555	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION TEPICH AGEB MIL DOSCIENTOS DIECISEIS	56878	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$105,744.05	\$0.00	POZOS	1	57	VALIDADO AVANCES
58	RO0190201539750	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION FCP	57275	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$528,720.27	\$528,720.27	\$528,720.27	\$528,720.27	\$528,720.27	\$528,720.27	\$0.00	POZOS	5	57	VALIDADO AVANCES
59	RO0190201539648	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION CHUNHUHUB AGEB NOVECIENTOS VEINTIOCHO	57044	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$0.00	POZOS	2	57	VALIDADO AVANCES
60	RO0190201539661	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION X HAZIL SUR	57062	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL SUR	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$211,488.11	\$0.00	POZOS	2.00	57	VALIDADO AVANCES
61	RO0190201539487	REHABILITACION DE CALLES BACHEO FCP	56729	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$563,533.80	\$563,533.80	\$556,608.60	\$556,608.60	\$487,613.62	\$487,613.62	\$68,994.98	M2	1500.00	100.00	VALIDADO AVANCES
62	RO0190201536163	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TUZIC	77463	FELIPE CARRILLO PUERTO	TUZIC	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$728,231.55	\$728,231.55	\$283,201.16	M2	1500	10	VALIDADO AVANCES
63	RO0190201536179	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SEGUNDO	77493	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN JOSE SEGUNDO	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$487,521.96	\$487,521.96	\$189,591.88	M2	1000	10	VALIDADO AVANCES
64	RO0190201536218	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA	77567	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ROSA	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$728,231.55	\$728,231.55	\$283,201.16	M2	1500	10	VALIDADO AVANCES
65	RO0190201536248	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL	77635	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FELIPE BERRIOZABAL	\$844,273.28	\$844,273.28	\$844,273.28	\$844,273.28	\$607,876.76	\$607,876.76	\$236,396.52	M2	1250	10	VALIDADO AVANCES
66	RO0190201536297	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CANCEPCHEN	77687	FELIPE CARRILLO PUERTO	CANCEPCHEN	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$487,521.96	\$487,521.96	\$189,591.88	M2	1000	10	VALIDADO AVANCES
67	RO0190201536319	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TRAPICH	77719	FELIPE CARRILLO PUERTO	TRAPICH	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$487,521.96	\$487,521.96	\$189,591.88	M2	1000	10	VALIDADO AVANCES
68	RO0190201536349	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	77765	FELIPE CARRILLO PUERTO	MELCHOR OCAMPO	\$677,113.84	\$677,113.84	\$672,774.17	\$672,774.17	\$470,526.42	\$470,526.42	\$202,247.75	M2	1000.00	10.00	VALIDADO AVANCES
69	RO0190201535790	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME TIHOSUCO	76940	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$2,031,341.53	\$2,031,341.53	\$2,024,309.74	\$2,024,309.74	\$1,306,776.70	\$1,306,776.70	\$717,533.04	M2	3000.00	95.00	VALIDADO AVANCES
70	RO0190201535987	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA AMALIA	77212	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA AMALIA	\$581,431.30	\$581,431.30	\$581,431.30	\$581,431.30	\$366,301.72	\$366,301.72	\$215,129.58	M2	750	5	VALIDADO AVANCES
71	RO0190201536019	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD TRES REYES	77255	FELIPE CARRILLO PUERTO	TRES REYES	\$641,986.73	\$641,986.73	\$641,986.73	\$641,986.73	\$404,451.64	\$404,451.64	\$237,535.09	M2	950	5	VALIDADO AVANCES
72	RO0190201536032	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CECILIO CHI	77269	FELIPE CARRILLO PUERTO	CECILIO CHI	\$536,605.41	\$536,605.41	\$536,605.41	\$536,605.41	\$338,061.40	\$338,061.40	\$198,544.01	M2	800	5	VALIDADO AVANCES
73	RO0190201536037	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CHUNYAXCHE	77276	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNYAXCHE	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$426,581.72	\$426,581.72	\$250,532.12	M2	1000	5	VALIDADO AVANCES



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019
CICLO: 2019-PERIODO: TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	FLUJO
74	ROO190201536047	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CHUMPON	77282	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUMPON	\$978,984.03	\$978,984.03	\$978,984.03	\$978,984.03	\$616,759.93	\$616,759.93	\$362,224.10	M2	1500	5	VALIDADO AVANCES
75	ROO190201536053	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CHUN ON	77286	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-ON	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$426,581.72	\$426,581.72	\$250,532.12	M2	1000	40	VALIDADO AVANCES
76	ROO190201536055	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD CHUN YAH	77289	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-YAH	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$637,202.60	\$637,202.60	\$374,230.11	M2	1500	40	VALIDADO AVANCES
77	ROO190201536061	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD KANKABDZONOT	77294	FELIPE CARRILLO PUERTO	KANKABDZONOT	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$426,581.72	\$426,581.72	\$250,532.12	M2	1000	5	VALIDADO AVANCES
78	ROO190201536067	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA LOCALIDAD YODZONOT CHICO	77297	FELIPE CARRILLO PUERTO	YODZONOT CHICO	\$606,859.63	\$606,859.63	\$603,098.16	\$603,098.16	\$379,223.99	\$379,223.99	\$223,874.17	M2	900.00	5.00	VALIDADO AVANCES
79	ROO190201536457	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y SEÑALÉTICA SECTOR I FCP	77906	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$5,497,129.73	\$5,497,129.73	\$5,484,319.28	\$5,484,319.28	\$1,645,295.79	\$1,645,295.79	\$3,839,023.49	M2/ML/PZA	3998,66/24 11,44/14	35.00	VALIDADO AVANCES
80	ROO190201536276	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y SEÑALÉTICA SECTOR II FCP	77667	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$5,953,409.15	\$5,953,409.15	\$5,948,710.61	\$5,948,710.61	\$1,784,613.18	\$1,784,613.18	\$4,164,097.43	M2/ML/PZA	4471,17/24 14,58/25	28.00	VALIDADO AVANCES
81	ROO190201536357	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y SEÑALÉTICA SECTOR III FCP	77784	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$5,673,109.26	\$5,673,109.26	\$5,669,163.23	\$5,669,163.23	\$1,700,748.96	\$1,700,748.96	\$3,968,414.27	M2/ML/PZA	4282,94/22 34,14/33	20.00	VALIDADO AVANCES
82	ROO190201536235	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR	77610	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$2,031,341.53	\$2,031,341.53	\$2,024,634.35	\$2,024,634.35	\$1,251,351.07	\$1,251,351.07	\$773,283.28	M2	3000.00	70.00	VALIDADO AVANCES
83	ROO190201536452	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB	77902	Felipe Carrillo Puerto	CHUNHUHUB	\$2,031,341.53	\$2,031,341.53	\$2,024,634.35	\$2,024,634.35	\$1,251,351.07	\$1,251,351.07	\$773,283.28	M2	3000.00	75.00	VALIDADO AVANCES
84	ROO190201536201	CONSTRUCCION DE PISO FIRME FELIPE CARRILLO PUERTO	77538	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,320,881.60	\$2,320,881.60	\$2,313,712.80	\$2,313,712.80	\$1,319,036.09	\$1,319,036.09	\$994,676.71	M2	3000.00	93.00	VALIDADO AVANCES
85	ROO190201536389	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA FELIPE CARRILLO PUERTO	77825	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	\$5,290,416.41	\$5,290,416.41	\$5,281,377.18	\$5,281,377.18	\$3,578,599.86	\$3,578,599.86	\$1,702,777.32	M2	13036.92	66.00	VALIDADO AVANCES
86	ROO190201536428	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FELIPE CARRILLO PUERTO	77882	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	\$4,968,209.79	\$4,968,209.79	\$4,961,829.04	\$4,961,829.04	\$2,945,123.94	\$2,945,123.94	\$2,016,705.10	M2/ML	2702.0/178 9	92.00	VALIDADO AVANCES
87	ROO190201536165	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM AGE AGE OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES	77466	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	\$2,567,417.85	\$2,567,417.85	\$2,562,160.63	\$2,562,160.63	\$842,272.02	\$842,272.02	\$1,719,888.61	COMEDOR	1.00	30.00	VALIDADO AVANCES
88	ROO190201537169	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE PINO SUAREZ	78892	FELIPE CARRILLO PUERTO	PINOSUAREZ	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$203,134.15	\$203,134.15	\$473,979.69	M2	1000	63	VALIDADO AVANCES
89	ROO190201537322	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA	79099	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIXCACAL GUARDIA	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$303,429.81	\$303,429.81	\$708,002.90	M2	1500	63	VALIDADO AVANCES
90	ROO190201537342	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA DE LA LOCALIDAD DE YAXLEY	79129	FELIPE CARRILLO PUERTO	YAXLEY	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$1,011,432.71	\$303,429.81	\$303,429.81	\$708,002.90	M2	1500	63	VALIDADO AVANCES
91	ROO190201537372	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN COMANDANTE	79163	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCHEN COMANDANTE	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$677,113.84	\$203,134.15	\$203,134.15	\$473,979.69	M2	1000	63	VALIDADO AVANCES
92	ROO190201537630	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO	79535	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO NUEVO	\$536,605.41	\$536,605.41	\$536,605.41	\$536,605.41	\$160,981.62	\$160,981.62	\$375,623.79	M2	800	63	VALIDADO AVANCES



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2019
CICLO: 2019-PERIDO:TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)



DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado	FLUJO
93	ROO190201537652	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SEGUNDO	79563	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO SEGUNDO	\$264,064.65	\$264,064.65	\$260,498.84	\$260,498.84	\$78,149.67	\$78,149.67	\$182,349.17	M2	400.00	63.00	VALIDADO AVANCES
94	ROO190201556275	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TIHOSUCO QUINTANA ROO	114929	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$4,999,997.17	\$4,999,997.17	\$4,997,205.45	\$4,997,205.45	\$3,086,866.44	\$3,086,866.44	\$1,910,339.01	KM	2.796	69.00	VALIDADO AVANCES
95	ROO190201537175	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN FELIPE CARRILLO PUERTO	78899	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$19,631,015.59	\$19,631,015.59	\$19,623,550.55	\$19,623,550.55	\$10,905,076.61	\$10,905,076.61	\$8,718,473.94	PIEZA	3400.00	70.00	VALIDADO AVANCES

149,293,571.22 149,293,571.22 149,185,804.76 146,433,974.02 88,991,005.89 88,991,005.89 60,194,798.86

 ING. CHARLI DIDIER CAMARA GONZALEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL

ELABORO