



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Con fundamento en los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, así como el 135 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción

Ejecutor del Gasto: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra: 2IV2126031.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.

Municipio: FELIPE GARCÍA LU PUERTO Localidad: CHUMPON QUINTANA ROO

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( ) Fondo o Convenio RAMO 33. FISMDF

Siendo las 10:00 a.m. horas del día 9 del mes de FEBRERO del año 2018

Los representantes de las Entidades Municipales y Comité de Obra, con el objeto de verificar la terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal por parte de la empresa ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. representada por el ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO acompañado en este acto por el superintendente, ING. CARLOS RESENDIZ VALDOVINOS; la Dependencia Ejecutora representada por el ING. JEREMIAS CABRERA BASTO, Director de Obras Publicas, asistido por su Residente de Obras ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC, quienes reciben a satisfacción los trabajos consistentes en: CAPITULO I: PRELIMINARES, CAPITULO II: POSTES, CAPITULO III: ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, CAPITULO IV: ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, CAPITULO V: RETENIDAS, CAPITULO VI: CONDUCTORES, CAPITULO VII: ALUMBRADO PUBLICO, CAPITULO VIII: TRANSFORMADOR, CAPITULO IX: TRAMITES Y LIBRANZA Y CAPITULO X: CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA AEREA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PG-12-750 CON TRANSFORMADORES DE 25 KVA, CON CONDUCTOR EN MEDIA TENSION SEMIAISLADO Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR NEUTRANEL, DE IGUAL MANERA SE INSTALARAN LUMINARIAS TIPO OV15, ACOMETIDAS AEREAS, TRAMITES PARA LA CONTRATACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Información contractual

|                           |                            |                           |                 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| No. De contrato:          | OP-FCP-FISMDF17-LP-31/2017 | Importe con IVA incluido: | \$ 5,063,049.74 |
| Garantía de anticipo:     | 1822784                    | Importe:                  | \$ 1,518,914.92 |
| Garantía de cumplimiento: | 1822782                    | Importe:                  | \$ 506,304.97   |
| Fianza de vicios ocultos: | 1880203                    | Importe:                  | \$ 538,372.78   |

|                                   |                         |                            |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Fecha de inicio de contrato:      | 31 DE JULIO DE 2017     | Fecha de inicio real:      | 10 DE AGOSTO DE 2017    |
| Fecha de terminación de contrato: | 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 | Fecha de terminación real: | 22 DE DICIEMBRE DE 2017 |

En caso de existir Convenio Modificatorio

|                                |                                  |                           |                 |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| No. De convenio modificatorio: | CM-01-OP-FCP-FISMDF17-LP-31/2017 | Fecha de Convenio:        | 27/11/2017      |
| Plazo de ejecución:            | 135 DIAS                         | Importe final contratado: | \$ 5,383,727.63 |



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document.



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO



Estimaciones

| Número de Estimación | Importe de los Pagadas | Importe de los Pendientes de Pago |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1                    | \$ 1,027,498.08        |                                   |
| 2                    | \$ 1,064,228.86        |                                   |
| 3                    | \$ 2,206,530.81        |                                   |
| 4                    | \$ 750,024.95          |                                   |
| 5 (FINIQUITO)        |                        | \$ 335,444.93                     |
| Sumas                | \$ 5,048,282.70        | \$ 335,444.93                     |
| Inversión Ejercida   | \$ 5,383,727.63        |                                   |

SUBDELEGACIÓN  
CHUMPON  
MUNICIPIO  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
QUINTANA ROO  
2016 - 2018

la empresa ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. y la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, mantenimiento correspondiente y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados. Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la Residencia de Obra.

La presente Acta no exime a la Empresa de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de 12 meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al artículo 60 y el 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Estado, Municipio o la Federación según sea el caso, por concepto de defectos y vicios ocultos. Para lo cual exhibirá una póliza de fianza expedida por Institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción

Entrega por la Empresa  
ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.

ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
ADMINISTRADOR UNICO  
Nombre y Firma

Recibe por la Ejecutora  
Por la Dirección de Obras Públicas

ING. WILLIAM DE JESUS CANCHE UC  
Residente de Obras  
Nombre y Firma

Testigos

Por el Comité de Obra

Ing. Esther Román  
Presidente del comité de obra  
Nombre, Cargo y Firma

Por el Comité de Obra

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

ING. RAUL LOPEZ PERAZA  
Contraloría Municipal  
Nombre, Cargo y Firma

Por la Normativa  
Conservación y Mantenimiento

TEC. WILLIAM A. MAY BACAB  
Director de Alumbrado Público

*[Handwritten signature]*



FORMATO DE ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN  
PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN  
Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

SUBDELEGACIÓN  
**CHUMPON**  
MUNICIPIO  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
QUINTANA ROO  
2018-2018



Con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo, artículo 47 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones normativas vigentes aplicables, se lleva a cabo el siguiente acto de Entrega-Recepción para la Operación, Conservación y Mantenimiento.

Ejecutor de de la Obra

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cédula y Nombre de la Obra

2IV2126031.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.

Municipio: FELIPE CARRILLO PUERTO

Localidad: CHUMPON QUINTANA ROO

Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( ) Municipal (X) Mezcla ( )

Fondo o Convenio RAMO 33.- FISM

Siendo las 10:00 P.M. horas del día 09 del mes de FEBRERO del año 2018; los representantes de las Entidades y/o Municipales se reunieron con el objeto de formalizar por parte de la Dirección de Obras Públicas representada por el ING. WILLIAM DE JESUS GANCHE UC en su carácter de Residente de obra, la entrega para su Operación, Conservación y Mantenimiento de la obra AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA a la Dirección de Obras Públicas representada por el TEC. WILLIAM MAY BACAB en su carácter de sobrestante de conservación y mantenimiento de calles y caminos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LINEA AEREA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PC-12-750 CON TRANSFORMADORES DE 25 KVA, CON CONDUCTOR EN MEDIA TENSION SEMIASLADO Y EN BAJA TENSION CONDUCTOR NEUTRANCL, DE IGUAL MANERA SE INSTALARAN LUMINARIAS TIPO OV15, ACOMETIDAS AEREAS, TRAMITES PARA LA CONTRATACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO declara, que hace entrega de los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes, y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados.

Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.

Entrega-Recepción para Operación, Conservación y Mantenimiento

Entrega por la Ejecutora

Recibe para Operación, Conservación y Mantenimiento

ING. WILLIAM DE JESUS GANCHE UC  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS

Nombre, Cargo y Firma

TEC. WILLIAM A. MAY BACAB  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO

conservacion y mantenimiento

Por el Comité de Obra

Testigos

Por el Comité de Obra

Ing. Esther May Can  
comité de obra

Nombre, Cargo y Firma

comité de obra

Nombre, Cargo y Firma

Por el Órgano de Control

Por el superintendente de obra

SUPERVISOR DE LA CONTROLORIA MUNICIPAL

Nombre, Cargo y Firma

ING. CARLOS RESENTEZ VAZQUEZ  
Nombre, Cargo y Firma



# DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

"GOBIERNO DE VISION Y COMPROMISO" 2016 - 2018



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126031

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.

PROGRAMA: 1.1. BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO  
SUBPROGRAMA: 1.1.1. ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS  
CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO  
COLONIA: CHUMPON

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

SUBDELEGACIÓN  
CHUMPON  
MUNICIPIO  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
QUINTANA ROO  
2016 - 2018

| CLAVE    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (PESOS) | IMPORTE (PESOS) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| 1        | CAPITULO I. PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                  |                  |          |                         |                 |
| SPR001   | TRAZO Y UBICACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENCIONES, INC. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                 | PZA              | 91.00    | \$ 159.08               | \$ 14,477.19    |
| SPR002   | ELABORACION DE CERA PARA POSTE DE 50 CM. DE DIAMETRO X 1.40 MTS DE PROFUNDIDAD EN TERRENO "MIXTO" INCLUYE: MANO DE OBRA/HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                              | PZA              | 56.00    | \$ 3,300.88             | \$ 187,638.54   |
| SPR003   | ELABORACION DE CERA PARA RETENIDA DE 50 CM. DE DIAMETRO X 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD EN TERRENO "MIXTO" INCLUYE: MANO DE OBRA/HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                           | PZA              | 40.00    | \$ 1,764.44             | \$ 71,377.60    |
| SDRSM010 | DESMANTEAMIENTO DE POSTE EXISTENTE DEPOSITANDO EL POSTE A UN COSTADO DE LA CARA D. AL LUGAR DE INDICAR LA SUPERVISION DE C.F.E. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                  | PZA              | 8.00     | \$ 1,728.70             | \$ 13,837.60    |
| SDRSLNE  | DESMANTEAMIENTO DE LINEA EXISTENTE DE ACUERDO AL PROYECTO Y DISPOSICION AL LUGAR DE INDICAR LA SUPERVISION DE C.F.E. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                             | PZA              | 11.00    | \$ 7,593.64             | \$ 83,269.34    |
| SDRSMR01 | DESMANTEAMIENTO DE RETENCION EXISTENTE EN OBRA INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                   | PZA              | 6.00     | \$ 488.50               | \$ 2,901.00     |
| SDRSMR02 | DESMANTEAMIENTO Y REINSTALACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE EN OBRA, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                              | PZA              | 1.00     | \$ 2,518.58             | \$ 2,518.58     |
| STRASL01 | TRASLADO DE MATERIAL ELECTRICO, DESMANTEAMIENTO EN OBRA, ASI COMO POSTE, CONDUCTORES Y ESTRUCTURAS, DEPOSITANDO EN LA BORDA DE C.F.E. EN LA CIUDAD DE TIZMIN INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                 | LTE              | 1.00     | \$ 19,853.57            | \$ 19,853.57    |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                  |          | TOTAL:                  | \$ 395,873.52   |
| 2        | CAPITULO II. POSTES                                                                                                                                                                                                       |                  |          |                         |                 |
| S-0011   | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750, CON PROTOCOLO, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: TRASLADO, INCADO, NIVELACION, ROMEO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA              | 55.00    | \$ 9,115.22             | \$ 501,337.10   |
|          |                                                                                                                                                                                                                           |                  |          | TOTAL:                  | \$ 501,337.10   |
| 3        | CAPITULO III. ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION                                                                                                                                                                                |                  |          |                         |                 |
| S-0020-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION "R02N" PARA LINEA DE 13.2 KV, SEGUN NORMA ESTABLECIDA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                | PZA              | 15.00    | \$ 5,335.92             | \$ 80,038.80    |
| S-0020-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION "1TR0B" PARA LINEA DE 13.2 KV, SEGUN NORMA ESTABLECIDA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                         | PZA              | 7.00     | \$ 15,080.65            | \$ 105,424.55   |
| S-0021-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION "TS2N" PARA LINEA DE 13.2 KV, SEGUN NORMA ESTABLECIDA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                | PZA              | 8.00     | \$ 2,782.80             | \$ 22,264.68    |
|          | TOTAL:                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                         | \$ 207,727.03   |





# DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

"GOBIERNO DE VISION Y COMPROMISO" 2016-2018



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

21V2126031

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.

PROGRAMA: 1.1.- BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO  
SUBPROGRAMA: 1.1.1.- ATENCION A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS  
CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO  
COLONIA: CHUMPON

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

| CAPITULO IV. ESTRUCTURA DE BAJA TENSION |                                                                                                                                                                                       |     |          |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|
| S-0037                                  | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "1R1" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                               | PZA | 73.00    | \$ 974.67 \$ 71,150.91    |
| S-0038                                  | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "1R2" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                               | PZA | 22.00    | \$ 2,530.67 \$ 55,674.74  |
| S-0039                                  | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "1R3" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                               | PZA | 26.00    | \$ 3,183.42 \$ 82,768.92  |
| S-0036                                  | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "1R4-1R5" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                           | PZA | 2.00     | \$ 3,905.40 \$ 7,810.80   |
| TOTAL:                                  |                                                                                                                                                                                       |     |          | \$ 217,405.37             |
| CAPITULO V. RETENIDAS                   |                                                                                                                                                                                       |     |          |                           |
| S-0040                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA "R5A" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                   | PZA | 34.00    | \$ 3,448.10 \$ 117,235.40 |
| S-0043                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA "R5M" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                   | PZA | 1.00     | \$ 4,438.89 \$ 4,438.89   |
| S-1111                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA "R5A" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                   | PZA | 3.00     | \$ 9,154.52 \$ 27,460.56  |
| S-0046                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA "R5M" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                   | PZA | 1.00     | \$ 5,659.25 \$ 5,659.25   |
| SPB4001                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA "R5A" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                   | PZA |          | \$ 3,365.25 \$ -          |
| SADGAS5                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA "R5A" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                   | PZA | 2.00     | \$ 9,153.52 \$ 18,307.04  |
| TOTAL:                                  |                                                                                                                                                                                       |     |          | \$ 173,101.14             |
| CAPITULO VI. CONDUCTORES                |                                                                                                                                                                                       |     |          |                           |
| S-007-007                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR NEUTRAL (2+1) ALACSR AB. 600 V PARA ALUMBRADO AEREA MARCA MARCON O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML  | 3,069.80 | \$ 174.09 \$ 380,931.48   |
| S-0057                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR NEUTRAL (2+1) AAC 3/0 - ACSR 1/0. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                      | ML  | 3,325.70 | \$ 227.29 \$ 755,898.33   |
| SC0001                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR SEMI AISLADO SA-ACSR 3/0 ALP 15 KV. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.                                                    | ML  | 1,726.00 | \$ 238.06 \$ 410,891.56   |
| TOTAL:                                  |                                                                                                                                                                                       |     |          | \$ 1,547,721.40           |

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*



# DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

"GOBIERNO DE VISION Y COMPROMISO" 2016 - 2018



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

2IV2126031

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.

SUBDELEGACIÓN  
**CHUMPON**  
MUNICIPIO  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
QUINTANA ROO  
2016 - 2018

PROGRAMA: E1. BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO  
SUBPROGRAMA: 1.3.1. ATENCIÓN A LAS CARENCIAS Y REZAGO COMUNITARIOS  
CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO  
COLONIA: CHUMPON

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

| CAPÍTULO VII. ALUMBRADO PUBLICO  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |               |                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|-----------------|
| SLAMSIMP                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO DV-15, MARCA ICM, SOLA, BASIC O SIMILAR CON LAMPARA LED TIPO MAZDRA DE 60 WATT, PRODUCTOS CON GARANTIAS MAYORES A 3 AÑOS, SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE: CERTIFICACION DE PRODUCTO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZA  | 59.00 | \$ 3,276.08   | \$ 193,288.72   |
| SMURT-05                         | SUMINISTRO Y COLOCACION ACCESORIOS EN MURETE DE ACOMETIDA DE ALUMBRADO PUBLICO BASE DE MEDICION DE 5-100A INCLUYE: TUBO CONDUIT P.G.G. DE 32 MM, CENTRO DE CARGA QD2, INT. TERMOMAGNETICO, CABLE THW CAL. #6 PARA FASES Y NEUTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZA  | 7.00  | \$ 10,577.63  | \$ 74,043.41    |
| SMUR2001                         | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE ACOMETIDA PREFABRICADA SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR C.F.E. INCLUYE: TUBO GALVANIZADO DE 1-1/4" PARA MUTA Y TUBO GALVANIZADO DE 2" PARA RETENIDA, MUTA GALVANIZADA DE 1-1/4" BASE DE MEDICION 4-100, QUINTA TERMINAL, CENTRO DE CARGA QD-2, POLIDUCTO DE 1/2" GALVANIZACION A TIERRA, TUBO DE PVC DE 1" ALIMENTACION A VIVIENDA, CURVA DE PVC USERO DE 1", FLEXIDUCTO DE 1", INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 100 AMP, CONECTOR Y VARILLA DE TIERRA CABLE DE ALIMENTACION DEL No. 8 Y CABLE DEL No. 8 DESNUDO INCLUYE: CIPA HASTA 30 CM, FIJACION CON CONCRETO PC-100 KG/CM2, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA  | 78.00 | \$ 5,470.20   | \$ 426,675.60   |
| SEMT-004                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA FISICA SE DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1) PERFORACION DE POZO DE 3" DE DIAM SEGUN NORMA C.F.E. 2) COLOCACION DE CABLE 1/0 Y RELENADO CON GEL O MATERIAL SIMILAR PARA SUTENA DE TIERRA FISICA 3) SOLDAR EN BAJANTE CON EL EXTREMO DE DEL CABLE 1/0 CON SOLDADURA DE BRONCE, INCLUYE: MATERIALES, PROTOCOLO, TRABAJOS EN HORARIOS DIURNOS Y NOCTURNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                 | PZA  | 32.00 | \$ 7,526.32   | \$ 240,847.24   |
| SPV200                           | INSTALACION Y RECONSTRUCCION DE TORRE DOMICILIARIA DE POSTE A MURETE Y DE MURETE A VIVIENDA CON CABLES 6-6/ 5-1 DE POSTE A MURETE Y CABLE DEL #6 THW DE MURETE A INTERIO DE VIVIENDA DE ACUERDO A NORMA DE C.F.E. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZA  | 31.00 | \$ 2,851.60   | \$ 88,399.60    |
| TOTAL:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |               | \$ 1,023,249.57 |
| CAPÍTULO VIII. TRANSFORMADOR.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |               |                 |
| S-0070-3                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON PROTECCION MONOFASICO DE DOS BUQUILLAS DE 25 KVA, A 13.2 KV 240/120 V. PROLEC O SIMILAR, SEGUN NORMA ESTABLECIDA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TIPO COSTA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PZA  | 7.00  | \$ 44,781.28  | \$ 313,468.96   |
| TOTAL:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |               | \$ 313,468.96   |
| CAPÍTULO IX. TRAMITES Y LIBRANZA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |               |                 |
| SVRF-01                          | PAGO DE DILATAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ACUERDO A LA NORMA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LTE. | 7.00  | \$ 18,104.81  | \$ 126,733.67   |
| TOTAL:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |               | \$ 126,733.67   |
| CAPÍTULO IX. EXTRAORDINARIOS     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |               |                 |
| SEXT001                          | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "185/182" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZA  | 8.00  | \$ 3,829.3200 | \$ 30,634.56    |
| SEXT002                          | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "183/183/181" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZA  | 4.00  | \$ 4,982.1700 | \$ 19,949.48    |
| SEXT003                          | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "185/184" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZA  | 5.00  | \$ 4,406.3400 | \$ 22,034.70    |
| SEXT004                          | SUMINISTRO DE ESTRUCTURA "A270" SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZA  | 1.00  | \$ 9,466.0200 | \$ 9,466.92     |



# DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

"GOBIERNO DE VISION Y COMPROMISO" 2016 - 2018



SUBDELEGACIÓN  
CHUMPON

MUNICIPIO  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
QUINTANA ROO  
2016 - 2018

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

N° DE OBRA:

21V2126031

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.

PROGRAMA: 1.1.- BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIO  
SUBPROGRAMA: 1.1.1. ATENCION A LAS CARENCIAS Y RAZAGO COMUNITARIOS  
CIUDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO  
COLONIA: CHUMPON

MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO

| COLONIA: CRUMPTON |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO: FELIPE CARRILLO PUERTO |      |                |               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------|---------------|
| SECTORS           | PAGO DE RESOLUTIVO DE PRESUPUESTO DE CARGO POR OBRA, ESPECIFICADA DE AMPLIACION DE OBRA, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE BAJA TENSION 27M AL ACER (2-1) 3/0-1/0, CONEXION Y SUPERVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 773HACER 3/5, CONEXION, SUPERVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION 172H AL 1/0 XLPE 15, CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO BANCOS DE DISTRIBUCION DE 25 A 50 KVA, 15200-7520/120-740V Y CONEXION, SUPERVISION Y PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE BAJA TENSION 2L/1M AL 3/0-1/0 XLPE, INVENTARIO, PLANOS DEFINITIVOS PARA RECEPCION DE LA OBRA, ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | LTC                               | 1.00 | \$ 52,441.0500 | \$ 52,441.09  |
| TOTAL:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |      |                | \$ 134,526.75 |

SUB-TOTAL: \$ 4,041,144.51  
I.V.A. 16%: \$ 742,583.12  
TOTAL: \$ 5,383,727.63

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

FIRMA:

NOMBRE Y CARGO: ING. JEREMIAS CABRERA BASTO,  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA ROMMA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.

FIRMA:

NOMBRE Y CARGO: ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY  
ADMINISTRADOR UNICO





**TABLA COMPARATIVA**

**TABLA COMPARATIVA**

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2014

ING MIGUEL ANGELO RODRIGUEZ  
VIA  
COMMITTEE ON

W. B. LANGRISH & SONS, LTD.  
COMMERCIAL ENGINEERS  
100, QUEEN STREET, LONDON, E.C. 4  
REVISED  
ING. DRAWING OF CHANGE OF

INC. JIMENA S. CARRERA RASTO  
DIRECCION DE OBRAS PUEBLO 49

SUBDELEGACIÓN  
CHUMUPON  
MUNICIPIO  
FELINE CARRILLO PUERTO  
QUINTANA ROO  
2016 - 2018





PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHUMPO, QUINTANA ROO  
FECHA DE EMISIÓN: 27/01/2017  
FECHA DE VIGENCIA: 27/01/2017  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 27/01/2017  
FECHA DE RECEPCIÓN: 27/01/2017  
FECHA DE PAGAMENTO: 27/01/2017  
FECHA DE CANCELACIÓN: 27/01/2017  
FECHA DE CANCELACIÓN: 27/01/2017

### TABLA COMPARATIVA

| CÓDIGO | CONCEPTO                                                                                                                                                  | PRECIO UNITARIO CONTRATADO |                 |                    | ADITIVAS        |          | REDUCTIVAS    |          | VOLUMEN RECHAZADO |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|----------|-------------------|--|
|        |                                                                                                                                                           | UNIDAD                     | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD RECHAZADA | IMPORTE         | CANTIDAD | IMPORTE       | CANTIDAD | IMPORTE           |  |
| 5-0102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION POR CONEXIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | \$ 374.27                  |                 | 62                 | \$ 23,103.74    | 13.00    | \$ 4,918.20   | 23.00    | \$ 8,674.74       |  |
| 5-0103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION POR CONEXIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | \$ 2,336.67                |                 | 43                 | \$ 101,582.81   | 0.00     | \$ 0.00       | 22.00    | \$ 51,403.74      |  |
| 5-0104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION POR CONEXIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | \$ 3,153.40                |                 | 36                 | \$ 113,522.40   | 0.00     | \$ 0.00       | 30.00    | \$ 94,768.92      |  |
| 5-0105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION POR CONEXIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | \$ 3,954.43                |                 | 2                  | \$ 7,908.86     | 0.00     | \$ 0.00       | 2.00     | \$ 7,908.86       |  |
|        | TOTAL CANTIDAD IV. ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION                                                                                                            |                            |                 |                    | \$ 302,315.81   |          | \$ 4,918.20   |          | \$ 23,103.74      |  |
| 5-0106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION POR CONEXIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | \$ 1,438.23                |                 | 23                 | \$ 33,079.29    | 31.00    | \$ 7,429.80   | 34.00    | \$ 112,235.90     |  |
| 5-0107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION POR CONEXIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | \$ 4,336.84                |                 | 2                  | \$ 8,673.68     | 0.00     | \$ 0.00       | 1.00     | \$ 4,336.84       |  |
| 5-0108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION POR CONEXIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | \$ 3,351.32                |                 | 5                  | \$ 16,756.60    | 0.00     | \$ 0.00       | 3.00     | \$ 10,053.96      |  |
| 5-0109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION POR CONEXIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | \$ 5,539.25                |                 | 2                  | \$ 11,078.50    | 0.00     | \$ 0.00       | 1.00     | \$ 5,539.25       |  |
| 5-0110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION POR CONEXIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | \$ 3,365.25                |                 | 1                  | \$ 3,365.25     | 0.00     | \$ 0.00       | 0.00     | \$ 0.00           |  |
| 5-0111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION POR CONEXIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | \$ 9,253.92                |                 | 1                  | \$ 9,253.92     | 2.00     | \$ 18,507.84  | 2.00     | \$ 18,507.84      |  |
|        | TOTAL CANTIDAD V. RETENIDAS                                                                                                                               |                            |                 |                    | \$ 105,342.47   |          | \$ 18,507.84  |          | \$ 18,507.84      |  |
| 5-0112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES NEUTRALES (P-L) ALACOR A 600V/1000V, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                       | \$ 124.09                  |                 | 3,418.54           | \$ 424,330.72   | 0.00     | \$ 0.00       | 1,079.80 | \$ 133,971.48     |  |
| 5-0113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES NEUTRALES (P-L) AAC 3/0 + ACSB 1/0, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                   | \$ 377.25                  |                 | 1,413.54           | \$ 537,225.25   | 0.00     | \$ 0.00       | 3,375.72 | \$ 1,275,838.95   |  |
| 5-0114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES NEUTRALES (P-L) AAC 3/0 + ACSB 1/0, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                   | \$ 318.05                  |                 | 1,532.00           | \$ 485,157.22   | 374.00   | \$ 119,104.44 | 3,375.72 | \$ 1,275,838.95   |  |
|        | TOTAL CANTIDAD VI. CONDUCTORES                                                                                                                            |                            |                 |                    | \$ 1,221,615.19 |          | \$ 119,104.44 |          | \$ 1,340,719.63   |  |
| 5-0115 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES NEUTRALES (P-L) ALACOR A 600V/1000V, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                       | \$ 124.09                  |                 | 3,418.54           | \$ 424,330.72   | 0.00     | \$ 0.00       | 1,079.80 | \$ 133,971.48     |  |
| 5-0116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES NEUTRALES (P-L) AAC 3/0 + ACSB 1/0, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                   | \$ 377.25                  |                 | 1,413.54           | \$ 537,225.25   | 0.00     | \$ 0.00       | 3,375.72 | \$ 1,275,838.95   |  |
| 5-0117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES NEUTRALES (P-L) AAC 3/0 + ACSB 1/0, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                   | \$ 318.05                  |                 | 1,532.00           | \$ 485,157.22   | 374.00   | \$ 119,104.44 | 3,375.72 | \$ 1,275,838.95   |  |
|        | TOTAL CANTIDAD VII. CONDUCTORES                                                                                                                           |                            |                 |                    | \$ 1,221,615.19 |          | \$ 119,104.44 |          | \$ 1,340,719.63   |  |
| 5-0118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES NEUTRALES (P-L) ALACOR A 600V/1000V, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                       | \$ 124.09                  |                 | 3,418.54           | \$ 424,330.72   | 0.00     | \$ 0.00       | 1,079.80 | \$ 133,971.48     |  |
| 5-0119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES NEUTRALES (P-L) AAC 3/0 + ACSB 1/0, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                   | \$ 377.25                  |                 | 1,413.54           | \$ 537,225.25   | 0.00     | \$ 0.00       | 3,375.72 | \$ 1,275,838.95   |  |
| 5-0120 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES NEUTRALES (P-L) AAC 3/0 + ACSB 1/0, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.                                   | \$ 318.05                  |                 | 1,532.00           | \$ 485,157.22   | 374.00   | \$ 119,104.44 | 3,375.72 | \$ 1,275,838.95   |  |
|        | TOTAL CANTIDAD VIII. CONDUCTORES                                                                                                                          |                            |                 |                    | \$ 1,221,615.19 |          | \$ 119,104.44 |          | \$ 1,340,719.63   |  |

CONTRATISTA: DINAMIA ESPECIALIZADA SA. DE CV.  
CÓDIGO: 27012017  
LOCALIDAD: CHUMPO  
MUNICIPIO: FELIPE CARILLO PUERTO  
ESTADO: QUINTANA ROO  
FECHA DE EMISIÓN: 27/01/2017  
FECHA DE VIGENCIA: 27/01/2017  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 27/01/2017  
FECHA DE RECEPCIÓN: 27/01/2017  
FECHA DE PAGAMENTO: 27/01/2017  
FECHA DE CANCELACIÓN: 27/01/2017

ING. JEREMY CARILLO PUERTO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

ING. JEREMY CARILLO PUERTO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

ING. JEREMY CARILLO PUERTO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS

ING. JEREMY CARILLO PUERTO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS



TABLA COMPARATIVA

## FECHA DE REGISTRO: 17 DE AGOSTO DE 2017

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE OBRA: 10 DE AGOSTO DE 2017 AL 22 DE OCTUBRE DE 2017



INQ. WILFANTE, CANCELLER  
RESIDES IN CHICAGO, ILL.

SUBDELEGACIÓN  
CHUMEPON  
MUNICIPIO  
FEUPE CARILLO PUERTO  
QUINTANA ROO  
2015 - 2019









SUBDELEGACIÓN  
CHUMPON  
MUNICIPIO  
FELIPE CARRILLO PUERTO  
QUINTANA ROO

**POLIZA DE FIANZA  
BENEFICIARIO**

## EXPEDICION

US-02-2010

## ENDOSO

QUEST

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 538,372.76 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.

Por. ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

Ante: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO

FIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., CONSTITUYE FIADORA POR LA CANTIDAD DE \$ 536,372.76 (SON: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.). ANTE: Y A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, PARA GARANTIZAR POR ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO FISCAL EN CALLE FLORES MAGON No. 347 ENTRE LAGUNA DE MACALAH E ISLA CANCUN, COLONIA JESUS MARTINEZ ROSS CP. 77016 CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. RES010124R19, CONSTITUYE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. OP-FCP-FISMDP17-LP-31/2017 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017, Y CONVENIO MODIFICATORIO CM-01-OP-FCP-FISMDP17-LP-31/2017 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO, REPRESENTADO POR LA S.F. PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE NUESTRO FIADOR ROMMA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL ING. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAY, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RELATIVO A LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE: CHUMPON, QUINTANA ROO, CON CÉDULA NÚMERO 21V2126031, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN EL CITADO CONTRATO CON SUS ANEXOS Y CONVENIO MODIFICATORIO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 5,383,727.63 (SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 63/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO; LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA D E CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO ANTES CITADO Y CONVENIO MODIFICATORIO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y CONVENIO MODIFICATORIO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO. B) QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO, SALVO QUE EXISTA INCONFORMIDAD DE EL MUNICIPIO, EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PRORROGA HASTA LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCIÓN DE EL MUNICIPIO, C) LA FIANZA RESPONDE DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN DE EL MUNICIPIO. D) QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE EL MUNICIPIO. E) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 174, 178, 279, 280, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. F) NO SE CONSIDERARA NOVACIÓN LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO.

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00353; CHETUMAL, QUINTANA ROO

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, DE 1973, Y A LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

VERONICA LOZANCA-ARREOLA  
LDCV740208P1

ACE Finanzas Noroeste, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE  
SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUE, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Finanzas Noroeste, S.A. CUALQUIER PAG-  
O QUE CONTRAVIENDA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZA.

**ERBA Ditta**

ESTE DOCUMENTO NO EXISTE SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS.  
MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTIAS, A.C.  
N.P.C. RMO530103PB1 ACE Finanzas Monterrey S.A.

Consulte nuestro aviso de privacidad en  
[www.confianza8monte.com](http://www.confianza8monte.com)

LINEA DE VALIDACION  
**0919 0E7C 99**

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio vigente.

Página 1 de 2

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 1 de Marzo de 2016, con el número CNSF-0006-0039-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de pólizas, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

[illegible]