

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE CONCILIADO FISICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES

FONDO: FISMDF22

RECAUDADO-MINISTRADO: J FINANCIERO:

No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance %	
				Fis.	Finan.
DPM-FISMDF22-FCP-001 DEL 09/03/2022	2327111001	Construcción de Techado en Espacios Multideportivo y Bienes Públicos	San Andrés, Quintana Roo	100	91
DPM-FISMDF22-FCP-002 DEL 09/03/2022	2323111002	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en la Escuela Secundaria Técnica "José María Luis Mora", CCT.23DST0026A	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	100	100
DPM-FISMDF22-FCP-003 DEL 09/03/2022	2323111003	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en la Escuela Secundaria General "Leona Vicario", CCT.23DES0003Y	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	100	99
DPM-FISMDF22-FCP-004 DEL 09/03/2022	2323111004	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en la Escuela Primaria "Centro de Atención Múltiple Tuumben Kuxtal", CCT.23DML0004M.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	100	95
DPM-FISMDF22-FCP-005 DEL 09/03/2022	2327111005	Construcción de Techado en Espacios Multideportivo y Bienes Públicos	X-Hazil Norte, Quintana Roo	100	99
DPM-FISMDF22-FCP-006 DEL 09/03/2022	2327111006	Construcción de Techado en Espacios Multideportivo y Bienes Públicos	Kopchen, Quintana Roo	100	100
DPM-FISMDF22-FCP-007 DEL 09/03/2022	2327111007	Construcción de Techado en Espacios Multideportivo y Bienes Públicos	Yoactun, Quintana Roo	100	99
DPM-FISMDF22-FCP-008 DEL 09/03/2022	2323111008	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en la Escuela Primaria "Orlando Martínez Debeza", CCT.23DPR0544Z.	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	100	92
DPM-FISMDF22-FCP-009 DEL 09/03/2022	2328312009	Construcción de Pozos de Absorción	Chunhub, Quintana Roo	100	90
DPM-FISMDF22-FCP-010 DEL 09/03/2022 y DPM-FISMDF22-FCP-053 DEL 01/09/2022	2332112010	Gatos Indirectos 2022	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	74	69
DPM-FISMDF22-FCP-011 DEL 22/04/2022 y DPM-FISMDF22-FCP-054 DEL 01/09/2022	2328442011	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica	Tuzik, Q. Roo	98	72
DPM-FISMDF22-FCP-012 DEL 29/04/2022	2324888012	Construcción de Cancha	X-Hazil Norte, Q. Roo	100	94

ELABORÓ

ING. EDGAR EMMANUEL CAUICH BRICEÑO
 ENCARGADO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA.

AUTORIZÓ

ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS