

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE CONCILIADO FISCO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019

FONDO: FISMDF19

RECAUDADO-MINISTRADO:

\$117,810,726.00 (al 30/06/2019)

Ciclo del recurso: 2019

TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00

No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance Financiero								Avance %		Período de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución
				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med	Cantidad		
DPM-FISMDF19-FCP-009 DEL 22/04/2019	2324111009	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chunhuas 3, incluye las comunidades de San Luis (20), Dzula (30), Polyuc (30) y Ramonal (25), Quintana Roo.	3,544,252.54	3,544,252.54	3,544,252.54	3,543,506.13	1,063,051.84	1,063,051.84	1,063,051.84	2,480,454.29	11.00	30.00	29/05/2019	26/08/2019	M2	5,250.00	462 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-010 DEL 22/04/2019	2324111010	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chunhuas 4, incluye las comunidades de Santa Lucia (20), Presidente Juárez (30), Nueva Loria (20), Ignacio Manuel Altamirano (30), Nuevo Israel (25) y Emiliano Zapata (30), Quintana Roo.	5,232,799.09	5,232,799.09	5,232,799.09	5,175,441.96	5,175,441.96	1,552,632.59	1,552,632.59	3,622,809.37	15.00	30.00	29/05/2019	26/08/2019	M2	7,750.00	682 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-011 DEL 22/04/2019	2324111011	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chanchah Veracruz 1, incluye las comunidades de Chanchah Veracruz (25), Santa Isabel (10), Uru-May (30), X-Hazil Sur (30), X-Konha (20), San Andrés (25) y Noh-Cah (17), Quintana Roo.	5,294,577.20	5,294,577.20	5,294,577.20	5,287,192.79	5,287,192.79	1,586,157.84	1,586,157.84	3,701,034.95	10.00	30.00	29/05/2019	26/08/2019	M2	7,850.00	691 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-012 DEL 22/04/2019	2324111012	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chanchah Veracruz 2, incluye las comunidades de Kopchen (30), Reforma Agraria (25), Andrés Quintana Roo (25), Noh-Bec (50), Polinkin (15), Quintana Roo.	4,890,004.12	4,890,004.12	4,890,004.12	4,886,851.63	4,886,851.63	1,466,055.49	1,466,055.49	3,420,796.14	15.00	30.00	29/05/2019	26/08/2019	M2	7,250.00	638 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-013 DEL 22/04/2019	2324111013	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chanchah Veracruz 3, incluye las comunidades de Chanchah Derrepente (25), Mixtequilla (19), Chan Santa Cruz (30), Laguna Kana (30), Naranjal Poniente (30) y Yoactun (30), Quintana Roo.	5,531,990.85	5,531,990.85	5,531,990.85	5,527,876.57	5,527,876.57	1,658,362.97	1,658,362.97	3,869,513.60	15.00	30.00	29/05/2019	26/08/2019	M2	8,200.00	722 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-014 DEL 22/04/2019	2328312014	Construcción de Pozo de Absorsión Ruta Felipe Carrillo Puerto	Ruta: Felipe Carrillo Puerto incluye las comunidades de Señor, Tihosuco, Tepich, Chunhuhub y X-Hazil Sur, Quintana Roo.	1,374,672.70	1,374,672.70	1,374,672.70	1,367,245.68	1,367,245.68	410,173.70	410,173.70	957,071.98	75.00	30.00	29/05/2019	27/07/2019	Pozos	13.00	1800 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-015 DEL 22/04/2019	2328431015	Rehabilitación de Calles (Bacheo)	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gomez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lazaro Cardenas, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe, Plan de la Noria.	563,533.80	563,533.80	563,533.80	556,608.60	556,608.60	166,982.58	166,982.58	389,626.02	60.00	30.00	29/05/2019	27/07/2019	M2	1,500.00	3080 PERSONAS	C

ELABORÓ

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS