

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE CONCILIADO FISCO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

FONDO: FISDMF19				RECAUDADO-MINISTRADO: \$176,716,089.00 (al 30/09/2019)		Ciclo del recurso: 2019								TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00							
No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance Financiero								Avance %		Período de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución		
				Presupuesto	Modificado	Recaudado Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med	Cantidad				
DPM-FISDMF19-FCP-028 DEL 13/05/2019	2324111028	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 1, Quintana Roo, incluye las comunidades de Pino Suarez (20), Tixcacal Guardia (30), Yaxley (30), Chanchen Comandante (20), San Antonio Nuevo (16) y San Antonio Segundo, Quintana Roo (8).	4,177,763.17	4,177,763.17	4,177,763.17	4,174,197.35	4,174,197.35	1,252,259.21	1,252,259.21	2,921,938.14	63	30	16/07/2019	12/11/2019	M2	6,200.00	548 PERSONAS	C		
DPM-FISDMF19-FCP-029 DEL 13/05/2019	2324121029	Ampliación de Red de Energía Eléctrica	Tihosuco, Q. Roo	4,999,997.17	4,999,997.17	4,999,997.17	4,997,205.45	4,997,205.45	3,086,866.44	3,086,866.44	1,910,339.01	69	62	24/07/2019	20/11/2019	KM	2.796	427 PERSONAS	C		
DPM-FISDMF19-FCP-030 DEL 06/06/2019	2328441030	Rehabilitación y Mejoramiento del Alumbrado Público	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gomez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lazaro Cardenas, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe, Plan de la Noria.	19,631,015.59	19,631,015.59	19,631,015.59	19,623,550.55	19,623,550.55	10,905,076.61	10,905,076.61	8,718,473.94	70	56	16/07/2019	13/10/2019	Pieza	3,400	35,000 PERSONAS	C		

ELABORÓ

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS