



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIODO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
1	ROO200301722691	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH VERACRUZ	2599	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH VERACRUZ	\$638,543.86	\$638,543.86	\$638,543.86	\$638,543.86	\$638,543.86	\$638,543.86	\$0.00	M2	847.00	100.00
2	ROO200301722736	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE UH MAY	2877	FELIPE CARRILLO PUERTO	UH MAY	\$1,362,851.20	\$1,362,851.20	\$1,362,851.20	\$1,362,851.20	\$1,362,851.20	\$1,362,851.20	\$0.00	M2	1917.00	100.00
3	ROO200301722810	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA	3237	FELIPE CARRILLO PUERTO	REFORMA AGRARIA	\$2,549,886.60	\$2,549,886.60	\$2,549,886.60	\$2,549,886.60	\$2,549,886.60	\$2,549,886.60	\$0.00	M2	3646.00	100.00
4	ROO200301722931	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE ANDRES QUINTANA ROO	3623	FELIPE CARRILLO PUERTO	ANDRES QUINTANA ROO	\$941,209.65	\$941,209.65	\$941,209.65	\$941,209.65	\$941,209.65	\$941,209.65	\$0.00	M2	1244.00	100.00
5	ROO200301722945	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB	3668	FELIPE CARRILLO PUERTO	PETCACAB	\$1,210,172.19	\$1,210,172.19	\$1,210,172.19	\$1,210,172.19	\$1,210,172.19	\$1,210,172.19	\$0.00	M2	1600.00	100.00
6	ROO200301722681	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR - 2560	2560	FELIPE CARRILLO PUERTO	X HAZIL SUR - 2560	\$1,436,376.36	\$1,436,376.36	\$1,436,376.36	\$1,436,376.36	\$1,436,376.36	\$1,436,376.36	\$0.00	M2	1895.00	100.00
7	ROO200301722707	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	2686	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANDRES	\$486,728.49	\$486,728.49	\$486,728.49	\$486,728.49	\$486,728.49	\$486,728.49	\$0.00	M2	644.00	100.00
8	ROO200301722739	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH DERREPENTE	2884	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH DERREPENTE	\$741,106.86	\$741,106.86	\$741,106.86	\$741,106.86	\$741,106.86	\$741,106.86	\$0.00	M2	988.00	100.00
9	ROO200301722814	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ	3247	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHAN SANTA CRUZ	\$910,541.39	\$910,541.39	\$910,541.39	\$910,541.39	\$910,541.39	\$910,541.39	\$0.00	M2	1206.00	100.00
10	ROO200301722917	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS	3593	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUAS	\$868,947.13	\$868,947.13	\$868,947.13	\$868,947.13	\$868,947.13	\$868,947.13	\$0.00	M2	1198.00	100.00
11	ROO200301722940	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA	3658	FELIPE CARRILLO PUERTO	BETANIA	\$864,829.98	\$864,829.98	\$864,829.98	\$864,829.98	\$864,829.98	\$864,829.98	\$0.00	M2	1178.00	100.00
12	ROO200301722953	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE X YATIL	3703	FELIPE CARRILLO PUERTO	X YATIL	\$1,063,658.88	\$1,063,658.88	\$1,063,658.88	\$1,063,658.88	\$1,063,658.88	\$1,063,658.88	\$0.00	M2	1440.00	100.00
13	ROO200301722970	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE POLYUC	3746	FELIPE CARRILLO PUERTO	POLYUC	\$763,042.08	\$763,042.08	\$763,042.08	\$763,042.08	\$763,042.08	\$763,042.08	\$0.00	M2	1011.00	100.00
14	ROO200301722963	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL	3724	FELIPE CARRILLO PUERTO	RAMONAL	\$787,882.31	\$787,882.31	\$787,882.31	\$787,882.31	\$787,882.31	\$787,882.31	\$0.00	M2	1101.00	100.00
15	ROO200301723035	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ	4006	FELIPE CARRILLO PUERTO	PRESIDENTE JUAREZ	\$1,464,661.50	\$1,464,661.50	\$1,464,661.50	\$1,464,661.50	\$1,464,661.50	\$1,464,661.50	\$0.00	M2	1974.00	100.00
16	ROO200301723044	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LORIA	4028	FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVA LORIA	\$724,113.46	\$724,113.46	\$724,113.46	\$724,113.46	\$724,113.46	\$724,113.46	\$0.00	M2	1200.00	100.00
17	ROO200301723093	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	4259	FELIPE CARRILLO PUERTO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	\$997,292.77	\$997,292.77	\$997,292.77	\$997,292.77	\$997,292.77	\$997,292.77	\$0.00	M2	1393.00	100.00
18	ROO200301723121	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ISRAEL	4349	FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVO ISRAEL	\$1,167,924.59	\$1,167,924.59	\$1,167,924.59	\$1,167,924.59	\$1,167,924.59	\$1,167,924.59	\$0.00	M2	1445.00	100.00



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIODO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
19	ROO200301723147	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	4427	FELIPE CARRILLO PUERTO	EMILIANO ZAPATA	\$1,331,374.42	\$1,331,374.42	\$1,331,374.42	\$1,331,374.42	\$1,331,374.42	\$1,331,374.42	\$0.00	M2	1927.00	100.00
20	ROO200301723041	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE DZULA	4019	FELIPE CARRILLO PUERTO	DZULA	\$1,316,094.81	\$1,316,094.81	\$1,316,094.81	\$1,316,094.81	\$1,316,094.81	\$1,316,094.81	\$0.00	M2	1747.00	100
21	ROO200301723129	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA	4377	FELIPE CARRILLO PUERTO	LAGUNA KANA	\$1,183,284.69	\$1,183,284.69	\$1,183,284.69	\$1,183,284.69	\$1,183,284.69	\$1,183,284.69	\$0.00	M2	1628.00	100
22	ROO200301723164	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE YOACTUN	4477	FELIPE CARRILLO PUERTO	YOACTUN	\$738,135.07	\$738,135.07	\$738,135.07	\$738,135.07	\$738,135.07	\$738,135.07	\$0.00	M2	988.00	100
23	ROO200301723191	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PONIENTE	4552	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARÍA PONIENTE	\$1,392,149.92	\$1,392,149.92	\$1,392,149.92	\$1,392,149.92	\$1,392,149.92	\$1,392,149.92	\$0.00	M2	1841.00	100.00
24	ROO200301723567	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE	5903	FELIPE CARRILLO PUERTO	NARANJAL PONIENTE	\$1,336,659.63	\$1,336,659.63	\$1,336,659.63	\$1,336,659.63	\$1,336,659.63	\$1,336,659.63	\$0.00	M2	1781.00	100.00
25	ROO200301723566	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE TABI	5902	FELIPE CARRILLO PUERTO	TABI	\$793,873.39	\$793,873.39	\$793,873.39	\$793,873.39	\$793,873.39	\$793,873.39	\$0.00	M2	1046.00	100.00
26	ROO200301723572	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE YODZONOT NUEVO	5918	FELIPE CARRILLO PUERTO	YODZONOT NUEVO	\$235,682.02	\$235,682.02	\$235,682.02	\$235,682.02	\$235,682.02	\$235,682.02	\$0.00	M2	376.20	100.00
27	ROO200301723592	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE HOBOMPICH	5976	FELIPE CARRILLO PUERTO	HOBOMPICH	\$711,373.71	\$711,373.71	\$711,373.71	\$711,373.71	\$711,373.71	\$711,373.71	\$0.00	M2	969.00	100
28	ROO200301723778	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE KAMPOKOLCHÉ	6646	FELIPE CARRILLO PUERTO	KAMPOKO LCHÉ	\$1,782,847.41	\$1,782,847.41	\$1,782,847.41	\$1,782,847.41	\$1,782,847.41	\$1,782,847.41	\$0.00	M2	2360.00	100
29	ROO200301724071	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA	7515	FELIPE CARRILLO PUERTO	DZOYOLA	\$899,782.57	\$899,782.57	\$899,782.57	\$899,782.57	\$899,782.57	\$899,782.57	\$0.00	M2	1191.00	100
30	ROO200301724088	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE	7568	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO AKE	\$1,719,291.17	\$1,719,291.17	\$1,719,291.17	\$1,719,291.17	\$1,719,291.17	\$1,719,291.17	\$0.00	M2	2301.00	100
31	ROO200301723589	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	5968	FELIPE CARRILLO PUERTO	JOSÉ MARÍA PINO	\$446,225.44	\$446,225.44	\$446,225.44	\$446,225.44	\$446,225.44	\$446,225.44	\$0.00	M2	613.00	100
32	ROO200301723649	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA	6222	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIXCACAL GUARDIA	\$892,450.84	\$892,450.84	\$892,450.84	\$892,450.84	\$892,450.84	\$892,450.84	\$0.00	M2	1200.00	100
33	ROO200301723677	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE YAXLEY	6310	FELIPE CARRILLO PUERTO	YAXLEY	\$892,450.84	\$892,450.84	\$892,450.84	\$892,450.84	\$892,450.84	\$892,450.84	\$0.00	M2	1216.00	100
34	ROO200301723749	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SEGUNDO	6531	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN JOSÉ SEGUNDO	\$869,455.21	\$869,455.21	\$869,455.21	\$869,455.21	\$869,455.21	\$869,455.21	\$0.00	M2	1150.00	100
35	ROO200301723733	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE TUZIK	6477	FELIPE CARRILLO PUERTO	TUZIK	\$1,518,397.86	\$1,518,397.86	\$1,518,397.86	\$1,518,397.86	\$1,518,397.86	\$1,518,397.86	\$0.00	M2	1988.00	100
36	ROO200301723761	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZÁBAL	6574	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FELIPE BERRIOZÁBAL	\$1,232,670.77	\$1,232,670.77	\$1,232,670.77	\$1,232,670.77	\$1,232,670.77	\$1,232,670.77	\$0.00	M2	1631.00	100



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIODO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
37	ROO200301723773	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE CANZEPCHEN	6625	FELIPE CARRILLO PUERTO	CANZEPCHEN	\$917,779.06	\$917,779.06	\$917,779.06	\$917,779.06	\$917,779.06	\$917,779.06	\$0.00	M2	1206.00	100
38	ROO200301723782	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE TRAPICH	6667	FELIPE CARRILLO PUERTO	TRAPICH	\$945,428.85	\$945,428.85	\$945,428.85	\$945,428.85	\$945,428.85	\$945,428.85	\$0.00	M2	1045.00	100
39	ROO200301724466	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA II	8734	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ROSA II	\$1,479,492.54	\$1,479,492.54	\$1,479,492.54	\$1,479,492.54	\$1,479,492.54	\$1,479,492.54	\$0.00	M2	1994.00	100
40	ROO200301724478	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	8757	FELIPE CARRILLO PUERTO	MELCHOR OCAMPO	\$820,204.57	\$820,204.57	\$820,204.57	\$820,204.57	\$820,204.57	\$820,204.57	\$0.00	M2	1059.00	100
41	ROO200301724624	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MAY	9175	FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO MAY	\$996,554.82	\$996,554.82	\$996,554.82	\$996,554.82	\$996,554.82	\$996,554.82	\$0.00	M2	1308.00	100
42	ROO200301724655	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	9270	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN RAMON	\$1,100,103.24	\$1,100,103.24	\$1,100,103.24	\$1,100,103.24	\$1,100,103.24	\$1,100,103.24	\$0.00	M2	1460.00	100
43	ROO200301724480	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN SILVERIO	8771	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN SILVERIO	\$1,422,948.80	\$1,422,948.80	\$1,422,948.80	\$1,422,948.80	\$1,422,948.80	\$1,422,948.80	\$0.00	M2	1884.00	100
44	ROO200301724676	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE YALCHÉN	9317	FELIPE CARRILLO PUERTO	YALCHÉN	\$1,002,847.65	\$1,002,847.65	\$1,002,847.65	\$1,002,847.65	\$1,002,847.65	\$1,002,847.65	\$0.00	M2	1320.00	100
45	ROO200301724701	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO	9377	FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO I	\$1,330,223.13	\$1,330,223.13	\$1,330,223.13	\$1,330,223.13	\$1,330,223.13	\$1,330,223.13	\$0.00	M2	1775.00	100
46	ROO200301724719	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE TAC CHIVO	9426	FELIPE CARRILLO PUERTO	TAC CHIVO	\$727,806.30	\$727,806.30	\$727,806.30	\$727,806.30	\$727,806.30	\$727,806.30	\$0.00	M2	967.00	100
47	ROO200301724732	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL NORTE	9454	FELIPE CARRILLO PUERTO	X HAZIL NORTE	\$615,804.37	\$615,804.37	\$615,804.37	\$615,804.37	\$615,804.37	\$615,804.37	\$0.00	M2	829.00	100
48	ROO200301724748	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE TUZIC NORTE 2	9495	FELIPE CARRILLO PUERTO	TUZIC NORTE 2	\$466,821.32	\$466,821.32	\$466,821.32	\$466,821.32	\$466,821.32	\$466,821.32	\$0.00	M2	612.00	100
49	ROO200301724759	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHECHAL	9541	FELIPE CARRILLO PUERTO	YAXCHECHAL	\$552,188.88	\$552,188.88	\$552,188.88	\$552,188.88	\$552,188.88	\$552,188.88	\$0.00	M2	744.00	100
50	ROO200301724113	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON	7637	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUMPON	\$2,233,707.42	\$2,233,707.42	\$2,233,707.42	\$2,233,707.42	\$2,233,707.42	\$2,233,707.42	\$0.00	M2	2965.00	100
51	ROO200301724137	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE CHUN YAH	7716	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN YAH	\$1,340,224.46	\$1,340,224.46	\$1,340,224.46	\$1,340,224.46	\$1,340,224.46	\$1,340,224.46	\$0.00	M2	1781.00	100
52	ROO200301724084	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE CHUN ON	7551	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN ON	\$1,261,168.48	\$1,261,168.48	\$1,261,168.48	\$1,261,168.48	\$1,261,168.48	\$1,261,168.48	\$0.00	M2	1663.00	100
53	ROO200301724220	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT	8013	FELIPE CARRILLO PUERTO	KANCABDZONOT	\$1,014,590.61	\$1,014,590.61	\$1,014,590.61	\$1,014,590.61	\$1,014,590.61	\$1,014,590.61	\$0.00	M2	1344.00	100
54	ROO200301724106	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA DE LA LOCALIDAD DE CHUNYAXCHE	7622	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNYAXCHE	\$779,872.43	\$779,872.43	\$779,872.43	\$779,872.43	\$779,872.43	\$779,872.43	\$0.00	M2	1072.00	100
55	ROO200301724277	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE SAHCABCHEN	8183	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAHCABCHEN	\$688,743.78	\$688,743.78	\$688,743.78	\$688,743.78	\$688,743.78	\$688,743.78	\$0.00	M2	923.00	100



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIODO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
56	ROO200401844903	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO EN EL AGEB 0468	222118	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$842,207.41	\$842,207.41	\$842,207.41	\$842,207.41	\$842,207.41	\$842,207.41	\$0.00	M3	1172.00	100
57	ROO200401845043	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO EN EL AGEB 0966	222669	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$63,455.25	\$63,455.25	\$63,455.25	\$63,455.25	\$63,455.25	\$63,455.25	\$0.00	M4	96.53	100
58	ROO200401845099	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO EN EL AGEB 0951	222921	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$133,475.72	\$133,475.72	\$133,475.72	\$133,475.72	\$133,475.72	\$133,475.72	\$0.00	M5	225.00	100
59	ROO200401847161	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO EN EL AGEB 0453	228177	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$1,089,924.70	\$1,089,924.70	\$1,089,924.70	\$1,089,924.70	\$1,089,924.70	\$1,089,924.70	\$0.00	M6	1522.00	100
60	ROO200401847298	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO EN EL AGEB 0449	228624	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$524,697.46	\$524,697.46	\$524,697.46	\$524,697.46	\$524,697.46	\$524,697.46	\$0.00	M7	753.00	100
61	ROO200401850450	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN EL AGEB 1235	238567	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$39,670.75	\$39,670.75	\$39,670.75	\$39,670.75	\$39,670.75	\$39,670.75	\$0.00	M2	52.00	100
62	ROO200401867817	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN EL AGEB 1184	261456	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$637,877.15	\$637,877.15	\$637,877.15	\$637,877.15	\$637,877.15	\$637,877.15	\$0.00	M2	846.47	100
63	ROO200401867856	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN EL AGEB 1343	261587	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$170,068.49	\$170,068.49	\$170,068.49	\$170,068.49	\$170,068.49	\$170,068.49	\$0.00	M2	223.72	100
64	ROO200401867878	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN EL AGEB 1220	261648	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$214,168.70	\$214,168.70	\$214,168.70	\$214,168.70	\$214,168.70	\$214,168.70	\$0.00	M2	282.46	100
65	ROO200401867913	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN EL AGEB 1358	261717	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$48,131.93	\$48,131.93	\$48,131.93	\$48,131.93	\$48,131.93	\$48,131.93	\$0.00	M2	63.85	100
66	ROO200401867935	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN EL AGEB 1339	261760	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$182,065.38	\$182,065.38	\$182,065.38	\$182,065.38	\$182,065.38	\$182,065.38	\$0.00	M2	242.40	100
67	ROO200401867961	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN EL AGEB 1324	261809	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$187,350.16	\$187,350.16	\$187,350.16	\$187,350.16	\$187,350.16	\$187,350.16	\$0.00	M2	248.30	100
68	ROO200401867980	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN EL AGEB 131A	261838	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$111,024.14	\$111,024.14	\$111,024.14	\$111,024.14	\$111,024.14	\$111,024.14	\$0.00	M2	149.42	100
69	ROO200401868012	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN EL AGEB 1269	261904	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$110,183.66	\$110,183.66	\$110,183.66	\$110,183.66	\$110,183.66	\$110,183.66	\$0.00	M2	144.00	100
70	ROO200401868383	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN EL AGEB 1199	263315	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$959,413.49	\$959,413.49	\$959,413.49	\$959,413.49	\$959,413.49	\$959,413.49	\$0.00	M2	1289.40	100
71	ROO200401851450	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB EN EL AGEB 1019	241326	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$218,950.55	\$218,950.55	\$218,950.55	\$218,950.55	\$218,950.55	\$218,950.55	\$0.00	M2	302.69	100
72	ROO200401854568	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB EN EL AGEB 117A	250152	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$39,620.50	\$39,620.50	\$39,620.50	\$39,620.50	\$39,620.50	\$39,620.50	\$0.00	M2	51.00	100
73	ROO200401854606	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB EN EL AGEB 1023	250244	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$810,743.74	\$810,743.74	\$810,743.74	\$810,743.74	\$810,743.74	\$810,743.74	\$0.00	M2	1094.00	100
74	ROO200401866590	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB EN EL AGEB 0928	258616	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$1,804,441.63	\$1,804,441.63	\$1,804,441.63	\$1,804,441.63	\$1,804,441.63	\$1,804,441.63	\$0.00	M2	2444.00	100



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIDO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
75	ROO200401870618	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TEPICH AGEB 1201	268149	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$1,344,204.08	\$1,344,204.08	\$1,344,204.08	\$1,344,204.08	\$1,344,204.08	\$1,344,204.08	\$0.00	M2	1825.00	100
76	ROO200401870643	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TEPICH AGEB 1216	268195	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$1,390,820.85	\$1,390,820.85	\$1,390,820.85	\$1,390,820.85	\$1,390,820.85	\$1,390,820.85	\$0.00	M2	1889.00	100
77	ROO200401870672	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN LA LOCALIDAD DE TEPICH AGEB 1288	268252	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$231,873.50	\$231,873.50	\$231,873.50	\$231,873.50	\$231,873.50	\$231,873.50	\$0.00	M2	313.00	100
78	ROO200401851512	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 099A	241545	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$653,580.24	\$653,580.24	\$653,580.24	\$653,580.24	\$653,580.24	\$653,580.24	\$0.00	M2	970.00	100
79	ROO200401869681	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0862	266147	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$432,427.13	\$432,427.13	\$432,427.13	\$432,427.13	\$432,427.13	\$432,427.13	\$0.00	M2	617.00	100
80	ROO200401869684	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1127	266151	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$58,897.03	\$58,897.03	\$58,897.03	\$58,897.03	\$58,897.03	\$58,897.03	\$0.00	M2	81.00	100
81	ROO200401869706	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0843	266187	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$246,190.47	\$246,190.47	\$246,190.47	\$246,190.47	\$246,190.47	\$246,190.47	\$0.00	M2	367.00	100
82	ROO200401869712	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1428	266198	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$68,472.05	\$68,472.05	\$68,472.05	\$68,472.05	\$68,472.05	\$68,472.05	\$0.00	M2	97.00	100
83	ROO200401869716	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0415	266202	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$604,050.77	\$604,050.77	\$604,050.77	\$604,050.77	\$604,050.77	\$604,050.77	\$0.00	M2	881.00	100
84	ROO200401869722	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0970	266217	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$94,332.48	\$94,332.48	\$94,332.48	\$94,332.48	\$94,332.48	\$94,332.48	\$0.00	M2	135.00	100
85	ROO200401869740	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1150	266250	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$50,378.24	\$50,378.24	\$50,378.24	\$50,378.24	\$50,378.24	\$50,378.24	\$0.00	M2	71.00	100
86	ROO200401869744	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1061	266260	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$124,379.24	\$124,379.24	\$124,379.24	\$124,379.24	\$124,379.24	\$124,379.24	\$0.00	M2	167.00	100
87	ROO200401869756	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1004	266284	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$445,303.72	\$445,303.72	\$445,303.72	\$445,303.72	\$445,303.72	\$445,303.72	\$0.00	M2	632.00	100
88	ROO200401869764	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1377	266299	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$133,691.62	\$133,691.62	\$133,691.62	\$133,691.62	\$133,691.62	\$133,691.62	\$0.00	M2	194.00	100
89	ROO200401869770	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 042A	266318	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$120,391.35	\$120,391.35	\$120,391.35	\$120,391.35	\$120,391.35	\$120,391.35	\$0.00	M2	179.00	100
90	ROO200401869789	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1057	266374	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$39,297.06	\$39,297.06	\$39,297.06	\$39,297.06	\$39,297.06	\$39,297.06	\$0.00	M2	50.00	100
91	ROO200401869791	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1413	266381	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$53,535.35	\$53,535.35	\$53,535.35	\$53,535.35	\$53,535.35	\$53,535.35	\$0.00	M2	74.00	100
92	ROO200401869805	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1165	266407	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$439,900.04	\$439,900.04	\$439,900.04	\$439,900.04	\$439,900.04	\$439,900.04	\$0.00	M2	619.00	100
93	ROO200401869813	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0472	266423	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$300,528.56	\$300,528.56	\$300,528.56	\$300,528.56	\$300,528.56	\$300,528.56	\$0.00	M2	441.00	100



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**



**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIDO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)**

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
94	ROO200401869815	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0504	266438	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$24,501.29	\$24,501.29	\$24,501.29	\$24,501.29	\$24,501.29	\$24,501.29	\$0.00	M2	42.00	100
95	ROO200401869831	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 081A	266490	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$41,510.18	\$41,510.18	\$41,510.18	\$41,510.18	\$41,510.18	\$41,510.18	\$0.00	M2	55.00	100
96	ROO200401869837	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0858	266526	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$534,886.25	\$534,886.25	\$534,886.25	\$534,886.25	\$534,886.25	\$534,886.25	\$0.00	M2	797.00	100
97	ROO200401870700	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) EN EL AGEB 0843	268317	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$314,610.79	\$314,610.79	\$314,610.79	\$314,610.79	\$314,610.79	\$314,610.79	\$0.00	M2	487.00	100
98	ROO200401870704	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 081A	268325	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$888,539.16	\$888,539.16	\$888,539.16	\$888,539.16	\$888,539.16	\$888,539.16	\$0.00	M2	1292.00	100
99	ROO200401870726	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) EN EL AGEB 0985	268377	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$723,967.96	\$723,967.96	\$723,967.96	\$723,967.96	\$723,967.96	\$723,967.96	\$0.00	M2	1056.00	100
100	ROO200401870730	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 1095	268383	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$272,317.72	\$272,317.72	\$272,317.72	\$272,317.72	\$272,317.72	\$272,317.72	\$0.00	M2	436.00	100
101	ROO200401870750	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) EN EL AGEB 0824	268410	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$144,314.88	\$144,314.88	\$144,314.88	\$144,314.88	\$144,314.88	\$144,314.88	\$0.00	M2	222.00	100
102	ROO200401870758	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 0839	268425	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$403,705.81	\$403,705.81	\$403,705.81	\$403,705.81	\$403,705.81	\$403,705.81	\$0.00	M2	643.00	100
103	ROO200401870768	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) EN EL AGEB 0415	268446	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$21,632.14	\$21,632.14	\$21,632.14	\$21,632.14	\$21,632.14	\$21,632.14	\$0.00	M2	40.00	100
104	ROO200401870777	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 042A	268456	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$385,475.73	\$385,475.73	\$385,475.73	\$385,475.73	\$385,475.73	\$385,475.73	\$0.00	M2	584.00	100
105	ROO200401870795	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 0434	268528	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$397,462.21	\$397,462.21	\$397,462.21	\$397,462.21	\$397,462.21	\$397,462.21	\$0.00	M2	597.00	100
106	ROO200401870796	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) EN EL AGEB 1396	268530	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$48,297.49	\$48,297.49	\$48,297.49	\$48,297.49	\$48,297.49	\$48,297.49	\$0.00	M2	65.00	100
107	ROO200401870815	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) EN EL AGEB 0472	268572	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$152,798.10	\$152,798.10	\$152,798.10	\$152,798.10	\$152,798.10	\$152,798.10	\$0.00	M2	264.00	100
108	ROO200401870817	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 1146	268575	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$128,019.85	\$128,019.85	\$128,019.85	\$128,019.85	\$128,019.85	\$128,019.85	\$0.00	M2	211.00	100
109	ROO200401870831	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) EN EL AGEB 1381	268599	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$24,859.50	\$24,859.50	\$24,859.50	\$24,859.50	\$24,859.50	\$24,859.50	\$0.00	M2	42.00	100
110	ROO200401870838	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 0504	268610	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$216,677.20	\$216,677.20	\$216,677.20	\$216,677.20	\$216,677.20	\$216,677.20	\$0.00	M2	341.00	100
111	ROO200401870850	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) EN EL AGEB 1413	268625	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$77,463.08	\$77,463.08	\$77,463.08	\$77,463.08	\$77,463.08	\$77,463.08	\$0.00	M2	122.00	100
112	ROO200401870873	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 1057	268661	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$248,533.32	\$248,533.32	\$248,533.32	\$248,533.32	\$248,533.32	\$248,533.32	\$0.00	M2	329.00	100



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIODO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
113	ROO200401870923	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METALICA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) EN EL AGEB 1004	268765	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$15,575.18	\$15,575.18	\$15,575.18	\$15,575.18	\$15,575.18	\$15,575.18	\$0.00	M2	29.00	100
114	ROO200401850506	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0824	238718	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$795,047.66	\$795,047.66	\$795,047.66	\$795,047.66	\$795,047.66	\$795,047.66	\$0.00	M2	292.00	100
115	ROO200401867921	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0415	261732	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$176,937.48	\$176,937.48	\$176,937.48	\$176,937.48	\$176,937.48	\$176,937.48	\$0.00	M2	68.00	100
116	ROO200401867956	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0434	261801	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$508,449.64	\$508,449.64	\$508,449.64	\$508,449.64	\$508,449.64	\$508,449.64	\$0.00	M2	194.00	100
117	ROO200401867998	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0504	261874	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$949,822.75	\$949,822.75	\$949,822.75	\$949,822.75	\$949,822.75	\$949,822.75	\$0.00	M2	348.00	100
118	ROO200401868429	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0839	263392	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$111,974.07	\$111,974.07	\$111,974.07	\$111,974.07	\$111,974.07	\$111,974.07	\$0.00	M2	42.00	100
119	ROO200401868638	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0862	263842	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$142,342.44	\$142,342.44	\$142,342.44	\$142,342.44	\$142,342.44	\$142,342.44	\$0.00	M2	56.60	100
120	ROO200401868840	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0970	264296	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$75,925.72	\$75,925.72	\$75,925.72	\$75,925.72	\$75,925.72	\$75,925.72	\$0.00	M2	29.00	100
121	ROO200401868933	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0985	264532	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$376,622.13	\$376,622.13	\$376,622.13	\$376,622.13	\$376,622.13	\$376,622.13	\$0.00	M2	146.00	100
122	ROO200401869019	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1057	264742	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$143,485.93	\$143,485.93	\$143,485.93	\$143,485.93	\$143,485.93	\$143,485.93	\$0.00	M2	52.00	100
123	ROO200401869101	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1095	264898	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$923,452.88	\$923,452.88	\$923,452.88	\$923,452.88	\$923,452.88	\$923,452.88	\$0.00	M2	343.00	100
124	ROO200401869516	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1381	265839	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$107,726.64	\$107,726.64	\$107,726.64	\$107,726.64	\$107,726.64	\$107,726.64	\$0.00	M2	42.00	100
125	ROO200401869543	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 1409	265885	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$476,193.47	\$476,193.47	\$476,193.47	\$476,193.47	\$476,193.47	\$476,193.47	\$0.00	M2	179.00	100
126	ROO200401869591	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 042A	265965	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$453,163.62	\$453,163.62	\$453,163.62	\$453,163.62	\$453,163.62	\$453,163.62	\$0.00	M2	181.00	100
127	ROO200401869620	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE) AGEB 0415	266022	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$919,302.81	\$919,302.81	\$919,302.81	\$919,302.81	\$919,302.81	\$919,302.81	\$0.00	M2	333.00	100
128	ROO200401863783	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 0415	251682	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$218,987.49	\$218,987.49	\$218,987.49	\$218,987.49	\$218,987.49	\$218,987.49	\$0.00	M2	73.00	100
129	ROO200401865033	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 0472	254674	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,067,323.81	\$1,067,323.81	\$1,067,323.81	\$1,067,323.81	\$1,067,323.81	\$1,067,323.81	\$0.00	M2	369.70	100
130	ROO200401865076	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 0839	254791	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$235,841.57	\$235,841.57	\$235,841.57	\$235,841.57	\$235,841.57	\$235,841.57	\$0.00	M2	93.40	100
131	ROO200401865154	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 0858	255030	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,013,297.07	\$2,013,297.07	\$2,013,297.07	\$2,013,297.07	\$2,013,297.07	\$2,013,297.07	\$0.00	M2	709.00	100



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIDO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
132	ROO200401865235	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 0862	255266	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$797,697.32	\$797,697.32	\$797,697.32	\$797,697.32	\$797,697.32	\$797,697.32	\$0.00	M2	271.00	100
133	ROO200401865296	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB1004	255425	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$65,523.27	\$65,523.27	\$65,523.27	\$65,523.27	\$65,523.27	\$65,523.27	\$0.00	M2	21.15	100
134	ROO200401865416	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 1150	255757	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$421,826.19	\$421,826.19	\$421,826.19	\$421,826.19	\$421,826.19	\$421,826.19	\$0.00	M2	150.72	100
135	ROO200401866581	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 1165	258601	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$408,814.51	\$408,814.51	\$408,814.51	\$408,814.51	\$408,814.51	\$408,814.51	\$0.00	M2	149.00	100
136	ROO200401866600	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 1428	258633	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$367,118.36	\$367,118.36	\$367,118.36	\$367,118.36	\$367,118.36	\$367,118.36	\$0.00	M2	133.00	100
137	ROO200401866633	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 081A	258708	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$110,003.66	\$110,003.66	\$110,003.66	\$110,003.66	\$110,003.66	\$110,003.66	\$0.00	M2	47.00	100
138	ROO200401866665	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 099A	258781	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$451,054.70	\$451,054.70	\$451,054.70	\$451,054.70	\$451,054.70	\$451,054.70	\$0.00	M2	163.00	100
139	ROO200401866799	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (TERCERA PARTE) EN EL AGEB 0858	259093	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$598,743.78	\$598,743.78	\$598,743.78	\$598,743.78	\$598,743.78	\$598,743.78	\$0.00	M2	204.00	100
141	ROO200401867111	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (TERCERA PARTE) EN EL AGEB 1377	259836	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$178,194.37	\$178,194.37	\$178,194.37	\$178,194.37	\$178,194.37	\$178,194.37	\$0.00	M2	58.80	100
142	ROO200401867258	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (TERCERA PARTE) EN EL AGEB 0843	260137	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,591,557.92	\$1,591,557.92	\$1,591,557.92	\$1,591,557.92	\$1,591,557.92	\$1,591,557.92	\$0.00	M2	582.00	100
143	ROO200401867939	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (TERCERA PARTE) EN EL AGEB 1004	261767	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$307,571.32	\$307,571.32	\$307,571.32	\$307,571.32	\$307,571.32	\$307,571.32	\$0.00	M2	115.47	100
144	ROO200401867987	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (TERCERA PARTE) EN EL AGEB 1146	261853	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,313,841.67	\$1,313,841.67	\$1,313,841.67	\$1,313,841.67	\$1,313,841.67	\$1,313,841.67	\$0.00	M2	457.73	100
145	ROO200401868392	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (TERCERA PARTE) EN EL AGEB 0839	263338	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,625,972.74	\$1,625,972.74	\$1,625,972.74	\$1,625,972.74	\$1,625,972.74	\$1,625,972.74	\$0.00	M2	589.89	100
146	ROO200401868440	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (TERCERA PARTE) EN EL AGEB 0970	263409	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$549,786.49	\$549,786.49	\$549,786.49	\$549,786.49	\$549,786.49	\$549,786.49	\$0.00	M2	197.69	100
147	ROO200401863563	REHABILITACIÓN DE CALLES (BACHEO) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0472	251058	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$21,241.55	\$21,241.55	\$21,241.55	\$21,241.55	\$21,241.55	\$21,241.55	\$0.00	M2	46.00	100
148	ROO200401863694	REHABILITACIÓN DE CALLES (BACHEO) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0415	251416	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$60,339.68	\$60,339.68	\$60,339.68	\$60,339.68	\$60,339.68	\$60,339.68	\$0.00	M2	130.00	100
149	ROO200401863770	REHABILITACIÓN DE CALLES (BACHEO) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0504	251646	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$3,499.10	\$3,499.10	\$3,499.10	\$3,499.10	\$3,499.10	\$3,499.10	\$0.00	M2	7.51	100
150	ROO200401863847	REHABILITACIÓN DE CALLES (BACHEO) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0042A	251845	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$95,854.87	\$95,854.87	\$95,854.87	\$95,854.87	\$95,854.87	\$95,854.87	\$0.00	M2	205.73	100
151	ROO200401864026	REHABILITACIÓN DE CALLES (BACHEO) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0970	252343	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$52,379.36	\$52,379.36	\$52,379.36	\$52,379.36	\$52,379.36	\$52,379.36	\$0.00	M2	112.42	100



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIODO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
152	ROO200401864110	REHABILITACIÓN DE CALLES (BACHEO) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0434	252514	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$695,445.20	\$695,445.20	\$695,445.20	\$695,445.20	\$695,445.20	\$695,445.20	\$0.00	M2	1493.00	100
153	ROO200401864157	REHABILITACIÓN DE CALLES (BACHEO) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 1004	252639	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$42,264.12	\$42,264.12	\$42,264.12	\$42,264.12	\$42,264.12	\$42,264.12	\$0.00	M2	90.71	100
154	ROO200401864199	REHABILITACIÓN DE CALLES (BACHEO) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0843	252755	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$195,246.12	\$195,246.12	\$195,246.12	\$195,246.12	\$195,246.12	\$195,246.12	\$0.00	M2	419.05	100
155	ROO200401851435	AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR DE COMPACTO EN FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 081A	241267	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$159,713.60	\$159,713.60	\$159,713.60	\$159,713.60	\$159,713.60	\$159,713.60	\$0.00	M2	417.00	100
156	ROO200401863567	AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR DE COMPACTO EN FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0415.	251072	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$373,112.44	\$373,112.44	\$373,112.44	\$373,112.44	\$373,112.44	\$373,112.44	\$0.00	M2	973.00	100
157	ROO200401863639	AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR DE COMPACTO EN FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 042A.	251253	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$133,561.20	\$133,561.20	\$133,561.20	\$133,561.20	\$133,561.20	\$133,561.20	\$0.00	M2	348.00	100
158	ROO200401863677	AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR DE COMPACTO EN FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0824.	251370	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$85,434.59	\$85,434.59	\$85,434.59	\$85,434.59	\$85,434.59	\$85,434.59	\$0.00	M2	223.00	100
159	ROO200401863719	AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR DE COMPACTO EN FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0985.	251480	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$397,550.73	\$397,550.73	\$397,550.73	\$397,550.73	\$397,550.73	\$397,550.73	\$0.00	M2	1037.00	100
160	ROO200401863761	AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR DE COMPACTO EN FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0434.	251615	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$70,099.23	\$70,099.23	\$70,099.23	\$70,099.23	\$70,099.23	\$70,099.23	\$0.00	M2	183.00	100
161	ROO200401863885	AMPLIACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR DE COMPACTO EN FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 1004.	251974	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$232,238.53	\$232,238.53	\$232,238.53	\$232,238.53	\$232,238.53	\$232,238.53	\$0.00	M2	606.00	100
162	ROO200401851548	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUB-RASANTE EN FELIPE CARRILLO PUERTO	241652	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$6,905,670.46	\$6,905,670.46	\$6,905,670.46	\$6,905,670.46	\$6,905,670.46	\$6,905,670.46	\$0.00	M2	12373.00	100
163	ROO200301725563	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS	11983	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUAS	\$759,638.20	\$759,638.20	\$759,638.20	\$759,638.20	\$759,638.20	\$759,638.20	\$0.00	OTROS	114.00	100
164	ROO200301725642	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BETANIA	12215	FELIPE CARRILLO PUERTO	BETANIA	\$462,657.87	\$462,657.87	\$462,657.87	\$462,657.87	\$462,657.87	\$462,657.87	\$0.00	OTROS	63.00	100
165	ROO200301726039	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE X PICHIL	13365	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-PCHIL	\$1,108,243.69	\$1,108,243.69	\$1,108,243.69	\$1,108,243.69	\$1,108,243.69	\$1,108,243.69	\$0.00	OTROS	193.00	100
166	ROO200301727950	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE DZULA	18891	FELIPE CARRILLO PUERTO	DZULA	\$1,260,356.55	\$1,260,356.55	\$1,260,356.55	\$1,260,356.55	\$1,260,356.55	\$1,260,356.55	\$0.00	OTROS	174.00	100
167	ROO200301727952	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE X YATIL	18903	FELIPE CARRILLO PUERTO	X-YATIL	\$746,072.55	\$746,072.55	\$746,072.55	\$746,072.55	\$746,072.55	\$746,072.55	\$0.00	OTROS	121.00	100
168	ROO200301728091	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS	19250	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN LUIS	\$169,945.79	\$169,945.79	\$169,945.79	\$169,945.79	\$169,945.79	\$169,945.79	\$0.00	OTROS	43.00	100



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIODO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
169	ROO200301728143	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE POLYUC	19390	FELIPE CARRILLO PUERTO	POLYUC	\$1,095,810.82	\$1,095,810.82	\$1,095,810.82	\$1,095,810.82	\$1,095,810.82	\$1,095,810.82	\$0.00	OTROS	195.00	100
170	ROO200301728189	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL	19508	FELIPE CARRILLO PUERTO	RAMONAL	\$499,796.17	\$499,796.17	\$499,796.17	\$499,796.17	\$499,796.17	\$499,796.17	\$0.00	OTROS	69.00	100
171	ROO200301728204	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ	19540	FELIPE CARRILLO PUERTO	PRESIDENTE JUAREZ	\$724,342.28	\$724,342.28	\$724,342.28	\$724,342.28	\$724,342.28	\$724,342.28	\$0.00	OTROS	111.00	100
172	ROO200301728226	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LORIA	19597	FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVA LORIA	\$246,276.38	\$246,276.38	\$246,276.38	\$246,276.38	\$246,276.38	\$246,276.38	\$0.00	OTROS	42.00	100
173	ROO200301728243	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	19633	FELIPE CARRILLO PUERTO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	\$470,822.48	\$470,822.48	\$470,822.48	\$470,822.48	\$470,822.48	\$470,822.48	\$0.00	OTROS	65.00	100
174	ROO200301730458	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ISRAEL	26041	FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVO ISRAEL	\$709,855.43	\$709,855.43	\$709,855.43	\$709,855.43	\$709,855.43	\$709,855.43	\$0.00	OTROS	98.00	100
175	ROO200301730481	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	26094	FELIPE CARRILLO PUERTO	EMILIANO ZAPATA	\$796,776.51	\$796,776.51	\$796,776.51	\$796,776.51	\$796,776.51	\$796,776.51	\$0.00	OTROS	133.00	100
176	ROO200301730496	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH VERACRUZ	26132	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH VERACRUZ	\$630,177.78	\$630,177.78	\$630,177.78	\$630,177.78	\$630,177.78	\$630,177.78	\$0.00	OTROS	87.00	100
177	ROO200301738999	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE UH MAY	31522	FELIPE CARRILLO PUERTO	UH MAY	\$433,684.18	\$433,684.18	\$433,684.18	\$433,684.18	\$433,684.18	\$433,684.18	\$0.00	OTROS	83.00	100
178	ROO200301739035	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR	31565	FELIPE CARRILLO PUERTO	X HAZIL SUR	\$963,375.23	\$963,375.23	\$963,375.23	\$963,375.23	\$963,375.23	\$963,375.23	\$0.00	OTROS	142.00	100
179	ROO200301739081	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	31609	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANDRES	\$398,388.25	\$398,388.25	\$398,388.25	\$398,388.25	\$398,388.25	\$398,388.25	\$0.00	OTROS	67.00	100
180	ROO200301739129	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE KOPCHEN	31678	FELIPE CARRILLO PUERTO	KOPCHEN	\$441,848.79	\$441,848.79	\$441,848.79	\$441,848.79	\$441,848.79	\$441,848.79	\$0.00	OTROS	72.00	100
181	ROO200301739476	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH DERREPENTE	32074	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH DERREPENTE	\$630,177.78	\$630,177.78	\$630,177.78	\$630,177.78	\$630,177.78	\$630,177.78	\$0.00	OTROS	91.00	100
182	ROO200301739503	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PONIENTE - 32119	32119	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA PONIENTE	\$709,855.43	\$709,855.43	\$709,855.43	\$709,855.43	\$709,855.43	\$709,855.43	\$0.00	OTROS	109.00	100
183	ROO200301739529	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE	32156	FELIPE CARRILLO PUERTO	NARANJAL PONIENTE	\$811,263.35	\$811,263.35	\$811,263.35	\$811,263.35	\$811,263.35	\$811,263.35	\$0.00	OTROS	125.00	100
184	ROO200301739583	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ANDRES QUINTANA ROO	32224	FELIPE CARRILLO PUERTO	ANDRES Q. ROO	\$471,016.98	\$471,016.98	\$471,016.98	\$471,016.98	\$471,016.98	\$471,016.98	\$0.00	OTROS	69.00	100
185	ROO200301739645	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC	32295	FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH BEC	\$1,557,335.90	\$1,557,335.90	\$1,557,335.90	\$1,557,335.90	\$1,557,335.90	\$1,557,335.90	\$0.00	OTROS	215.00	100
186	ROO200301739680	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE POLINKIN	32330	FELIPE CARRILLO PUERTO	POLINKIN	\$181,085.57	\$181,085.57	\$181,085.57	\$181,085.57	\$181,085.57	\$181,085.57	\$0.00	OTROS	36.00	100
187	ROO200301739727	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB	32382	FELIPE CARRILLO PUERTO	PETCACAB	\$919,914.70	\$919,914.70	\$919,914.70	\$919,914.70	\$919,914.70	\$919,914.70	\$0.00	OTROS	127.00	100



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIODO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
188	ROO200301728128	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ	19349	FELIPE CARRILLO PUERTO	AN SANTA C	\$608,447.52	\$608,447.52	\$608,447.52	\$608,447.52	\$608,447.52	\$608,447.52	\$0.00	OTROS	84.00	100
189	ROO200301728160	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE YOACTUN	19449	FELIPE CARRILLO PUERTO	YOACTUN	\$593,960.67	\$593,960.67	\$593,960.67	\$593,960.67	\$593,960.67	\$593,960.67	\$0.00	OTROS	98.00	100
190	ROO200301728196	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANÁ	19521	FELIPE CARRILLO PUERTO	AGUNA KAN	\$1,064,783.15	\$1,064,783.15	\$1,064,783.15	\$1,064,783.15	\$1,064,783.15	\$1,064,783.15	\$0.00	OTROS	174.00	100
191	ROO200301728218	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON - 19574	19574	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUMPON	\$1,001,097.03	\$1,001,097.03	\$1,001,097.03	\$1,001,097.03	\$1,001,097.03	\$1,001,097.03	\$0.00	OTROS	136.00	100
192	ROO200301729176	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXCHE	22425	FELIPE CARRILLO PUERTO	HUNYAXCH	\$561,657.01	\$561,657.01	\$561,657.01	\$561,657.01	\$561,657.01	\$561,657.01	\$0.00	OTROS	88.00	100
193	ROO200301729036	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LA LOCALIDAD DE CHUN ON - 22045	22045	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN ON	\$253,519.80	\$253,519.80	\$253,519.80	\$253,519.80	\$253,519.80	\$253,519.80	\$0.00	OTROS	35.00	100.00
194	ROO200301729262	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUN YAH	22674	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN YAH	\$869,210.74	\$869,210.74	\$869,210.74	\$869,210.74	\$869,210.74	\$869,210.74	\$0.00	OTROS	120.00	100
195	ROO200301730074	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE KANKABDZONOT	25001	FELIPE CARRILLO PUERTO	NCABDZON	\$181,085.57	\$181,085.57	\$181,085.57	\$181,085.57	\$181,085.57	\$181,085.57	\$0.00	OTROS	27.00	100
196	ROO200301730087	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL NORTE	25034	FELIPE CARRILLO PUERTO	HAZIL NOR	\$239,032.95	\$239,032.95	\$239,032.95	\$239,032.95	\$239,032.95	\$239,032.95	\$0.00	OTROS	33.00	100
197	ROO200301730150	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO	25173	FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO I MADERO	\$268,006.64	\$268,006.64	\$268,006.64	\$268,006.64	\$268,006.64	\$268,006.64	\$0.00	OTROS	42.00	100
198	ROO200301730331	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO	25681	FELIPE CARRILLO PUERTO	AN BARTOL	\$36,217.11	\$36,217.11	\$36,217.11	\$36,217.11	\$36,217.11	\$36,217.11	\$0.00	OTROS	6.00	100
199	ROO200301730391	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN	25845	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN RAMON	\$601,204.09	\$601,204.09	\$601,204.09	\$601,204.09	\$601,204.09	\$601,204.09	\$0.00	OTROS	83.00	100
200	ROO200301730440	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MAY	25991	FELIPE CARRILLO PUERTO	ANCISCO M	\$231,789.53	\$231,789.53	\$231,789.53	\$231,789.53	\$231,789.53	\$231,789.53	\$0.00	OTROS	32.00	100.00
201	ROO200301735880	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ	27650	FELIPE CARRILLO PUERTO	JOSE MARIA PINOSUAR EZ	\$246,276.38	\$246,276.38	\$246,276.38	\$246,276.38	\$246,276.38	\$246,276.38	\$0.00	OTROS	43.00	100.00
202	ROO200301736013	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA	27862	FELIPE CARRILLO PUERTO	CACAL GUAR	\$152,111.88	\$152,111.88	\$152,111.88	\$152,111.88	\$152,111.88	\$152,111.88	\$0.00	OTROS	85.00	100
203	ROO200301738967	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE YAXLEY	31473	FELIPE CARRILLO PUERTO	YAXLEY	\$550,500.13	\$550,500.13	\$550,500.13	\$550,500.13	\$550,500.13	\$550,500.13	\$0.00	OTROS	80.00	100
204	ROO200301739001	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TUZIK	31523	FELIPE CARRILLO PUERTO	TUZIC	\$637,421.21	\$637,421.21	\$637,421.21	\$637,421.21	\$637,421.21	\$637,421.21	\$0.00	OTROS	94.00	100
205	ROO200301739079	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA II	31605	FELIPE CARRILLO PUERTO	ANTA ROSA	\$750,907.20	\$750,907.20	\$750,907.20	\$750,907.20	\$750,907.20	\$750,907.20	\$0.00	OTROS	113.00	100



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**



**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIODO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)**

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
206	ROO200301741368	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HOBOMPICH	34439	FELIPE CARRILLO PUERTO	HOBOMPICH	\$159,355.30	\$159,355.30	\$159,355.30	\$159,355.30	\$159,355.30	\$159,355.30	\$0.00	OTROS	27.00	100
207	ROO200301741516	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA	34608	FELIPE CARRILLO PUERTO	OMENO MATA	\$536,013.29	\$536,013.29	\$536,013.29	\$536,013.29	\$536,013.29	\$536,013.29	\$0.00	OTROS	74.00	100
208	ROO200301741697	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FELIPE CARRILLO PUERTO LOCALIDAD DZOYOLA ASENTAMIENTO DZOYOLA	34820	FELIPE CARRILLO PUERTO	DZOYOLA	\$441,848.79	\$441,848.79	\$441,848.79	\$441,848.79	\$441,848.79	\$441,848.79	\$0.00	OTROS	61.00	100
209	ROO200301742063	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE AKE	35259	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO DE AKE	\$376,657.99	\$376,657.99	\$376,657.99	\$376,657.99	\$376,657.99	\$376,657.99	\$0.00	OTROS	61.00	100
210	ROO200301742792	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SEGUNDO	36181	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN JOSE SEGUNDO	\$202,815.84	\$202,815.84	\$202,815.84	\$202,815.84	\$202,815.84	\$202,815.84	\$0.00	OTROS	38.00	100.00
211	ROO200301742796	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CANZEPCHEN - 36203	36203	FELIPE CARRILLO PUERTO	CANZEPCHEN	\$137,625.03	\$137,625.03	\$137,625.03	\$137,625.03	\$137,625.03	\$137,625.03	\$0.00	OTROS	26.00	100.00
212	ROO200301742807	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL	36225	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FELIPE BERRIOZABAL	\$528,769.86	\$528,769.86	\$528,769.86	\$528,769.86	\$528,769.86	\$528,769.86	\$0.00	OTROS	73.00	100.00
213	ROO200401822603	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FELIPE CARRILLO PUERTO LOCALIDAD KAMPOCOLCHE ASENTAMIENTO KAMPOCOLCHE	153807	FELIPE CARRILLO PUERTO	KAMPOCOLCHE	\$637,421.21	\$637,421.21	\$637,421.21	\$637,421.21	\$637,421.21	\$637,421.21	\$0.00	OTROS	88.00	100.00
214	ROO200401829748	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGE B 1184	174032	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$864,393.20	\$864,393.20	\$864,393.20	\$864,393.20	\$864,393.20	\$864,393.20	\$0.00	OTROS	118.00	100.00
215	ROO200401829842	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGE B 1339	174481	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$222,881.13	\$222,881.13	\$222,881.13	\$222,881.13	\$222,881.13	\$222,881.13	\$0.00	OTROS	30.00	100.00
216	ROO200401830959	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGE B 1235	178540	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$7,243.42	\$7,243.42	\$7,243.42	\$7,243.42	\$7,243.42	\$7,243.42	\$0.00	OTROS	1.00	100.00
217	ROO200401830968	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGE B 1343	178597	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$159,355.30	\$159,355.30	\$159,355.30	\$159,355.30	\$159,355.30	\$159,355.30	\$0.00	OTROS	22.00	100.00
218	ROO200401831125	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGE B 1447	179314	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$14,486.84	\$14,486.84	\$14,486.84	\$14,486.84	\$14,486.84	\$14,486.84	\$0.00	OTROS	2.00	100.00
219	ROO200401831133	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGE B 1220	179327	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$217,302.68	\$217,302.68	\$217,302.68	\$217,302.68	\$217,302.68	\$217,302.68	\$0.00	OTROS	30.00	100.00
220	ROO200401835097	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGE B 1358	192251	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$137,996.93	\$137,996.93	\$137,996.93	\$137,996.93	\$137,996.93	\$137,996.93	\$0.00	OTROS	19.00	100.00
221	ROO200401835465	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGE B 1199	193311	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$806,251.31	\$806,251.31	\$806,251.31	\$806,251.31	\$806,251.31	\$806,251.31	\$0.00	OTROS	111.00	100.00
222	ROO200401835469	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGE B 1324	193319	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$181,085.57	\$181,085.57	\$181,085.57	\$181,085.57	\$181,085.57	\$181,085.57	\$0.00	OTROS	25.00	100.00
223	ROO200401835475	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGE B 131A	193334	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$144,868.45	\$144,868.45	\$144,868.45	\$144,868.45	\$144,868.45	\$144,868.45	\$0.00	OTROS	20.00	100.00



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIDO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
224	ROO200401835480	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGEB 1269	193354	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$137,625.04	\$137,625.04	\$137,625.04	\$137,625.04	\$137,625.04	\$137,625.04	\$0.00	OTROS	19.00	100.00
225	ROO200401835547	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR AGEB 1362	193596	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$51,075.85	\$51,075.85	\$51,075.85	\$51,075.85	\$51,075.85	\$51,075.85	\$0.00	OTROS	7.00	100.00
226	ROO200401836601	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH AGEB 1288	197094	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$28,973.69	\$28,973.69	\$28,973.69	\$28,973.69	\$28,973.69	\$28,973.69	\$0.00	OTROS	4.00	100.00
227	ROO200401836623	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH AGEB 1273	197190	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$43,832.43	\$43,832.43	\$43,832.43	\$43,832.43	\$43,832.43	\$43,832.43	\$0.00	OTROS	6.00	100.00
228	ROO200401836635	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH AGEB 1305	197231	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$50,703.96	\$50,703.96	\$50,703.96	\$50,703.96	\$50,703.96	\$50,703.96	\$0.00	OTROS	7.00	100.00
229	ROO200401836803	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH AGEB 1292	197773	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$79,677.65	\$79,677.65	\$79,677.65	\$79,677.65	\$79,677.65	\$79,677.65	\$0.00	OTROS	11.00	100.00
230	ROO200401836804	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH AGEB 1201	197775	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$862,533.71	\$862,533.71	\$862,533.71	\$862,533.71	\$862,533.71	\$862,533.71	\$0.00	OTROS	118.00	100.00
231	ROO200401806948	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH AGEB 1216	26841	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$1,052,722.18	\$1,052,722.18	\$1,052,722.18	\$1,052,722.18	\$1,052,722.18	\$1,052,722.18	\$0.00	OTROS	144.00	100.00
232	ROO200401836989	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB AGEB 1038	198620	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$130,381.61	\$130,381.61	\$130,381.61	\$130,381.61	\$130,381.61	\$130,381.61	\$0.00	OTROS	18.00	100.00
233	ROO200401837041	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB AGEB 1019	198761	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$571,681.11	\$571,681.11	\$571,681.11	\$571,681.11	\$571,681.11	\$571,681.11	\$0.00	OTROS	78.00	100.00
234	ROO200401837076	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB AGEB 117A	198864	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$123,138.19	\$123,138.19	\$123,138.19	\$123,138.19	\$123,138.19	\$123,138.19	\$0.00	OTROS	17.00	100.00
235	ROO200401837565	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB AGEB 1432	200324	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$65,934.60	\$65,934.60	\$65,934.60	\$65,934.60	\$65,934.60	\$65,934.60	\$0.00	OTROS	9.00	100.00
236	ROO200401837589	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB AGEB 1023	200380	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$849,906.34	\$849,906.34	\$849,906.34	\$849,906.34	\$849,906.34	\$849,906.34	\$0.00	OTROS	116.00	100.00
237	ROO200401838237	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB AGEB 0928	202325	FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	\$1,636,286.86	\$1,636,286.86	\$1,636,286.86	\$1,636,286.86	\$1,636,286.86	\$1,636,286.86	\$0.00	OTROS	224.00	100.00
238	ROO200401837647	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO AGEB 0951	200528	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$137,625.03	\$137,625.03	\$137,625.03	\$137,625.03	\$137,625.03	\$137,625.03	\$0.00	OTROS	19.00	100.00
239	ROO200401837655	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO AGEB 0449	200555	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$789,533.09	\$789,533.09	\$789,533.09	\$789,533.09	\$789,533.09	\$789,533.09	\$0.00	OTROS	109.00	100.00
240	ROO200401837722	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO AGEB 0966	200717	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$190,560.37	\$190,560.37	\$190,560.37	\$190,560.37	\$190,560.37	\$190,560.37	\$0.00	OTROS	26.00	100.00
241	ROO200401837505	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO AGEB 0453	200176	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$1,175,860.37	\$1,175,860.37	\$1,175,860.37	\$1,175,860.37	\$1,175,860.37	\$1,175,860.37	\$0.00	OTROS	161.00	100.00



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIODO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
242	ROO200401837521	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO AGEB 0468	200214	FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$1,371,432.78	\$1,371,432.78	\$1,371,432.78	\$1,371,432.78	\$1,371,432.78	\$1,371,432.78	\$0.00	OTROS	188.00	100.00
243	ROO200401841082	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA TEPICH, QUINTANA ROO	210690	FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$3,747,139.45	\$3,747,139.45	\$3,747,139.45	\$3,747,139.45	\$3,747,139.45	\$3,747,139.45	\$0.00	M2	347.00	100.00
244	ROO200401844810	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA SEÑOR	221808	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$3,748,377.45	\$3,748,377.45	\$3,748,377.45	\$3,748,377.45	\$3,748,377.45	\$3,748,377.45	\$0.00	M2	340.00	100.00
245	ROO200401832250	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y SEÑALETICA (SEGUNDA ETAPA) TRAMO I EN FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 0434	183363	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,031,617.05	\$2,031,617.05	\$2,031,617.05	\$2,031,617.05	\$2,031,617.05	\$2,031,617.05	\$0.00	M2	514.00	100.00
246	ROO200401833022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y SEÑALETICA (SEGUNDA ETAPA) TRAMO I EN FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 042A	185946	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,117,801.59	\$1,117,801.59	\$1,117,801.59	\$1,117,801.59	\$1,117,801.59	\$1,117,801.59	\$0.00	M2	505.00	100.00
247	ROO200401863961	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALETICA (SEGUNDA ETAPA) TRAMO 1 EN FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 0415	252178	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,099,717.97	\$2,099,717.97	\$2,099,717.97	\$2,099,717.97	\$2,099,717.97	\$2,099,717.97	\$0.00	M2	513.00	100.00
248	ROO200401832254	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y SEÑALETICAS (SEGUNDA ETAPA) TRAMO II EN FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0434	183371	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,215,678.65	\$1,215,678.65	\$1,215,678.65	\$1,215,678.65	\$1,215,678.65	\$1,215,678.65	\$0.00	M2	540.00	100.00
249	ROO200401832344	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y SEÑALETICAS (SEGUNDA ETAPA) TRAMO II DE FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0415	183655	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,029,131.35	\$4,029,131.35	\$4,029,131.35	\$4,029,131.35	\$4,029,131.35	\$4,029,131.35	\$0.00	M2	1839.00	100.00
250	ROO200301725090	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC	10515	FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH BEC	\$4,144,647.61	\$4,144,647.61	\$4,144,647.61	\$4,144,647.61	\$4,144,647.61	\$4,144,647.61	\$0.00	M2	1283.00	100.00
251	ROO200301725035	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB	10338	FELIPE CARRILLO PUERTO	PETCACAB	\$2,959,542.20	\$2,959,542.20	\$2,959,542.20	\$2,959,542.20	\$2,959,542.20	\$2,959,542.20	\$0.00	M2	1049.00	100.00
252	ROO200301725137	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOHBEC	10662	FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH BEC	\$1,589,296.01	\$1,589,296.01	\$1,589,296.01	\$1,589,296.01	\$1,589,296.01	\$1,589,296.01	\$0.00	M2	1871.00	100.00
253	ROO200401866895	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE POLYUC	259321	FELIPE CARRILLO PUERTO	POLYUC	\$2,465,215.68	\$2,465,215.68	\$2,465,215.68	\$2,465,215.68	\$2,465,215.68	\$2,465,215.68	\$0.00	M2	875.00	100.00
254	ROO200301725170	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PONIENTE	10759	FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA MARIA PONIENTE	\$2,438,723.05	\$2,438,723.05	\$2,438,723.05	\$2,438,723.05	\$2,438,723.05	\$2,438,723.05	\$0.00	M2	891.44	100.00
255	ROO200301725051	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC	10382	FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH BEC	\$2,733,406.01	\$2,733,406.01	\$2,733,406.01	\$2,733,406.01	\$2,733,406.01	\$2,733,406.01	\$0.00	M2	3600.00	100.00
256	ROO200401815896	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO LLAMADO BENITO JUAREZ	143413	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$9,134,854.66	\$9,134,854.66	\$9,134,854.66	\$9,134,854.66	\$9,134,854.66	\$9,134,854.66	\$0.00	OTROS	1.00	100.00
257	ROO200401877477	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE UNO	113870	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$239,020.32	\$239,020.32	\$239,020.32	\$239,020.32	\$239,020.32	\$239,020.32	\$0.00	COMPUTADORAS	12.00	100.00
258	ROO200401877478	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE DOS	113902	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$881,349.44	\$881,349.44	\$881,349.44	\$881,349.44	\$881,349.44	\$881,349.44	\$0.00	COMPUTADORAS	73.00	100.00
259	ROO200401877479	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE TRES	113914	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$241,419.20	\$241,419.20	\$241,419.20	\$241,419.20	\$241,419.20	\$241,419.20	\$0.00	EQUIPAMIENTO	43.00	100.00



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**



**REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020
CICLO: 2020-PERIODO:ENE-DIC (INFORME DEFINITIVO)**

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$198,679,207.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
260	ROO200401877480	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS CUATRO	113963	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$141,566.40	\$141,566.40	\$141,566.40	\$141,566.40	\$141,566.40	\$141,566.40	\$0.00	MOBILIARI O Y EQUIPO	226.00	100.00
261	ROO200401877481	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS CINCO	113979	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$106,836.00	\$106,836.00	\$106,836.00	\$106,836.00	\$106,836.00	\$106,836.00	\$0.00	MOBILIARI O Y EQUIPO	30.00	100.00
262	ROO200401877482	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SEIS	113989	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$49,450.80	\$49,450.80	\$49,450.80	\$49,450.80	\$49,450.80	\$49,450.80	\$0.00	MOBILIARI O Y EQUIPO	29.00	100.00
263	ROO200401877483	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SIETE	114002	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	MOBILIARI O Y EQUIPO	16.00	100.00
264	ROO200401877484	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS OCHO	114029	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$68,277.60	\$68,277.60	\$68,277.60	\$68,277.60	\$68,277.60	\$68,277.60	\$0.00	MOBILIARI O Y EQUIPO	109.00	100.00
265	ROO200401877487	INSTALACION Y REHABILITACION DE ESTACION TECNOLOGICA INTERACTIVA KIOSCO DIGITAL NUEVE	114207	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$433,840.00	\$433,840.00	\$433,840.00	\$433,840.00	\$433,840.00	\$433,840.00	\$0.00	PIEZAS	1.00	100.00
266	ROO200501891322	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FCP 2020	25243	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$5,471,754.01	\$5,471,754.01	\$5,471,754.01	\$5,471,754.01	\$5,471,754.01	\$5,471,754.01	\$0.00	OTROS	1.00	100.00
267	ROO200501891323	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FCP 2020	25294	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$162,342.00	\$162,342.00	\$162,342.00	\$162,342.00	\$162,342.00	\$162,342.00	\$0.00	OTROS	1.00	100.00
268	ROO200401806892	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	25882	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$148,350.00	\$148,350.00	\$148,350.00	\$148,350.00	\$148,350.00	\$148,350.00	\$0.00	PIEZAS	10.00	100.00

\$198,678,165.24	\$198,678,165.24	\$198,678,165.24	\$198,678,165.24	\$198,678,165.24	\$198,678,165.24	\$0.00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------

ELABORO

ING. CHARLI DIDIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL