



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2023
CICLO: 2023
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



AYUNTAMIENTO DE
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 2021 2024

Techo Financiero: \$296'440,225

No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Localidad	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones	
					Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
1	55145	ROO230202221172	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA CONSTITUYENTES AGE8 0639	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$5,227,215.03	\$5,221,375.37	\$5,221,375.37	\$5,221,375.37	\$5,221,375.37	\$5,221,375.37	\$5,221,375.37	\$0.00	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	712.14	100.00	
2	55614	ROO230202221214	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ	CHAN SANTA CRUZ	\$5,023,094.03	\$5,013,256.37	\$5,013,256.37	\$5,013,256.37	\$5,013,256.37	\$5,013,256.37	\$5,013,256.37	\$0.00	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	712.14	100.00	
3	66248	ROO230202221269	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS	CHUNHUAS	\$ 5,229,312.88	\$ 5,217,512.14	\$ 5,217,512.14	\$ 5,217,512.14	\$ 5,217,512.14	\$ 5,217,512.14	\$ 5,217,512.14	\$0.00	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	712.14	100.00	
4	82754	ROO230202221688	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXCHE	CHUNYAXCHE	\$5,169,240.13	\$5,183,982.75	\$5,183,982.75	\$5,183,982.75	\$5,183,982.75	\$2,741,695.42	\$2,741,695.42	\$2,442,287.33	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	386.07	60.00	
5	86550	ROO230202222447	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD RAMONAL	RAMONAL	\$ 5,152,129.06	\$ 5,133,097.92	\$ 5,133,097.92	\$ 5,133,097.92	\$ 5,133,097.92	\$ 5,133,097.92	\$ 5,133,097.92	\$0.00	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	712.14	100.00	
6	93909	ROO230202225922	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HOBOMPICH	HOBOMPICH	\$ 5,044,875.51	\$ 5,020,998.74	\$ 5,020,998.74	\$ 5,020,998.74	\$ 5,020,998.74	\$ 5,020,998.74	\$ 5,020,998.74	\$0.00	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	712.14	100.00	
7	94977	ROO230202225929	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE KAMPOCOLCHE	KAMPOCOLCHE	\$ 5,068,974.04	\$ 5,061,324.81	\$ 5,061,324.81	\$ 5,061,324.81	\$ 5,061,324.81	\$ 5,061,324.81	\$ 5,061,324.81	\$0.00	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	712.14	100.00	
8	100421	ROO230202226705	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL	SAN FELIPE BERRIOZABAL	\$ 5,036,661.94	\$ 5,023,597.36	\$ 5,023,597.36	\$ 5,023,597.36	\$ 5,023,597.36	\$ 5,023,597.36	\$ 5,023,597.36	\$0.00	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	712.14	100.00	
9	100868	ROO230202226785	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SEGUNDO	SAN JOSE SEGUNDO	\$ 5,108,334.80	\$ 5,102,532.07	\$ 5,102,532.07	\$ 5,102,532.07	\$ 5,102,532.07	\$ 5,102,532.07	\$ 5,102,532.07	\$0.00	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	712.14	100.00	
10	179113	ROO2303022252986	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	\$ 1,564,003.60	\$ 1,566,390.71	\$ 1,566,390.71	\$ 1,566,390.71	\$ 1,566,390.71	\$ 1,254,712.57	\$ 1,254,712.57	\$313,678.14	55.2	METROS CUADRADOS	55.2	44.16	80.00	
11	182642	ROO2303022253567	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH VERACRUZ	CHANCAH VERACRUZ	\$ 2,932,506.76	\$ 2,931,338.25	\$ 2,931,338.25	\$ 2,931,338.25	\$ 2,931,338.25	\$ 2,346,070.60	\$ 2,346,070.60	\$686,267.65	103.5	METROS CUADRADOS	103.5	82.80	80.00	
12	183061	ROO2303022253645	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC	NOH BEC	\$ 4,887,511.28	\$ 4,873,121.48	\$ 4,873,121.48	\$ 4,873,121.48	\$ 4,873,121.48	\$ 3,898,497.16	\$ 3,898,497.16	\$974,624.30	\$172.50	METROS CUADRADOS	172.5	138.00	80.00	
13	178773	ROO2303022252903	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X PICHIL	X PICHIL	\$ 3,910,008.96	\$ 3,902,825.69	\$ 3,902,825.69	\$ 3,902,825.69	\$ 3,902,825.69	\$ 3,629,627.89	\$ 3,629,627.89	\$273,197.80	138	METROS CUADRADOS	138	69.70	65.00	
14	280808	ROO2304022286536	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	\$ 1,951,895.96	\$ 1,951,895.96	\$ 1,951,895.96	\$ 1,951,895.96	\$ 1,951,895.96	\$ 1,815,263.24	\$ 1,815,263.24	\$136,632.72	\$69.00	METROS CUADRADOS	69	44.85	65.00	
15	179433	ROO2303022253038	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE	SAN FRANCISCO AKE	\$ 2,932,506.76	\$ 2,919,695.98	\$ 2,919,695.98	\$ 2,919,695.98	\$ 2,919,695.98	\$ 2,335,756.78	\$ 2,335,756.78	\$593,939.20	103.5	METROS CUADRADOS	103.5	87.97	85.00	
16	180615	ROO2303022253274	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA	FILOMENO MATA	\$ 4,887,511.28	\$ 4,887,798.74	\$ 4,887,798.74	\$ 4,887,798.74	\$ 4,887,798.74	\$ 3,910,238.99	\$ 3,910,238.99	\$977,559.75	172.5	METROS CUADRADOS	172.5	146.62	85.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2023
CICLO: 2023
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



Techo Financiero: \$296'440,225

No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Localidad	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones	
					Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
17	179067	ROO230302252746	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MAY	FRANCISCO MAY	\$ 3,323,507.62	\$ 5,270,603.60	\$ 5,270,603.50	\$ 5,270,603.50	\$ 5,270,603.50	\$ 3,109,656.07	\$ 3,109,656.07	\$2,160,947.44	117.3	METROS CUADRADOS	186.6	111.96	60.00	
18	178670	ROO230302252874	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE CHAL	YAXCHE CHAL	\$ 1,955,004.53	\$ 1,952,075.33	\$ 1,952,075.33	\$ 1,952,075.33	\$ 1,952,075.33	\$ 1,151,724.44	\$ 1,151,724.44	\$800,350.89	69	METROS CUADRADOS	69	41.40	60.00	
19	179209	ROO230302253009	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAHCABCH EN.	SAHCABCH EN.	\$ 1,368,503.17	\$ 1,366,452.75	\$ 1,366,452.75	\$ 1,366,452.75	\$ 1,366,452.75	\$ 806,207.12	\$ 806,207.12	\$560,245.63	46	METROS CUADRADOS	46	28.80	60.00	
20	179407	ROO230302253033	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO.	SAN HIPOLITO.	\$ 1,564,003.60	\$ 1,561,680.23	\$ 1,561,680.23	\$ 1,561,680.23	\$ 1,561,680.23	\$ 921,379.54	\$ 921,379.54	\$640,280.69	55.2	METROS CUADRADOS	55.2	33.12	60.00	
21	177572	ROO230302252683	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	\$ 3,910,008.98	\$ 3,916,089.01	\$ 3,916,089.01	\$ 3,916,089.01	\$ 3,916,089.01	\$ 3,798,606.34	\$ 3,798,606.34	\$117,482.67	136	METROS CUADRADOS	136	136.62	99.00	
22	178725	ROO230302252866	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOACTUN.	YOACTUN.	\$ 3,910,008.98	\$ 3,893,107.36	\$ 3,893,107.36	\$ 3,893,107.36	\$ 3,893,107.36	\$ 3,776,314.14	\$ 3,776,314.14	\$116,793.22	138	METROS CUADRADOS	138	131.10	95.00	
23	179205	ROO230302253007	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN CHUC	CHAN CHEN CHUC	\$ 977,502.26	\$ 978,825.93	\$ 978,825.93	\$ 978,825.93	\$ 978,825.93	\$ 949,461.15	\$ 949,461.15	\$29,364.78	34.5	METROS CUADRADOS	34.5	32.78	95.01	
24	177531	ROO230302252873	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X YATIL.	X YATIL.	\$ 6,842,515.78	\$ 6,828,672.55	\$ 6,828,672.55	\$ 6,828,672.55	\$ 6,828,672.55	\$ 6,624,006.37	\$ 6,624,006.37	\$204,666.16	\$241.50	METROS CUADRADOS	241.5	229.43	95.00	
25	131584	ROO230302244638	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	SANTA LUCIA	\$ 977,502.26	\$ 984,361.98	\$ 984,361.98	\$ 984,361.98	\$ 984,361.98	\$ 954,831.12	\$ 954,831.12	\$29,530.86	34.5	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	34.5	32.78	95.01	
26	177687	ROO230302252701	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAC CHIVO.	TAC CHIVO	\$ 2,932,506.76	\$ 2,927,606.53	\$ 2,927,606.53	\$ 2,927,606.53	\$ 2,927,606.53	\$ 2,692,434.70	\$ 2,692,434.70	\$335,171.83	103.5	METROS CUADRADOS	103.5	103.50	100.00	
27	178028	ROO230302252742	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB.	PETCACAB	\$ 6,451,514.86	\$ 6,413,495.45	\$ 6,413,495.45	\$ 6,413,495.45	\$ 6,413,495.45	\$ 2,950,207.91	\$ 2,950,207.91	\$3,463,287.54	227.7	METROS CUADRADOS	227.7	93.35	41.00	
28	178673	ROO230302252875	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X KONHA	X KONHA	\$ 2,932,506.77	\$ 2,961,420.73	\$ 2,961,420.73	\$ 2,961,420.73	\$ 2,961,420.73	\$ 1,362,253.54	\$ 1,362,253.54	\$1,599,167.19	103.5	METROS CUADRADOS	103.5	42.43	41.00	
29	136216	ROO230302245422	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMERA PARTE.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 5,584,284.95	\$ 5,573,865.26	\$ 5,573,865.26	\$ 5,573,865.26	\$ 5,573,865.26	\$ 5,144,871.98	\$ 5,144,871.98	\$429,193.30	1750	METROS CUADRADOS	1750	1592.50	91.00	
30	136293	ROO230302245432	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO SEGUNDA PARTE.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 5,584,284.95	\$ 5,569,042.88	\$ 5,569,042.88	\$ 5,569,042.88	\$ 5,569,042.88	\$ 5,058,402.36	\$ 5,058,402.36	\$510,640.32	1750	METROS CUADRADOS	1750	1225.00	70.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2023
CICLO: 2023
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



Techo Financiero: \$296'440,225

No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS					Observaciones	
					Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
31	129544	ROO230302244125	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB	CHUNHUHUB	\$ 3,908,999.47	\$ 3,902,717.11	\$ 3,902,717.11	\$ 3,902,717.11	\$ 3,902,717.11	\$ 3,424,845.00	\$ 3,424,845.00	\$477,871.51	1225	METROS CUADRADOS	1225	980.00	80.00	
32	129552	ROO230302244127	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE BETANIA	BETANIA	\$ 1,875,285.46	\$ 1,825,185.86	\$ 1,825,185.86	\$ 1,825,185.86	\$ 1,825,185.86	\$ 1,430,163.56	\$ 1,430,163.56	\$195,022.30	525	METROS CUADRADOS	525	420.00	80.00	
33	131677	ROO230302244720	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS	SAN LUIS	\$ 558,428.80	\$ 495,452.92	\$ 495,452.92	\$ 495,452.92	\$ 495,452.92	\$ 435,998.57	\$ 435,998.57	\$60,454.35	175	METROS CUADRADOS	175	140.00	80.00	
34	192493	ROO230302255043	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE POLYUC.	POLYUC.	\$ 1,118,856.89	\$ 1,218,522.37	\$ 1,218,522.37	\$ 1,218,522.37	\$ 1,218,522.37	\$ 1,072,299.89	\$ 1,072,299.89	\$146,222.88	350	METROS CUADRADOS	350	280.00	80.00	
35	129558	ROO230302244128	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA	DZOYOLA	\$ 2,233,713.08	\$ 1,897,833.90	\$ 1,897,833.90	\$ 1,897,833.90	\$ 1,897,833.90	\$ 1,309,367.39	\$ 1,309,367.39	\$588,286.51	700	METROS CUADRADOS	595	416.50	70.00	
36	129871	ROO230302244149	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ISRAEL.	NUEVO ISRAEL	\$ 1,875,285.46	\$ 2,186,833.14	\$ 2,186,833.14	\$ 2,186,833.14	\$ 2,186,833.14	\$ 1,508,914.87	\$ 1,508,914.87	\$677,918.27	525	METROS CUADRADOS	888	480.20	70.00	
37	129787	ROO230302244168	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LORIA	NUEVA LORIA	\$ 1,340,228.36	\$ 1,302,954.83	\$ 1,302,954.83	\$ 1,302,954.83	\$ 1,302,954.83	\$ 899,038.83	\$ 899,038.83	\$403,916.00	420	METROS CUADRADOS	409	288.30	70.00	
38	129865	ROO230302244195	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	EMILIANO ZAPATA	\$ 1,875,285.46	\$ 1,863,357.75	\$ 1,863,357.75	\$ 1,863,357.75	\$ 1,863,357.75	\$ 1,285,716.85	\$ 1,285,716.85	\$577,640.90	525	METROS CUADRADOS	585	409.50	70.00	
39	129882	ROO230302244200	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE MIXTEQUILLA.	MIXTEQUILLA	\$ 893,485.59	\$ 826,418.18	\$ 826,418.18	\$ 826,418.18	\$ 826,418.18	\$ 752,040.54	\$ 752,040.54	\$74,377.84	280	METROS CUADRADOS	259.5	236.15	91.00	
40	129837	ROO230302244219	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE UH MAY.	UH MAY	\$ 1,118,856.89	\$ 1,402,805.83	\$ 1,402,805.83	\$ 1,402,805.83	\$ 1,402,805.83	\$ 1,278,553.31	\$ 1,278,553.31	\$128,252.52	350	METROS CUADRADOS	440.5	400.88	91.00	
41	129882	ROO230302244146	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA.	LAGUNA KANA	\$ 1,875,285.46	\$ 2,291,216.26	\$ 2,291,216.26	\$ 2,291,216.26	\$ 2,291,216.26	\$ 1,993,358.15	\$ 1,993,358.15	\$297,858.11	525	METROS CUADRADOS	720	878.80	94.00	
42	129841	ROO230302244191	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PONIENTE.	SANTA MARIA PONIENTE	\$ 1,118,856.89	\$ 1,048,955.30	\$ 1,048,955.30	\$ 1,048,955.30	\$ 1,048,955.30	\$ 912,591.11	\$ 912,591.11	\$136,364.19	350	METROS CUADRADOS	330	310.20	94.00	
43	176818	ROO230302252558	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TUZIK	TUZIK	\$ 6,451,514.87	\$ 6,430,531.20	\$ 6,430,531.20	\$ 6,430,531.20	\$ 6,430,531.20	\$ 1,929,159.36	\$ 1,929,159.36	\$4,501,371.84	227.7	METROS CUADRADOS	227.7	79.70	35.00	
44	177777	ROO230302252711	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ	JOSE MARIA PINO SUAREZ	\$ 2,932,506.77	\$ 2,922,796.33	\$ 2,922,796.33	\$ 2,922,796.33	\$ 2,922,796.33	\$ 876,838.90	\$ 876,838.90	\$2,045,957.43	103.5	METROS CUADRADOS	103.5	35.23	35.00	
45	185186	ROO230302253933	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YALCHEN	YALCHEN	\$ 4,498,510.35	\$ 4,479,928.25	\$ 4,479,928.25	\$ 4,479,928.25	\$ 4,479,928.25	\$1,881,569.87	\$1,881,569.87	\$2,598,358.39	158.7	METROS CUADRADOS	158.7	84.11	53.00	
46	185235	ROO230302253936	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN SILVERIO.	SAN SILVERIO	\$ 4,498,510.36	\$ 4,494,057.85	\$ 4,494,057.85	\$ 4,494,057.85	\$ 4,494,057.85	\$1,887,504.21	\$1,887,504.21	\$2,608,553.44	158.7	METROS CUADRADOS	158.7	84.11	53.00	
47	185101	ROO230302253916	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CECILIO CHI.	CECILIO CHI	\$ 1,955,004.53	\$ 1,943,988.33	\$ 1,943,988.33	\$ 1,943,988.33	\$ 1,943,988.33	\$1,137,358.93	\$1,137,358.93	\$808,609.40	59	METROS CUADRADOS	59	34.50	50.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2023
CICLO: 2023
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



Techo Financiero: \$296'440,225

No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Localidad	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones	
					Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
48	185747	ROO230302254009	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB.	CHUNHUHUB	\$ 4,887,511.28	\$ 6,044,550.82	\$ 6,044,550.82	\$ 6,044,550.82	\$ 6,044,550.82	\$3,016,179.37	\$3,015,179.37	\$3,029,371.45	172.5	METROS CUADRADOS	220.8	110.40	50.00	
49	219008	ROO230302259152	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR.	SEÑOR	\$ 4,020,885.16	\$3,998,011.41	\$3,998,011.41	\$3,998,011.41	\$3,998,011.41	\$1,199,403.43	\$1,199,403.43	\$2,798,807.98	1260	METROS CUADRADOS	1260	315.00	25.00	
50	219082	ROO230302259167	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO.	TIHOSUCO	\$ 6,924,513.34	\$6,898,923.68	\$6,898,923.68	\$6,898,923.68	\$6,898,923.68	\$3,825,240.60	\$3,825,240.60	\$2,973,683.08	2170	METROS CUADRADOS	2170	1085.00	50.00	
51	219424	ROO230302259237	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TEPICH	TEPICH	\$ 4,020,885.16	\$3,994,776.80	\$3,994,776.80	\$3,994,776.80	\$3,994,776.80	\$3,751,530.15	\$3,751,530.15	\$243,246.65	1260	METROS CUADRADOS	1260	1197.00	95.00	
52	219751	ROO230302259300	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC	NOH BEC	\$ 4,914,170.74	\$4,899,222.38	\$4,899,222.38	\$4,899,222.38	\$4,899,222.38	\$1,469,766.71	\$1,469,766.71	\$3,429,456.07	1540	METROS CUADRADOS	1540	77.00	5.00	
53	180799	ROO230302253297	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR.	X HAZIL SUR	\$ 987,813.84	\$ 986,873.88	\$ 985,873.88	\$ 985,873.88	\$ 986,873.88	\$ 295,792.16	\$ 295,792.16	\$690,181.72	1717.5	METROS LINEALES	1717.5	85.87	5.00	
54	180870	ROO230302253307	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE YAXLEY.	YAXLEY	\$ 2,708,766.84	\$ 2,704,584.69	\$ 2,704,584.69	\$ 2,704,584.69	\$ 2,704,584.69	\$811,375.41	\$811,375.41	\$1,893,208.28	4972.8	METROS CUADRADOS	4972.8	2088.67	42.00	
55	181231	ROO230302253365	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR.	X HAZIL SUR	\$ 4,723,434.42	\$ 4,708,367.89	\$ 4,708,367.89	\$ 4,708,367.89	\$ 4,708,367.89	\$1,412,510.37	\$1,412,510.37	\$3,295,857.62	10992	METROS CUADRADOS	10992	989.28	9.00	
56	181402	ROO230302253407	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TRAPICH	TRAPICH	\$ 630,896.87	\$ 627,735.88	\$ 627,735.88	\$ 627,735.88	\$ 627,735.88	\$188,320.77	\$188,320.77	\$439,415.11	1078.6	METROS LINEALES	1078.6	97.07	9.00	
57	182414	ROO230302253543	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SEGUNDO.	SANTA ROSA SEGUNDO	\$ 310,866.12	\$ 308,175.08	\$ 308,175.08	\$ 308,175.08	\$ 308,175.08	\$92,452.82	\$92,452.82	\$215,722.56	450	METROS LINEALES	450	22.50	5.00	
58	182607	ROO230302253590	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA.	REFORMA AGRARIA	\$ 1,120,534.40	\$ 1,118,878.42	\$ 1,118,878.42	\$ 1,118,878.42	\$ 1,118,878.42	\$812,464.61	\$812,464.61	\$308,413.81	1505	METROS LINEALES	1505	1063.60	70.00	
59	182858	ROO230302253571	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE TRAPICH.	TRAPICH	\$ 3,358,760.81	\$ 3,354,194.00	\$ 3,354,194.00	\$ 3,354,194.00	\$ 3,354,194.00	\$2,033,563.00	\$2,033,563.00	\$1,320,611.00	7061.6	METROS CUADRADOS	7981.6	3891.72	45.00	
60	182810	ROO230302253597	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SEGUNDO	SANTA ROSA SEGUNDO	\$ 6,480,430.42	\$ 6,473,825.08	\$ 6,473,825.08	\$ 6,473,825.08	\$ 6,473,825.08	\$1,942,147.53	\$1,942,147.53	\$4,531,877.55	5253	METROS CUADRADOS	5253	2208.26	42.00	
61	182897	ROO230302253612	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE CANZEPCHE.	CANZEPCHE	\$ 3,314,509.02	\$ 3,306,630.80	\$ 3,306,630.80	\$ 3,306,630.80	\$ 3,306,630.80	\$1,907,761.93	\$1,907,761.93	\$1,398,866.87	8342.7	METROS CUADRADOS	8942.7	3337.08	40.00	
62	183142	ROO230302253653	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE TEPICH.	TEPICH	\$ 4,618,602.77	\$ 4,603,297.47	\$ 4,603,297.47	\$ 4,603,297.47	\$ 4,603,297.47	\$1,380,989.25	\$1,380,989.25	\$3,222,308.22	7648	METROS CUADRADOS	7648	1882.56	22.00	
63	183304	ROO230302253676	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DZULA.	DZULA	\$ 663,248.41	\$ 661,535.97	\$ 661,535.97	\$ 661,535.97	\$ 661,535.97	\$198,460.79	\$198,460.79	\$463,075.18	1113	METROS LINEALES	1113	222.80	20.00	
64	183308	ROO230302253677	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR.	SEÑOR	\$ 4,496,040.57	\$ 4,482,101.40	\$ 4,482,101.40	\$ 4,482,101.40	\$ 4,482,101.40	\$1,344,630.43	\$1,344,630.43	\$3,137,470.97	12163	METROS CUADRADOS	12163	2432.60	20.00	
65	183677	ROO230302253714	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CANZEPCHE.	CANZEPCHE	\$ 677,498.53	\$ 676,565.42	\$ 676,565.42	\$ 676,565.42	\$ 676,565.42	\$202,969.63	\$202,969.63	\$473,595.79	1127.4	METROS LINEALES	1127.4	56.37	5.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2023
CICLO: 2023
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



Techo Financiero: \$296'440,225

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								AVANCES FÍSICOS					Observaciones	
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
66	183775	ROO230302253728	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE DZULA.	DZULA	\$ 3,712,560.40	\$ 3,699,432.11	\$ 3,699,432.11	\$ 3,699,432.11	\$ 3,699,432.11	\$1,109,828.63	\$1,109,828.63	\$2,589,602.48	6714.5	METROS CUADRADOS	6714.5	2695.80	40.00	
67	184083	ROO230302253759	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ.	PRESIDENTE JUAREZ	\$ 5,294,075.89	\$ 5,276,252.95	\$ 5,276,252.95	\$ 5,276,252.95	\$ 5,276,252.95	\$2,728,733.26	\$2,728,733.26	\$2,547,516.09	7101.2	METROS CUADRADOS	7101.2	4047.70	57.00	
68	184103	ROO230302253767	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YAXLEY.	YAXLEY	\$ 468,611.78	\$ 468,278.67	\$ 468,278.67	\$ 468,278.67	\$ 468,278.67	\$139,883.60	\$139,883.60	\$326,395.07	777	METROS LINEALES	777	116.55	15.00	
69	184180	ROO230302253780	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE.	NARANJAL PONIENTE	\$ 3,631,524.12	\$ 3,622,157.10	\$ 3,622,157.10	\$ 3,622,157.10	\$ 3,622,157.10	\$1,086,647.13	\$1,086,647.13	\$2,535,506.97	4800	METROS CUADRADOS	4800	96.00	2.00	
70	184693	ROO230302253886	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR.	SEÑOR	\$ 1,173,823.34	\$ 1,166,122.38	\$ 1,166,122.38	\$ 1,166,122.38	\$ 1,166,122.38	\$349,836.71	\$349,836.71	\$816,285.67	1900.5	METROS LINEALES	1900.5	190.05	10.00	
71	185108	ROO230302253917	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEPICH.	TEPICH	\$ 734,476.03	\$ 733,452.78	\$ 733,452.78	\$ 733,452.78	\$ 733,452.78	\$220,035.83	\$220,035.83	\$513,416.95	1195	METROS LINEALES	1195	322.65	27.00	
72	185142	ROO230302253925	CONSTRUCCION DE CALLE DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE POLYUC	POLYUC	\$ 3,854,930.73	\$ 3,643,912.95	\$ 3,643,912.95	\$ 3,643,912.95	\$ 3,643,912.95	\$1,093,173.88	\$1,093,173.88	\$2,550,738.07	5632.9	METROS CUADRADOS	5632.9	506.90	9.00	
73	185811	ROO230302254020	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA COL. PLAN DE AYUTLA DE LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 10,861,269.13	\$ 10,842,786.90	\$ 10,842,786.90	\$ 10,842,786.90	\$ 10,842,786.90	\$6,735,538.18	\$6,735,538.18	\$4,107,248.72	13555	METROS CUADRADOS	13555	6908.40	48.00	
74	212577	ROO230302256150	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 4,000,000.00	\$ 3,981,064.83	\$ 3,981,064.83	\$ 3,981,064.83	\$ 3,981,064.83	\$1,194,319.45	\$1,194,319.45	\$2,786,745.38	1547	METROS LINEALES	1547	154.70	10.00	
75	232129	ROO230302261378	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA LAZARO CARDENAS AGEB 888.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 2,285,865.91	\$ 2,399,744.16	\$ 2,399,744.16	\$ 2,399,744.16	\$ 2,399,744.16	\$685,519.93	\$685,519.93	\$1,714,224.23	700	METROS CUADRADOS	958.95	95.89	10.00	
76	233247	ROO230302261588	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA RAFAEL EDGAR MELGAR AGEB 843.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 8,000,000.00	\$ 9,990,502.30	\$ 9,990,502.30	\$ 9,990,502.30	\$ 9,990,502.30	\$2,397,720.56	\$2,397,720.56	\$7,592,781.74	4234	METROS CUADRADOS	4234	381.06	9.00	
77	234291	ROO230302261802	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA CENTRO AGEB 434	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 15,000,000.00	\$ 18,742,637.92	\$ 18,742,637.92	\$ 18,742,637.92	\$ 18,742,637.92	\$4,498,233.09	\$4,498,233.09	\$14,244,404.83	7910.4	METROS CUADRADOS	8151.58	815.15	10.00	
78	50285	ROO230302265870	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS UNO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 1,084,530.00	\$ 1,084,669.60	\$ 1,084,669.60	\$ 1,084,669.60	\$ 1,084,669.60	\$ 1,084,669.60	\$ 1,084,669.60	\$0.00	408	PIEZAS	408	408.00	100.00	
79	51098	ROO230302265947	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DOS	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 1,236,200.00	\$ 1,232,094.00	\$ 1,232,094.00	\$ 1,232,094.00	\$ 1,232,094.00	\$ 1,232,094.00	\$ 1,232,094.00	\$0.00	167	PIEZAS	167	167.00	100.00	
80	51411	ROO230302265949	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS TRES	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 299,500.00	\$ 298,456.40	\$ 298,456.40	\$ 298,456.40	\$ 298,456.40	\$ 298,456.40	\$ 298,456.40	\$0.00	16	ESTUDIO DE PREINVERSION	16	16.00	100.00	
													17	PIEZAS	17	17.00	100.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2023
CICLO: 2023
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



Techo Financiero: \$296'440,225

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
81	51810	ROO230302265965	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS CUATRO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 341,200.00	\$ 339,474.00	\$ 339,474.00	\$ 339,474.00	\$ 339,474.00	\$ 339,474.00	\$ 339,474.00	\$ 0.00	59	PIEZAS	59	59.00	100.00	
82	52117	ROO230302265965	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE UNO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 2,376,220.00	\$ 2,372,428.52	\$ 2,372,428.52	\$ 2,372,428.52	\$ 2,372,428.52	\$ 2,372,428.52	\$ 2,372,428.52	\$ 0.00	102	COPUTADORAS	102	102.00	100.00	
													81	IMPRESORAS	81	81.00	100.00	
													4	PIEZAS	4	4.00	100.00	
83	52135	ROO230302265968	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE DOS	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 589,000.00	\$ 585,539.00	\$ 585,539.00	\$ 585,539.00	\$ 585,539.00	\$ 585,539.00	\$ 585,539.00	\$ 0.00	5	IMPRESORAS	5	5.00	100.00	
													132	PIEZAS	132	132.00	100.00	
84	260530	ROO230402278704	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 6,556,320.00	\$ 6,556,320.00	\$ 6,556,320.00	\$ 6,556,320.00	\$ 6,556,320.00	\$ 6,556,320.00	\$ 6,556,320.00	\$ 0.00	1	VEHICULOS	17	17.00	100.00	

ELABORÓ

 Lic. Jessie Joana May Torres
 Directora de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2023
CICLO: 2023 - PERIODO: TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)



NIVEL- EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ -	\$ -	
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO			1 - Gasto corriente
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO			1 - Gasto corriente
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO			2 - Gasto Inversion
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO			2- Gasto Inversion
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO			1 - Gasto corriente
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO			1 - Gasto corriente
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO			1 - Gasto corriente
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO			1 - Gasto corriente
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FISM	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO			2- Gasto Inversion

ELABORO

 Lc. Jessie Joana May Torres
 DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL






MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2023
CICLO: 2023 - PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

NIVEL- EJERCICIO DEL GASTO

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
Total del Programa Presupuestario	\$296,440,225.00	\$296,424,236.52	\$296,424,236.52	\$296,424,236.52	\$296,424,236.52	\$143,498,788.70	\$143,498,788.70	LOS RENDIMIENTOS Y REINTEGROS ESTARIAN REFLEJADOS PARA EL PROXIMO TRIMESTRE A REPORTAR
325 - Arrendamiento de equipo de transporte	\$7,982,666.64	\$6,556,320.00	\$6,556,320.00	\$6,556,320.00	\$6,556,320.00	\$6,556,320.00	\$6,556,320.00	
355- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
611-Edificación Habitacional	\$94,267,834.70	\$139,401,366.42	\$139,401,366.42	\$139,401,366.42	\$139,401,366.42	\$78,471,885.75	\$78,471,885.75	
612 - Edificación no habitacional	\$178,426,352.56	\$144,553,888.58	\$144,553,888.58	\$144,553,888.58	\$144,553,888.58	\$52,557,921.43	\$52,557,921.43	
293 - Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$1,249,192.40	\$1,249,192.40	\$1,249,192.40	\$1,249,192.40	\$1,249,192.40	\$1,249,192.40	
511 - Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,289,235.60	\$1,289,235.60	\$1,289,235.60	\$1,289,235.60	\$1,289,235.60	\$1,289,235.60	
515 - Equipo de computo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,973,337.52	\$2,973,337.52	\$2,973,337.52	\$2,973,337.52	\$2,973,337.52	\$2,973,337.52	
564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción	\$0.00	\$400,896.00	\$400,896.00	\$400,896.00	\$400,896.00	\$400,896.00	\$400,896.00	
799 - Otras erogaciones especiales	\$15,513,371.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

ELABORO

Lic. Jessie Joana May Torres
DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL





MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN 2023
CICLO: 2023-PERIDO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



NIVEL- EJERCICIO DEL GASTO

Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
			Total del Programa Presupuestario	\$75,413,027.00	\$75,240,918.21	\$75,240,918.21	\$75,240,918.21	\$72,763,186.91	\$72,763,186.91	\$72,763,186.91	
		1 - Gasto corriente	113- Sueldos base al personal permanente	\$22,685,323.05	\$20,554,951.66	\$20,554,951.66	\$20,554,951.66	\$20,554,951.66	\$20,554,951.66	\$20,554,951.66	
		1 - Gasto corriente	131- Primas por años de servicio efectivos prestados	\$685,800.00	\$690,950.00	\$690,950.00	\$690,950.00	\$690,950.00	\$690,950.00	\$690,950.00	
		1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratifi	\$3,754,320.06	\$6,332,904.97	\$6,332,904.97	\$6,332,904.97	\$6,332,904.97	\$6,332,904.97	\$6,332,904.97	
		1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	\$733,896.00	\$986,671.60	\$986,671.60	\$986,671.60	\$986,671.60	\$986,671.60	\$986,671.60	
		1 - Gasto corriente	141 - Aportaciones de seguridad social	\$2,676,667.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	\$0.00	\$185,717.25	\$185,717.25	\$185,717.25	\$185,717.25	\$185,717.25	\$185,717.25	
		1 - Gasto corriente	151 - cuotas para el fondo de ahorro y fondo de traba	\$0.00	\$4,897,660.18	\$4,897,660.18	\$4,897,660.18	\$4,897,660.18	\$4,897,660.18	\$4,897,660.18	
		1 - Gasto corriente	154 - Prestaciones contractuales	\$106,200.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	\$102,600.00	
		1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y economicas	\$2,170,507.20	\$1,832,812.00	\$1,832,812.00	\$1,832,812.00	\$1,832,812.00	\$1,832,812.00	\$1,832,812.00	
		1 - Gasto corriente	171 - Estimulos	\$626,190.00	\$685,783.00	\$685,783.00	\$685,783.00	\$685,783.00	\$685,783.00	\$685,783.00	
		1 - Gasto corriente	272 - Prendas de seguridad y proteccion	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	
		2 - Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad publica	\$0.00	\$440,599.17	\$440,599.17	\$440,599.17	\$440,599.17	\$440,599.17	\$440,599.17	
		1 - Gasto corriente	297 - Refacciones y accesorios menores de oficina	\$0.00	\$18,293.20	\$18,293.20	\$18,293.20	\$18,293.20	\$18,293.20	\$18,293.20	
		1 - Gasto corriente	311- Energia eletrica	\$27,571,200.97	\$27,580,618.61	\$27,580,618.61	\$27,580,618.61	\$25,102,887.31	\$25,102,887.31	\$25,102,887.31	
		2 - Gasto corriente	337 - Servicios de proteccion y seguridad	\$0.00	\$383,528.32	\$383,528.32	\$383,528.32	\$383,528.32	\$383,528.32	\$383,528.32	
		1 - Gasto corriente	341- servicios financieros y bancarios	\$121.80	\$2,211.54	\$2,211.54	\$2,211.54	\$2,211.54	\$2,211.54	\$2,211.54	
		1 - Gasto corriente	372 - Pasajes terrestres	\$409,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1 - Gasto corriente	375- Viaticos en el pais	\$104,360.00	\$585,025.00	\$585,025.00	\$585,025.00	\$585,025.00	\$585,025.00	\$585,025.00	
		1 - Gasto corriente	511 - Muebles de oficina y estanteria	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1 - Gasto corriente	541 - Automoviles y camiones	\$2,894,000.00	\$3,736,360.00	\$3,736,360.00	\$3,736,360.00	\$3,736,360.00	\$3,736,360.00	\$3,736,360.00	
		1 - Gasto corriente	551 - Equipo de defensa y seguridad	\$5,150,000.00	\$6,007,891.71	\$6,007,891.71	\$6,007,891.71	\$6,007,891.71	\$6,007,891.71	\$6,007,891.71	
		1 - Gasto corriente	567 - Herramientas y maquinas-herramienta	\$0.00	\$199,520.00	\$199,520.00	\$199,520.00	\$199,520.00	\$199,520.00	\$199,520.00	
		1 - Gasto corriente	569 - Otros equipos	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		1 - Gasto corriente	799 - Otras erogaciones especiales	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Ellaforó
Lic. Jessie Johana May Torres
 Directora de Planeacion Municipal

