




UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.
A 11 de Julio del 2024

Dependencia Municipal: Planeación Municipal
Referencia: Administrativa
No. de Oficio: DPM/0176/2024

Asunto: Envío del Destino-Ejercicio del Gasto 2024.
Ciclo: 2024-Periodo: Segundo Trimestre (Abril-Junio)

Lic. Eugenio Segura Vázquez
Secretario de Finanzas y Planeación
Presente:

SEFIPLAN
12 JUL 2024
DESPACHO DEL C. SECRETARIO
RECIBIDO

En base a los lineamientos para informar sobre los recursos Federales Transferidos a las entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33, y en referencia a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 56, 57, 58, 68, 70, 71, 72, 79, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Me permito informarle que ya se han capturado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) los avances en Ejercicio y Destino de Gasto del Segundo Trimestre 2024 y el Informe Definitivo 2023, de igual forma adjunto los reportes de proyectos del FAISMUN Y FORTAMUN.

Nivel Destino del Gasto:

- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2023 Inf def, 2024

Nivel de Ejercicio del Gasto:

- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2023 Inf def, 2024
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2023 Inf def, 2024

Sin otro particular, agradeciendo de antemano, le envío un cordial saludo y pase un buen día.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE INVERSION PUBLICA

RECIBIDO
12 JUL 2024
12:33pm y

Lic. Jessie Joana May Torres
Directora de Planeación Municipal

DIRECCION DE PLANEACION
GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO EN TRANSFORMACION

Recibido: Alejandro...
12-JULIO-2024
SECRETARÍA

- C.c.p. - Ing. Elvies Cabrera Cruz. - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública. - Para su conocimiento.
 - C.c.p. - Lic. Reyna Arceo Rosado. - Secretaria de la contraloría del Estado. - Para su conocimiento.
 - C.c.p. - Lic. Arturo Emiliano Abreau Marin. - Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo En El Estado de Quintana Roo. Para su conocimiento
 - C.c.p. - Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís. - Presidenta Municipal. - Para su conocimiento.
 - C.c.p. - Lic. Hernán de Jesús Poot Chan. - Secretario de Hacienda Municipal. - Para su conocimiento.
 - C.c.p. - Lic. Denise Wendolyn Arana Cohuo. - Contralor Municipal. - Para su conocimiento
 - C.c.p. - Ing. Apolinar Acosta Guzmán. - Director de Obras Públicas. - Para su conocimiento
- Jjmt/mca

12 JUL 2024

RECIBIDO

DELEGACION QUINTANA ROO





MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024
CICLO: 2024
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
 2021 - 2024


Techo Financiero: \$306'302,163.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS				Observaciones		
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada		Avance de Meta	% Avance
1	14618	ROO240102343879	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA	TIXCACAL GUARDIA	\$2,316,754.85	\$2,316,754.85	\$2,316,754.85	\$2,313,118.46	\$2,313,118.46	\$693,935.54	\$693,935.54	700	METROS CUADRADOS	700	70.00	10.00	
2	15245	ROO240102343943	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SEGUNDO	SANTA ROSA SEGUNDO	\$2,316,754.86	\$2,316,754.86	\$2,316,754.86	\$2,316,754.86	\$2,316,754.86	\$695,026.46	\$695,026.46	700	METROS CUADRADOS	700	70.00	10.00	
3	15385	ROO240102343971	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TUZIC	TUZIC	\$2,316,754.85	\$2,316,754.85	\$2,316,754.85	\$2,316,754.85	\$2,316,754.85	\$695,026.46	\$695,026.46	700	METROS CUADRADOS	700	70.00	10.00	
4	15257	ROO240102343946	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE TABI	TABI	\$1,737,566.42	\$1,737,566.42	\$1,737,566.42	\$1,726,429.27	\$1,726,429.27	\$517,926.78	\$517,926.78	525	METROS CUADRADOS	525	52.50	10.00	
5	15377	ROO240102343966	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS	CHUNHUAS	\$2,895,943.56	\$2,895,943.56	\$2,895,943.56	\$2,884,806.43	\$2,884,806.43	\$865,441.93	\$865,441.93	875	METROS CUADRADOS	875	210.00	24.00	
6	16336	ROO240102344116	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA	FILOMENO MATA	\$1,737,566.43	\$1,737,566.43	\$1,737,566.43	\$1,733,834.84	\$1,733,834.84	\$520,150.39	\$520,150.39	525	METROS CUADRADOS	525	52.50	10.00	
7	16483	ROO240102344130	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE KAMPOCOLCHE	KAMPOCOLCHE	\$2,895,943.57	\$2,895,943.57	\$2,895,943.57	\$2,892,211.78	\$2,892,211.78	\$867,663.53	\$867,663.53	875	METROS CUADRADOS	875	87.50	10.00	
8	15477	ROO240102343990	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB	PETCACAB	\$3,475,132.30	\$3,475,132.30	\$3,475,132.30	\$3,473,246.82	\$3,473,246.82	\$1,041,974.05	\$1,041,974.05	1050	METROS CUADRADOS	1050	105.00	10.00	
9	15479	ROO240102343991	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE POLINKIN	POLINKIN	\$1,390,052.91	\$1,390,052.91	\$1,390,052.91	\$1,388,167.43	\$1,388,167.43	\$416,450.23	\$416,450.23	420	METROS CUADRADOS	420	42.00	10.00	
10	15246	ROO240102343944	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMERA PARTE	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,633,509.72	\$4,633,509.72	\$4,633,509.72	\$4,610,154.86	\$4,610,154.86	\$1,383,046.46	\$1,383,046.46	1400	METROS CUADRADOS	1400	70.00	5.00	
11	15309	ROO240102343957	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO SEGUNDA PARTE	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,633,509.72	\$4,633,509.72	\$4,633,509.72	\$4,613,861.94	\$4,613,861.94	\$1,384,158.59	\$1,384,158.59	1400	METROS CUADRADOS	1400	70.00	5.00	
12	168863	ROO240202393538	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	\$3,919,196.50	\$3,919,196.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	138	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	138	0.00	0.00	
13	169624	ROO240202393710	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ	PRESIDENTE JUAREZ	\$5,878,794.77	\$5,878,794.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	207	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	207	0.00	0.00	
14	172899	ROO240202394427	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE	NARANJAL PONIENTE	\$5,878,794.77	\$5,878,794.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	207	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	207	0.00	0.00	
15	173024	ROO240202394465	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PONIENTE	SANTA MARIA PONIENTE	\$3,919,196.50	\$3,919,196.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	138	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	138	0.00	0.00	
16	173148	ROO240202394502	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA	DZOYOLA	\$4,898,990.46	\$4,898,990.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	172.5	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	172.5	0.00	0.00	
17	173233	ROO240202394537	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE - 173233	SAN FRANCISCO AKE	\$1,959,598.28	\$1,959,598.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	69	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	69	0.00	0.00	
18	15378	ROO240102343967	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POLYUC	POLYUC	\$5,878,794.78	\$5,878,794.78	\$5,878,794.78	\$5,861,804.90	\$5,861,804.90	\$1,758,541.47	\$1,758,541.47	231.6	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	231.6	23.16	10.00	
19	15626	ROO240102344010	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZULA	DZULA	\$4,898,995.65	\$4,898,995.65	\$4,898,995.65	\$4,882,005.77	\$4,882,005.77	\$1,464,601.73	\$1,464,601.73	193	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	193	19.30	10.00	

8



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024
CICLO: 2024
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)



H. AYUNTAMIENTO DE
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 2021 - 2024

Techo Financiero: \$306'302,163.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				Observaciones	
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
20	173518	ROO240202394630	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES	TRES REYES	\$1,959,598.27	\$1,959,598.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	69	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	69	0.00	0.00	
21	173328	ROO240202394586	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BETANIA	BETANIA	\$3,919,196.50	\$3,919,196.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	138	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	138	0.00	0.00	
22	16540	ROO240102344139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANKABDZ ONOT	KANKABDZ ONOT	\$1,959,598.28	\$1,959,598.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	77.2	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	77.2	0.00	0.00	
23	169994	ROO240202393086	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO NORTE	SAN ANTONIO NUEVO NORTE	\$1,900,810.34	\$1,900,810.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	69	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	69	0.00	0.00	
24	16287	ROO240102344112	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS	SAN ANDRES	\$3,919,196.50	\$3,919,196.50	\$3,919,196.50	\$3,901,897.33	\$3,801,897.33	\$1,170,569.20	\$1,170,569.20	154.4	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	154.4	15.44	10.00	
25	16405	ROO240102344119	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPCHEN	KOPCHEN	\$3,919,196.49	\$3,919,196.49	\$3,919,196.49	\$3,901,897.32	\$3,801,897.32	\$1,170,569.20	\$1,170,569.20	154.4	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	154.4	15.44	10.00	
26	167341	ROO240202393178	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA - 167341	DE LA NORIA	\$2,939,397.41	\$2,939,397.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	103.5	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	103.5	0.00	0.00	
27	188096	ROO240202393372	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 188096	FRANCISCO I MADERO	\$2,939,397.40	\$2,939,397.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	103.5	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	103.5	0.00	0.00	
28	15470	ROO240102343987	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO	TIHOSUCO	\$5,878,794.77	\$5,878,794.77	\$5,878,794.77	\$5,848,869.99	\$5,848,869.99	\$1,754,661.00	\$1,754,661.00	231.6	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	231.6	46.32	20.00	
29	15657	ROO240102344013	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC	NOH BEC	\$5,878,794.77	\$5,878,794.77	\$5,878,794.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	231.6	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	231.6	0.00	0.00	
30	16290	ROO240102344113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPICH	TEPICH	\$5,878,794.77	\$5,878,794.77	\$5,878,794.77	\$5,857,183.19	\$5,857,183.19	\$1,757,154.96	\$1,757,154.96	231.6	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	231.6	23.16	10.00	
31	16578	ROO240102344147	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR	SEÑOR	\$5,878,794.77	\$5,878,794.77	\$5,878,794.77	\$5,854,891.78	\$5,854,891.78	\$1,756,467.53	\$1,756,467.53	231.6	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	231.6	69.48	30.00	
32	16887	ROO240102344187	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHU B	CHUNHUHU B	\$5,878,794.77	\$5,878,794.77	\$5,878,794.77	\$5,849,164.47	\$5,849,164.47	\$1,754,749.34	\$1,754,749.34	231.6	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	231.6	23.16	10.00	
33	18589	ROO240102344481	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL	RAMONAL	\$4,898,995.66	\$4,898,995.66	\$4,898,995.66	\$4,865,964.80	\$4,865,964.80	\$1,459,789.44	\$1,459,789.44	193	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	193	57.90	30.00	
34	67061	ROO240202367379	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO	TIHOSUCO	\$7,998,177.50	\$7,998,177.50	\$7,998,177.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	38277	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	38277	0.00	0.00	
36	73640	ROO240202368633	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	SAN RAMON	\$5,302,314.56	\$5,302,314.56	\$5,302,314.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	712.14	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	712.14	0.00	0.00	

g



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024
CICLO: 2024
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)



Techo Financiero: \$306'302,163.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				Observaciones	
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
36	50457	ROO240202382582	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE HOBOMPICH	HOBOMPICH	\$1,905,071.39	\$1,905,071.39	\$1,905,071.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	845	METROS LINEALES	845	0.00	0.00	
37	23864	ROO240202355843	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SILVERIO	SAN SILVERIO	\$5,321,004.29	\$5,321,004.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	0.00	0.00	
38	52082	ROO240202363057	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH	TEPICH	\$7,582,319.51	\$7,582,319.51	\$7,582,319.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1620	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	1620	0.00	0.00	
39	51855	ROO240202362300	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE X PICHIL	X PICHIL	\$7,999,996.32	\$7,999,996.32	\$7,999,996.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1620	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	1620	0.00	0.00	
40	52419	ROO240202363165	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA CECILIO CHI	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$6,999,999.84	\$6,999,999.84	\$6,999,999.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1100.9	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	1100.9	0.00	0.00	
41	50263	ROO240202362501	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA	LAGUNA KANA	\$3,718,381.36	\$3,718,381.36	\$3,718,381.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1320	METROS LINEALES	1320	0.00	0.00	
42	24211	ROO240202356757	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE YALCHÉN	YALCHEN	\$5,332,789.77	\$5,332,789.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	712.14	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	712.14	0.00	0.00	
43	50889	ROO240202362017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$11,893,680.61	\$11,893,680.61	\$11,893,680.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	19899	METROS CUADRADOS	19899	1989.90	10.00	
44	23157	ROO240202356717	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA	REFORMA AGRARIA	\$5,344,701.75	\$5,344,701.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	0.00	0.00	
45	143003	ROO240202388001	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA AMALIA - 143003	SANTA AMALIA	\$2,414,272.55	\$2,414,272.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24	PIEZAS	24	0.00	0.00	
46	19501	ROO240102344619	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TUZIC	TUZIC	\$338,866.35	\$338,866.35	\$338,866.35	\$337,179.43	\$337,179.43	\$101,153.83	\$101,153.83	1	METROS LINEALES	1	0.05	5.00	
47	19733	ROO240102344654	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUÁREZ	PRESIDENTE JUAREZ	\$338,866.35	\$338,866.35	\$338,866.35	\$337,179.43	\$337,179.43	\$101,153.83	\$101,153.83	1	PIEZAS	1	0.05	5.00	
48	19968	ROO240102344691	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZULÁ	DZULA	\$338,866.35	\$338,866.35	\$338,866.35	\$337,179.43	\$337,179.43	\$101,153.83	\$101,153.83	1	PIEZAS	1	0.05	5.00	
49	18483	ROO240102344446	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$3,028,350.71	\$3,028,350.71	\$3,028,350.71	\$3,014,979.03	\$3,014,979.03	\$904,493.71	\$904,493.71	9	PIEZAS	9	1.08	12.00	
50	19491	ROO240102344616	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS	SAN LUIS	\$3,041,510.96	\$3,041,510.96	\$3,041,510.96	\$3,020,334.26	\$3,020,334.26	\$906,100.28	\$906,100.28	1265	METROS LINEALES	1265	328.90	26.00	
51	18192	ROO240102344393	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,025,840.08	\$1,025,840.08	\$1,025,840.08	\$1,004,995.15	\$1,004,995.15	\$301,498.55	\$301,498.55	1690.8	METROS LINEALES	1690.8	0.00	0.00	
52	20012	ROO240102344700	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UH MAY	UH MAY	\$1,034,078.94	\$1,034,078.94	\$1,034,078.94	\$1,029,859.42	\$1,029,859.42	\$308,897.83	\$308,897.83	1100	METROS LINEALES	1100	880.00	80.00	
53	20058	ROO240102344710	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TAC CHIVO	TAC CHIVO	\$743,579.95	\$743,579.95	\$743,579.95	\$712,408.50	\$712,408.50	\$213,722.55	\$213,722.55	800	METROS LINEALES	800	0.00	0.00	
54	20378	ROO240102344747	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH VERACRUZ	CHANCAH VERACRUZ	\$1,018,481.21	\$1,018,481.21	\$1,018,481.21	\$998,896.85	\$998,896.85	\$299,669.05	\$299,669.05	1100	METROS LINEALES	1100	0.00	0.00	
55	20533	ROO240102344774	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ANDRÉS QUINTANA ROO	ANDRES QUINTANA ROO	\$843,148.09	\$843,148.09	\$843,148.09	\$822,558.40	\$822,558.40	\$246,767.52	\$246,767.52	900	METROS LINEALES	900	0.00	0.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024
CICLO: 2024
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)



H. AYUNTAMIENTO DE
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 2021 - 2024

Techo Financiero: \$306'302,163.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				Observaciones		
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada		Avance de Meta	% Avance
86	20534	ROO240102344775	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR	X HAZIL SUR	\$1,041,596.19	\$1,041,596.19	\$1,041,596.19	\$1,031,982.86	\$1,031,982.86	\$309,594.86	\$309,594.86	1100	METROS LINEALES	1100	0.00	0.00	
87	21103	ROO240102344888	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA FRANCISCO MAY	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$7,891,456.03	\$7,891,456.03	\$7,891,456.03	\$7,853,542.98	\$7,853,542.98	\$2,356,062.89	\$2,356,062.89	1764	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	1764	405.72	23.00	
88	28594	ROO240102345668	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC	NOH BEC	\$8,558,341.70	\$8,558,341.70	\$8,558,341.70	\$8,536,730.52	\$8,536,730.52	\$2,561,019.16	\$2,561,019.16	3623	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	3623	724.60	20.00	
89	25659	ROO240102345516	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA LAZARO CÁRDENAS	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$5,562,569.53	\$5,562,569.53	\$5,562,569.53	\$5,529,601.60	\$5,529,601.60	\$1,858,880.48	\$1,858,880.48	712.14	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	712.14	106.82	15.00	
90	26347	ROO240102345629	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB	CHUNHUHUB	\$4,130,209.79	\$4,130,209.79	\$4,130,209.79	\$4,110,313.75	\$4,110,313.75	\$1,233,094.13	\$1,233,094.13	3000	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	3000	240.00	8.00	
91	20460	ROO240102344763	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA JUAN BAUTISTA VEGA	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,427,993.91	\$4,427,993.91	\$4,427,993.91	\$4,419,813.22	\$4,419,813.22	\$2,492,153.85	\$2,492,153.85	2247.2	METROS CUADRADOS	2247.2	224.72	10.00	
92	20357	ROO240102344744	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR.	X HAZIL SUR	\$4,279,908.71	\$4,279,908.71	\$4,279,908.71	\$4,264,534.51	\$4,264,534.51	\$1,279,360.36	\$1,279,360.36	6705.6	METROS CUADRADOS	6705.6	3017.52	45.00	
93	21007	ROO240102344860	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE TAC CHIVO.	TAC CHIVO	\$2,699,769.22	\$2,699,769.22	\$2,699,769.22	\$2,669,935.67	\$2,669,935.67	\$800,980.70	\$800,980.70	3390	METROS CUADRADOS	3390	339.00	10.00	
94	21339	ROO240102344919	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH VERACRUZ	CHANCAH VERACRUZ	\$4,526,385.60	\$4,526,385.60	\$4,526,385.60	\$4,503,937.19	\$4,503,937.19	\$1,351,181.15	\$1,351,181.15	7038.9	METROS CUADRADOS	7038.9	703.89	10.00	
95	21594	ROO240102344941	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE ANDRES QUINTANA ROO	ANDRES QUINTANA ROO	\$4,195,075.02	\$4,195,075.02	\$4,195,075.02	\$4,174,713.39	\$4,174,713.39	\$1,252,414.02	\$1,252,414.02	6372.6	METROS CUADRADOS	6372.6	0.00	0.00	
96	22351	ROO240102345015	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$12,009,511.42	\$12,009,511.42	\$12,009,511.42	\$11,983,783.45	\$11,983,783.45	\$3,595,135.03	\$3,595,135.03	15217	METROS CUADRADOS	15217	3043.40	20.00	
97	25205	ROO240102345437	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESO COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE UH MAY	UH MAY	\$5,601,511.99	\$5,601,511.99	\$5,601,511.99	\$5,585,015.16	\$5,585,015.16	\$1,675,504.55	\$1,675,504.55	7414.8	METROS CUADRADOS	7414.8	2965.92	40.00	
98	37232	ROO240202358946	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,410,000.00	\$4,410,000.00	\$4,410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	VEHICULOS	17	1.70	10.00	

ELABORÓ

 Lic. Jessalí Ojeda May Torres
 Directora de Planeación Municipal

