



GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO** 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024
CICLO: 2025
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Techo Financiero: \$306'302,163.00

DESCRIPCION DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
1	15246	ROO240102343944	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMERA PARTE	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,633,509.72	\$4,610,154.86	\$4,610,154.86	\$4,610,154.86	\$4,610,154.86	\$4,610,154.86	\$4,610,154.86	1400	METROS CUADRADOS	1402.2	1402.20	100.00	
2	15309	ROO240102343957	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO SEGUNDA PARTE	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,633,509.72	\$4,613,861.94	\$4,613,861.94	\$4,613,861.94	\$4,613,861.94	\$4,613,861.94	\$4,613,861.94	1400	METROS CUADRADOS	1400.00	1400.00	100.00	
3	168863	ROO240202393538	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	\$3,919,196.50	\$3,915,125.19	\$3,915,125.19	\$3,915,125.19	\$3,915,125.19	\$3,915,125.19	\$3,915,125.19	138	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	138	138.00	100.00	
4	169624	ROO240202393710	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ	PRESIDENTE JUAREZ	\$5,878,794.77	\$5,874,723.46	\$5,874,723.46	\$5,874,723.46	\$5,874,723.46	\$5,874,723.46	\$5,874,723.46	207	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	207	207.00	100.00	
5	172899	ROO240202394427	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE	NARANJAL PONIENTE	\$5,878,794.77	\$5,873,516.00	\$5,873,516.00	\$5,873,516.00	\$5,873,516.00	\$5,873,516.00	\$5,873,516.00	207	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	207	207.00	100.00	
6	173024	ROO240202394465	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PONIENTE	SANTA MARIA PONIENTE	\$3,919,196.50	\$3,913,917.77	\$3,913,917.77	\$3,913,917.77	\$3,913,917.77	\$3,913,917.77	\$3,913,917.77	138	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	138	138.00	100.00	
7	173148	ROO240202394502	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA	DZOYOLA	\$4,898,990.46	\$4,893,358.85	\$4,893,358.85	\$4,893,358.85	\$4,893,358.85	\$4,893,358.85	\$4,893,358.85	172.5	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	172.5	172.50	100.00	
8	173233	ROO240202394537	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE	SAN FRANCISCO AKE	\$1,959,598.28	\$1,953,966.67	\$1,953,966.67	\$1,953,966.67	\$1,953,966.67	\$1,953,966.67	\$1,953,966.67	69	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	69	69.00	100.00	
9	15378	ROO240102343967	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE POLYUC	POLYUC	\$5,878,794.78	\$5,861,804.90	\$5,861,804.90	\$5,861,804.90	\$5,861,804.90	\$5,861,804.90	\$5,861,804.90	231.6	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	231.6	231.60	100.00	
10	15626	ROO240102344010	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZULA	DZULA	\$4,898,995.65	\$4,882,005.77	\$4,882,005.77	\$4,882,005.77	\$4,882,005.77	\$4,882,005.77	\$4,882,005.77	193	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	193	193.00	100.00	
11	173518	ROO240202394630	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES	TRES REYES	\$1,959,598.27	\$1,955,161.34	\$1,955,161.34	\$1,955,161.34	\$1,955,161.34	\$1,955,161.34	\$1,955,161.34	69	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	69	69.00	100.00	
12	173328	ROO240202394566	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BETANIA	BETANIA	\$3,919,196.50	\$3,914,759.57	\$3,914,759.57	\$3,914,759.57	\$3,914,759.57	\$3,914,759.57	\$3,914,759.57	138	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	138	138.00	100.00	
13	16540	ROO240102344139	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANKABDZONOT	KANKABDZONOT	\$1,959,598.28	\$1,966,361.69	\$1,966,361.69	\$1,966,361.69	\$1,966,361.69	\$1,966,361.69	\$1,966,361.69	77.2	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	54.04	54.04	100.00	
14	166994	ROO240202393088	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO NORTE	SAN ANTONIO NUEVO NORTE	\$1,900,810.34	\$1,930,204.31	\$1,930,204.31	\$1,930,204.31	\$1,930,204.31	\$1,930,204.31	\$1,930,204.31	69	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	100.36	100.36	100.00	
15	167341	ROO240202393178	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA	DE LA NORIA	\$2,939,397.41	\$2,936,135.39	\$2,936,135.39	\$2,936,135.39	\$2,936,135.39	\$2,936,135.39	\$2,936,135.39	103.5	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	103.5	103.5	100.00	
16	168096	ROO240202393372	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO	\$2,939,397.40	\$2,936,135.38	\$2,936,135.38	\$2,936,135.38	\$2,936,135.38	\$2,936,135.38	\$2,936,135.38	103.5	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	103.5	103.5	100.00	





MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024
CICLO: 2025
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



Techo Financiero: \$306'302,163.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
17	15470	ROO240102343987	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO	TIHOSUCO	\$5,878,794.77	5,848,869.99	5,848,869.99	\$5,848,869.99	\$5,848,869.99	\$5,848,869.99	\$5,848,869.99	231.6	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	231.6	231.60	100.00	
18	15657	ROO240102344013	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC	NOH BEC	\$5,878,794.77	5,859,604.80	5,859,604.80	5,859,604.80	5,859,604.80	5,859,604.80	5,859,604.80	231.6	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	231.6	231.60	100.00	
19	16578	ROO240102344147	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR	SEÑOR	\$5,878,794.77	7,025,873.63	7,025,873.63	7,025,873.63	7,025,873.63	7,025,873.63	7,025,873.63	231.6	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	277.92	277.92	100.00	
20	16687	ROO240102344167	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB	CHUNHUHUB	\$5,878,794.77	7,018,997.35	7,018,997.35	7,018,997.35	7,018,997.35	7,018,997.35	7,018,997.35	231.6	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	277.92	277.92	100.00	
21	67061	ROO240202367379	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO	TIHOSUCO	\$7,998,177.50	\$9,661,210.39	\$9,661,210.39	\$9,661,210.39	\$9,661,210.39	\$9,661,210.39	\$9,661,210.39	38277	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	38277.17	38277.17	100.00	
22	73640	ROO240202368633	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	SAN RAMON	\$5,302,314.56	\$5,299,031.12	\$5,299,031.12	\$5,299,031.12	\$5,299,031.12	\$5,299,031.12	\$5,299,031.12	712.14	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	712.14	712.14	100.00	
23	23864	ROO240202355843	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SILVERIO	SAN SILVERIO	\$5,321,004.29	\$5,316,652.87	\$5,316,652.87	\$5,316,652.87	\$5,316,652.87	\$5,316,652.87	\$5,316,652.87	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	676.53	95.00	
24	52092	ROO240202363057	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPICH	TEPICH	\$7,562,319.51	8,695,832.86	8,695,832.86	8,695,832.86	8,695,832.86	8,695,832.86	8,695,832.86	1620	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	3200.36	3200.36	100.00	
25	51655	ROO240202362300	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE X PICHIL	X PICHIL	\$7,999,996.32	8,365,107.07	8,365,107.07	8,365,107.07	8,365,107.07	8,365,107.07	8,365,107.07	1620	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	1868.85	1868.85	100.00	
26	52419	ROO240202363165	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA CECILIO CHI	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$6,999,999.84	6,954,112.32	6,954,112.32	6,954,112.32	6,954,112.32	6,954,112.32	6,954,112.32	1100.9	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	1200	1200.00	100.00	
27	50263	ROO240202362501	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA	LAGUNA KANA	\$3,718,381.36	3,698,477.24	3,698,477.24	3,698,477.24	3,698,477.24	3,698,477.24	3,698,477.24	1320	METROS LINEALES	1320	1320.00	100.00	
28	24211	ROO240202356767	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE YALCHEN	YALCHEN	\$5,332,789.77	\$5,322,313.86	\$5,322,313.86	\$5,322,313.86	\$5,322,313.86	\$5,322,313.86	\$5,322,313.86	712.14	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION	712.14	712.14	100.00	
29	50669	ROO240202362017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$11,693,680.61	11,658,589.60	11,658,589.60	11,658,589.60	11,658,589.60	11,658,589.60	11,658,589.60	19899	METROS CUADRADOS	20529.9	20529.9	100.00	
30	372160	ROO240402459162	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA Y PLAN DE AYUTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$8,790,231.89	8,790,231.89	8,790,231.89	8,790,231.89	8,790,231.89	8,790,231.89	8,790,231.89	14297	METROS CUADRADOS	14297.4	14297.4	100.00	
31	374137	ROO240402459791	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, JESUS MARTINEZ ROSS, CONSTITUYENTES Y LAZARO CARDENAS	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$7,636,885.45	7,636,885.45	7,636,885.45	7,636,885.45	7,636,885.45	7,636,885.45	7,636,885.45	12429	METROS CUADRADOS	12429	12429	100.00	
32	374722	ROO240402460019	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, JESUS MARTINEZ ROSS, CONSTITUYENTES Y LAZARO CÁRDENAS	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,035,688.08	\$1,035,688.08	\$1,035,688.08	\$1,035,688.08	\$1,035,688.08	\$1,035,688.08	\$1,035,688.08	931	METROS LINEALES	931	931	100.00	



GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO 2024 - 2027


MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024
CICLO: 2025
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Techo Financiero: \$306'302,163.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
33	374784	ROO240402460049	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA Y PLAN DE AYUTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,280,432.04	\$1,280,432.04	\$1,280,432.04	\$1,280,432.04	\$1,280,432.04	\$1,280,432.04	\$1,280,432.04	1150	METROS LINEALES	1150	1150	100.00	
34	20378	ROO240102344747	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH VERACRUZ	CHANCAH VERACRUZ	\$1,018,481.21	471,285.08	471,285.08	471,285.08	471,285.08	471,285.08	471,285.08	1100	METROS LINEALES	480	480.00	100.00	
35	20533	ROO240102344774	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ANDRÉS QUINTANA ROO	ANDRÉS QUINTANA ROO	\$843,148.09	822,558.40	822,558.40	822,558.40	822,558.40	822,558.40	822,558.40	900	METROS LINEALES	900	900.00	100.00	
36	20534	ROO240102344775	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR	X HAZIL SUR	\$1,041,596.19	1,031,982.86	1,031,982.86	1,031,982.86	1,031,982.86	1,031,982.86	1,031,982.86	1100	METROS LINEALES	1100	1100.00	100.00	
37	21594	ROO240102344941	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE ANDRÉS QUINTANA ROO	ANDRÉS QUINTANA ROO	\$4,195,075.02	4,174,713.39	4,174,713.39	4,174,713.39	4,174,713.39	4,174,713.39	4,174,713.39	6372.6	METROS CUADRADOS	6372.6	6372.60	100.00	
38	22351	ROO240102345015	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$12,009,511.42	11,983,783.45	11,983,783.45	\$11,983,783.45	\$11,983,783.45	\$11,983,783.45	\$11,983,783.45	15217	METROS CUADRADOS	15217.2	15217.20	100.00	

ELABORÓ

Lic. Jessie Joani May Torres
Directora de Planeacion Municipal