

	Reportes Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Quintana Roo	3	1	12

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Operadora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones				
								Programa Fondo Común - Operativa	Banco				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado Anteriormente	Comprometido	Desagotado	Ejercido	Pagado		% Avance	Balotaje	Unidad de Medida	Publicada
8001.71.70200918.490	Construcción De Camino Con Pisos De Alcantara Para Llegar Chuchubut	390	Quezasa Res	Edgar Carrillo Parillo	Chuchubut	Urbano	Subsidios	03.12 Fondo para el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	23-Financiamos Salarios y honorarios	MUNICIPIO DE ELUR CABELLO PUEBLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,482,711	\$1,482,711	\$1,482,711	\$1,482,711	\$1,482,711	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Resumen DE EJERCICIOS LA CANTIDAD DE 7.882.211 / FOLIO 1.A IMPORTE DE MENOS COMPROMISO A DEMAS / PAGARE SU TIEMPO Para el siguiente mes.
8001.71.70200901.122	Rehabilitación de Caminos de Tierra con Pavimento de Cemento	391	Quezasa Res	Edgar Carrillo Parillo	Chuchubut	Urbano	Subsidios	03.12 Fondo para el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	23-Financiamos Salarios y honorarios	MUNICIPIO DE ELUR CABELLO PUEBLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$790,447	\$790,447	\$790,447	\$790,447	\$790,447	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Resumen DE EJERCICIOS LA CANTIDAD DE 7.123.93 / FOLIO 1.A IMPORTE DE MENOS COMPROMISO A DEMAS / PAGARE SU TIEMPO Para el siguiente mes.
8001.71.70200901.001	Reemplazamiento De Cables De La Línea de Alta Tensión	389	Quezasa Res	Edgar Carrillo Parillo	Nah. Esc	Rural	Subsidios	03.12 Fondo para el Mejoramiento de la Infraestructura Urbana y Municipal	23-Financiamos Salarios y honorarios	MUNICIPIO DE ELUR CABELLO PUEBLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,800,000	\$1,976,163	\$1,976,163	\$1,976,163	\$1,976,163	\$1,976,163	100.00	50	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Resumen DE EJERCICIOS LA CANTIDAD DE 1.836.95 / FOLIO 1.A IMPORTE DE MENOS COMPROMISO A DEMAS / PAGARE SU TIEMPO Para el siguiente mes.