
	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Quintana Roo	2	1	11

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo
ROO14140300378269	Construccion De Canche De Usos Múltiples Techada(Domo)	500	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas
ROO14140300378290	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Techada(Domo)	501	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Noh-Bec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,169,427	100.00	\$0	DOMO	2,753	0.00	40.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$449,715	100.00	\$0	DOMO	2,045	0.00	92.00	

Observaciones

Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.