
	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Quintana Roo	2	1	11

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 2

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo
RO014140300378564	Construccion De Calles De Terracerias A Nivel Subrasante Y Pavimentacion Con Doble Riego De Sello Premezclado	-	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunyaxché	Rural	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
RO014140300378607	Construccion De Parque Publico	-	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tres Reyes	Rural	Subsidios	S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,999,276	\$1,999,276	\$1,999,276	\$1,999,276	\$1,999,276	\$904,027	\$904,027	45.22	\$0	Metro Cuadrado	528	0.00	68.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,878,209	\$1,878,209	\$1,878,209	\$1,878,209	\$1,878,209	\$643,935	\$643,935	34.28	\$0	PARQUE	0	0.00	30.00

Observaciones

Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.