	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios				
Quintana Roo	96	1	11				
Quintana Roo	1	1	11				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

						. Informaci (s. C	eneral del Proyecto							Avance Financiero			Avance Fire		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyect	o Entidad	Municipi	o Localidad		so Programa Fondo Convenio	ograma Fondo Convenio	O · Ramo	Institución Ejecutora Tipo de Proyect				Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Ava				wance Anualar	Observaciones
015150200548730	Construccion De Techo Firme De Vigueta Y Bovedilla	21103002	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	En Ejecución	2015		5 \$7.491.626 \$7.491.626 \$7.491.626 \$7.491.826 100,		Metros Cuadrados	70-4	0,00	100,00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa siguiente nivel.
	Construccion De Techo Firme De Vigueta Y Bovedilla		Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Distrito Federal  1004 FAIS Municipal γ de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Vivienda	En Ejecución	2015	\$6.705.958 \$6.705.958 \$6.705.95	8 \$6.705.958 \$6.705.958 \$6.705.958 \$6.705.958 100,	00 \$0	Metros Cuadrados	616		100,00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa
							Distrito Federal												
	Construccion De Techo Firme De Viguetas Y Bovedilla		Quintans Roo	Felipe Carrillo Puerto	Noh-Bec	Rural Aportaciones Federales	las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de		Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Vivienda	Ejecución	2015	\$2.429.250 \$2.429.250 \$2.429.25	9 \$2.429.250 \$2.429.250 \$2.429.250 \$2.429.250 100,	00 \$0	Metros Cuadrados	220	0,00	100,00 Financiera: / Física: / Registro:
15150200548734	Construccion De Techo Firme De Vigueta Y Bovedilla	21103005	Quintana Roo	Pelipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Vivienda	En Ejecución	2015	\$4.687.153 \$4.687.153 \$4.687.15	3 \$4.687.153 \$4.687.153 \$4.687.153 \$4.687.153 100,	00 \$0	Metros Cuadrados	440	0,00	100,00 Financiera: / Física: / Registro:
15150200548735	Construccion De Techo Firme De Vigueta Y Bovedilla	21103006	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihowuco	Rural Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Vivienda	En Ejecución	2015	\$4.688.698 \$4.688.698 \$4.688.69	8 \$4.688.698 \$4.688.698 \$4.688.698 \$4.688.698 100,	00 \$0	Metros Cuadrados	440	0,00	100,00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paga siguiente nivel.
15150200548738	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2111007	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	San Luis	Rural Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FEIPE CARRILLO PUERTO Salud	En Ejecución	2015	\$1.800.939 \$1.800.939 \$1.800.93	9 \$1.800.939 \$1.800.939 \$1.800.939 \$1.800.939 100,	00 \$0	Piezas	110	0,00	Financiers: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA 100,00 CORRESPONDE A BAÑD / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
15150200548739	Construccion De Sanitarios Con Biodigestadores	2111008	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Polyuc	Rural Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Salud	En Ejecución	2015	\$3.489.738 \$3.489.738 \$3.489.73	8 \$3.489.738 \$3.489.738 \$3.489.738 \$3.489.738 100,	00 \$0	Piezas	220	0,00	100,00 Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A BAÑO / Registro:
15150200548740	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2111009	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	X-Yatil	Rural Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Salud	En Ejecución	2015	\$3.521.183 \$3.521.183 \$3.521.18	3 \$3.521.183 \$3.521.183 \$3.521.183 \$3.521.183 100,	00 \$0	Piezas	220	0,00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA 100,00 CORRESPONDE A BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
15150200548742	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2111010	Quintans Roo	Felipe Carrillo Puerto	Petcacab	Rural Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Salud	En Ejecución	2015	\$2.022.484 \$2.022.484 \$2.022.48	4 \$2.022.484 \$2.022.484 \$2.022.484 \$2.022.484 100,	00 \$0	Piezas	132	0,00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA 100,00 CORRESPONDE A BRÔO / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
15150200548744	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2111011	Quintana Roo			a Rural Aportaciones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Salud	En Ejecución	2015	\$1.353.705 \$1.353.705 \$1.353.70	5 \$1.353.705 \$1.353.705 \$1.353.705 \$1.353.705 100,	00 \$0	Piezas	88		Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA 100,00 CORRESPONDE A BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nive
15150200548745	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2111012	Quintans Roo	Felipe Carrillo Puerto	Yoactún	Rural Aportaciones Federales	Distrito Federal  1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Salud	En Ejecución	2015	\$1.736.380 \$1.736.380 \$1.736.38	3 \$1.736.380 \$1.736.380 \$1.736.380 \$1.736.380 100,	00 \$0	Piezas	110		Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA 100,00 CORRESPONDE A BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores		Quintans Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chumpón	Rural Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones			MUNICIPIO DE FELIFE CARRILLO PUERTO Salud	En Ejecución	2015	\$1.715.460 \$1.715.460 \$1.715.46	0 \$1.715.460 \$1.715.460 \$1.715.460 \$1.715.460 100,	00 50	Piezas	110		siguiente nivel.  Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA  100,00 CCREMENCEME A BAÑO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
			Quintams Roo	Puerto Felipe Carrillo Puerto			Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones				En	2015		t \$2.066.571 \$2.066.571 \$2.066.571 \$2.066.571 100,		Biones	122		siguiente nivel.  Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA 100,00 CORRESPONDE A BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al
	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores  Pavimentacion Con Carpeta					Rural Aportaciones Federales	las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del			MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Salud	Ejecución					F19400			siguiente nivel.
	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3cms De Empesor Compacto	21105015	Quintans Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Distrito Federal		Entidades Federativas y Municípios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	Ejecución	2015	\$9.435.927 \$9.435.927 \$9.435.92	7 \$9.435.927 \$9.435.927 \$9.435.927 \$9.435.927 100,	00 \$0	Metros Cuadrados	25.744		100,00 Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass siguiente nivel.
15150200548750	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico	2111016	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	En Ejecución	2015	\$6.803.265 \$6.803.265 \$6.803.26	5 \$6.803.265 \$6.803.265 \$6.803.265 \$6.803.265 100,	00 \$0	Luminaria	25.744	0,00	100,00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pam siguiente nivel.
15150200548752	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En La Ruta Señor	2111017	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.640.413 \$2.640.413 \$2.640.41	3 \$2.640.413 \$2.640.413 \$2.640.413 \$2.640.413 100,	00 \$0	Luminaria	15.945	0,00	100,00 Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pam siguiente nivel.
15150200548754	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En La Ruta Chancah Veracruz	2111018	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.837.299 \$1.837.299 \$1.837.29	9 \$1.837.299 \$1.837.299 \$1.837.209 \$1.837.209 100,	00 \$0	Luminaria	7.320	0,00	100,00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pam siguiente nivel.
15150200548755	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico En La Ruta Chunhuas	21105019	Quintans Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.364.336 \$2.364.336 \$2.364.33	\$ \$2,364,336 \$2,364,336 \$2,364,336 \$2,364,336 100,	00 \$0	Luminaria	13.051	0,00	100,00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pam siguiente nivel.
15150200548757	Construccion De Piso Firme En La Ruta Chunhuas	21103020	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.053.519 \$3.053.519 \$3.053.51	\$3.053.519 \$3.053.519 \$3.053.519 \$3.053.519 100,	00 \$0	Metros Cuadrados	1.298	0,00	100,00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass siguiente nivel.
15150200548759	Construccion De Piso Firme En La Ruta Pino Suarez	21103021	Quintans Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	En Ejecución	2015	\$7.094.796 \$4.094.796 \$4.094.79	5 \$4.094.795 \$4.094.796 \$4.094.796 \$4.094.796 100,	00 \$0	Metros Cuadrados	1.738	0,00	100,00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pam siguiente nivel.
15150200548765	Construccion De Piso Firme En La Ruta Chancah Veracruz	21103022	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	En Ejecución	2015	\$4.353.083 \$4.353.083 \$4.353.08	3 \$4.353.083 \$4.353.083 \$4.353.083 \$4.353.083 100,	00 \$0	Metros Cuadrados	1.848	0,00	100,00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass siguiente nivel.
15150200549077	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Col. Lazaro Cardenas, Emiliano Zapata Sector Lecna Vicario Sector 2 Y Emilian Zapata Sector 4	3, 2111023	Quintans Roo	Felipe Carrillo	Felipe Carrill	O Urbano Aportaciones	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$5.158.781 \$5.158.781 \$5.158.78	\$5.158.781 \$5.158.781 \$5.158.781 \$5.158.781 100,	00 \$0	Kilómetro	185	0,00	100,00 Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass siguiente nivel.
15150200549078	Leona Vicario Sector 2 7 amilian Zapata Sector 4 Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Col. Lazaro Cardenas, Emiliano Zapata Sector 3, Leona Vicario Sector 2 7		Quintams Roo			O Urbano Aportaciones	Distrito Federal  1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del			MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Comunicaciones				7 \$5.227.727 \$5.227.727 \$5.227.727 100,		Kilómetro	291		100,00 Financiera: / Fisica: / Registro: SISTIMA: Pass siguiente nivel.
	amiliano zapata sector z						Distrito Federal												
	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Las Col. Constituyentes, Leona Vicario Sector 1 Y Jesus Martinez Ross		Quintans Roo	Carrillo Puerto		Urbano Aportaciones Federales	law Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de			MANICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Comunicaciones				4 \$8.450.754 \$8.450.754 \$8.450.754 \$8.450.754 100,		Kilómetro	550		100,00 Financiera: / Ffsica: / Registro: SISTEMA: Pass siguiente nivel.
15150200549082	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Subterranea	2111026	Quintans Roo			Rural Aportaciones Federales	las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de		33-aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1.590.091 \$1.590.091 \$1.590.09	1 \$1.590.091 \$1.590.091 \$1.590.091 \$1.590.091 100,	00 \$0	Kilómetro	84		100,00 Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pam siguiente nivel.
15150200549088	Construccion De Pozos De Absorci	on 21105027	Quintans Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	Urbano Pederales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.146.245 \$2.146.245 \$2.146.24	5 \$2.146.245 \$2.146.245 \$2.146.245 \$2.146.245 100,	00 \$0	Piezas	25.744		Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA 100,00 CORRESPONDE A POZOS / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
5150200549090	Construccion De Comedor Comunitario	2111028	Quintans Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.928.690 \$1.928.690 \$1.928.69	\$1.928.690 \$1.928.690 \$1.928.690 \$1.928.690 100,	00 \$0	Piezas	120	0,00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA 100,00 CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pass siguiente nivel.
5150200549092	Construccion De Comedor Comunitario	2111029	Quintans Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.807.301 \$1.807.301 \$1.807.30	\$1.807.301 \$1.807.301 \$1.807.301 \$1.807.301 100,	00 \$0	Piezas	120	0,00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA 100,00 CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa : siguiente nivel.
5150200549093	Construccion De Comedor Comunitario	2111030	Quintans Roo	Felipe Carrillo Puerto	Presidente Jui	irez Rural Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal γ de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.785.210 \$1.785.210 \$1.785.21	5 \$1.785.210 \$1.785.210 \$1.785.210 \$1.785.210 100,	00 \$0	Lote	120	0,00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA 100,00 CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa : siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del					peral del Provecto							Avance Financiero												
lave del Provecto	Nombre del Proyecto	Número de Provecto	Entided	Municipio	Localidad	Cabin			ama Fondo Convenio -	Rano	Institución Ejecutora	Tino do Tromato	February C	iala Rasuras	Presupuesto Modificado			evengado Eiero	ido Pagado	Junean Beinte	gro Unidad de Medida	Avance Fisico	tvance Anual ance A	Observaciones
15150200549097	Construccion De Comador Comunitario	•	Quintana Roo	Felipe	Tihosuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Pederal			MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO		En Ejecución		\$1.802.149 \$1.802.149	(Ministrado)					Lote	120		Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA 10 CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: P siguiente nivel.
15150200549098	Construccion De Comedor Comunitario	2111032	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		nes Federales para Berativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.803.009 \$1.803.009	\$1.803.009	\$1.803.009 \$	1.803.009 \$1.80	.009 \$1.803.009	100,00 \$0	Lote	120	0,00 100,	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: p siguiente nivel.
15150300549331	Construccion De Comedor Comunitario	2111033	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		nes Federales para Berativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.893.702 \$1.893.702	\$1.893.702	\$1.893.702 \$	1.893.702 \$1.893	.702 \$1.893.702	100,00 \$0	Lote	120	0,00 100,	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA O CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: p siguiente nivel.
15150300549336	Construccion De Comedor Comunitario	2111034	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	X-Maril Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportacion Entidades Fed	nes Federales para derativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.873.767 \$1.873.767	\$1.873.767	\$1.873.767 \$	1.873.767 \$1.873	.767 \$1.873.767	100,00 \$0	Lote	120	0,00 100,	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA O CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: P siguiente nivel.
15150300549340	Construccion De Comedor Comunitario	2111035	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Noh-Bec	Rural	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportacion Entidades Fed	nes Federales para Berativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.830.860 \$1.830.860	\$1.830.860	\$1.830.860 \$	1.830.860 \$1.830	.860 \$1.830.860	100,00 \$0	Lote	120	0,00 100,	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA 10 CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: P siguiente nivel.
15150300549343	Construccion De Comedor Comunitario	2111036	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		nes Federales para Berativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.746.939 \$1.746.939	\$1.746.939	\$1.746.939 \$	1.746.939 \$1.746	.939 \$1.746.939	100,00 \$0	Lote	120	0,00 100,	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA 10 CORRESPONDE A CONNEDOR / Registro: SISTEMA: siguiente nivel.
15150300549346	Construccion De Calles De Terracerias A Nivel Subrasante	21105037	Quintana Roo		Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		nes Federales para derativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4.172.731 \$4.172.731	\$4.172.731	\$4.172.731 \$	4.172.731 \$4.172	.731 \$4.172.731	100,00 \$0	Metros Cuadrados	614	0,00 100,	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: siguiente nivel.
15150300549353	Construccion De Calles De Terracerias A Nivel Subrasante	21105039	Quintana Roo		Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		nes Federales para Berativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.322.089 \$3.322.089	\$3.322.089	\$3.322.089 \$	3.322.089 \$3.322	.089 \$3.322.089	100,00 \$0	Metros Cuadrados	562	0,00 100,	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: siguiente nivel.
15150300549361	Construccion De Comedor Escolar E La Escuela Primaria Don Felipe Carrillo Puerto	n 2I151040	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportacion Entidades Fed	nes Federales para Berativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.219.905 \$1.219.905	\$1.219.905	\$1.219.905 \$	1.219.905 \$1.219	.905 \$1.219.905	100,00 \$0	Lote	418	0,00 100,	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA O CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: P siguiente nivel.
15150300549379	Construccion De Comedor Escolar E La Escuela J.N. Herces De Nacoxar	n 2151041	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportacion Entidades Fed	nes Federales para derativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.141.883 \$1.141.883	\$1.141.883	\$1.141.883 \$	1.141.883 \$1.141	.883 \$1.141.883	100,00 \$0	Lote	148	0,00 100,	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA O CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: P siguiente nivel.
15150300549386	Construccion De Comedor Escolar Es La Escuela J.N. Jacinto Pat	n 2:51042	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		nes Federales para derativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.021.791 \$1.021.791	\$1.021.791	\$1.021.791 \$	1.021.791 \$1.021	.791 \$1.021.791	100,00 \$0	Lote	69	0,00 100,	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: P siguiente nivel.
15150300549394	Construccion De Comedor Escolar Es La Escuela J.N. Laxaro Cardenas	n 2151043	Quintana Roo		Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		nes Federales para Berativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.310.676 \$1.310.676	\$1.310.676	\$1.310.676 \$	1.310.676 \$1.310	.676 \$1.310.676	100,00 \$0	Lote	30	0,00 100,	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA 10 CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: P siguiente nivel.
15150300549398	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Plan De Ayala	2151044	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		nes Federales para Berativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$532.165 \$532.165	\$532.165	\$532.165	\$532.165 \$532	.165 \$532.165	100,00 \$0	Lote	40	0,00 100,	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A AULA / Registro: SISTEMA: Pass siguiente nivel.
15150300549403	Construccion De Comedor Escolar E La Escuela J.N. Valentin Gomez Farias	n 2I51045	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		nes Federales para derativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.179.728 \$1.179.728	\$1.179.728	\$1.179.728 \$	1.179.728 \$1.179	.728 \$1.179.728	100,00 \$0	Lote	36	0,00 100,	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA © CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: P siguiente nivel.
15150300549407	Construccion De Un Aula En El C.B.T.I.S. 72	2151046	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportacion Entidades Fed	nes Federales para derativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$824.403 \$824.403	\$824.403	\$824.403	\$824.403 \$824	.403 \$824.403	100,00 \$0	Lote	40	0,00 100,	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA O CORRESPONDE A AULA / Registro: SISTEMA: Pass siguiente nivel.
15150300549410	Construccion De Sanitario En La Escuela Secundaria Tecnica Jose María Luis Mora	2151047	Quintana Roo		Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		nes Federales para derativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1.121.519 \$1.121.519	\$1.121.519	\$1.121.519 \$	1.121.519 \$1.121	.519 \$1.121.519	100,00 \$0	Lote	100	0,00 100,	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA © CORRESPONDE A SANITARIO / Registro: SISTEMA: siguiente nivel.
15150300556788	Construccion De Calles De Terracerias A Nivel Sub Rasante	21105038	Quintana Roo		Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		nes Federales para derativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.381.644 \$3.381.644	\$3.381.644	\$3.381.644 \$	3.381.644 \$3.381	.644 \$3.381.644	100,00 \$0	Metros Cuadrados	685	0,00 100,	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: siguiente nivel.
5150400596477	Mejoramiento Del Hospital General	2143049	Quintana Roo		Felipe Carrillo Puerto	Urbano		1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		nes Federales para derativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Salud	En Ejecución	2015	\$3.997.210 \$3.997.210	\$3.997.210	\$3.997.210 \$	3.997.210 \$3.991	.210 \$3.997.210	100,00 \$0	Lote	25.744	0,00 100,	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA 0 CORRESPONDE A NOSPITAL / Registro: SISTEMA: siguiente nivel.