
	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Quintana Roo	46	1	11

Total: 46

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Reintegro	Avance Fisico			Observaciones	
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio							Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Unidad de Medida		Población
RO01510200548730	Construcción De Techo Firme De Vigüeta Y Bovedilla	21103002	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	57,503,495	57,503,495	57,503,495	57,491,626	52,247,488	52,247,488	29.95	50	Metros Cuadrados	704	0.00	10.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200548731	Construcción De Techo Firme De Vigüeta Y Bovedilla	21103003	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Vivienda	En Ejecución	2015	56,565,558	56,565,558	56,565,558	56,563,961	51,969,188	51,969,188	29.99	50	Metros Cuadrados	616	0.00	11.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200548732	Construcción De Techo Firme De Vigüeta Y Bovedilla	21103004	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Non-Bec	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Vivienda	En Ejecución	2015	52,344,842	52,344,842	52,344,842	52,343,664	51,107,820	5703,099	5703,099	29.98	50	Metros Cuadrados	220	0.00	23.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510200548734	Construcción De Techo Firme De Vigüeta Y Bovedilla	21103005	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Vivienda	En Ejecución	2015	54,689,684	54,689,684	54,689,684	54,687,153	51,406,146	51,406,146	29.98	50	Metros Cuadrados	440	0.00	25.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200548735	Construcción De Techo Firme De Vigüeta Y Bovedilla	21103006	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosucuc	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Vivienda	En Ejecución	2015	54,689,684	54,689,684	54,689,684	54,688,698	52,069,733	52,069,733	44.13	50	Metros Cuadrados	440	0.00	21.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200548738	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	21101007	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	San Luis	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Salud	En Ejecución	2015	51,832,395	51,832,395	51,832,395	51,831,312	5549,394	5549,394	29.98	50	Piezas	110	0.00	20.00	Financiera / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200548739	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	21101008	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Polyuc	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Salud	En Ejecución	2015	53,664,790	53,664,790	53,664,790	53,663,186	51,098,956	51,098,956	29.99	50	Piezas	220	0.00	25.00	Financiera / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A BAÑO / Registro:	
RO01510200548740	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	2111009	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	X-Yatil	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Salud	En Ejecución	2015	53,664,790	53,664,790	53,664,790	53,663,982	51,099,195	51,099,195	29.99	50	Piezas	220	0.00	17.00	Financiera / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200548742	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	2111010	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Petcacab	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Salud	En Ejecución	2015	52,198,874	52,198,874	52,198,874	52,194,009	5658,203	5658,203	29.93	50	Piezas	132	0.00	10.00	Financiera / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200548744	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	2111011	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Reforma Agraria	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Salud	En Ejecución	2015	51,465,916	51,465,916	51,465,916	51,462,672	5438,802	5438,802	29.93	50	Piezas	88	0.00	10.00	Financiera / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200548745	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	2111012	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Yoactún	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Salud	En Ejecución	2015	51,832,395	51,832,395	51,832,395	51,831,396	5742,431	5549,419	5549,419	29.98	50	Piezas	110	0.00	19.00	Financiera / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510200548746	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	2111013	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chumpon	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Salud	En Ejecución	2015	51,832,395	51,832,395	51,832,395	51,828,341	5548,502	5548,502	29.93	50	Piezas	110	0.00	10.00	Financiera / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200548747	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores	2111014	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Dzulá	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Salud	En Ejecución	2015	52,198,874	52,198,874	52,198,874	52,194,054	5759,295	5658,456	5658,456	29.95	50	Piezas	132	0.00	10.00	Financiera / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510200548749	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Caliente De Zona De Espesor Compacto	21105015	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	58,317,596	58,317,596	58,317,596	58,310,874	55,681,040	55,681,040	68.30	50	Metros Cuadrados	25,744	0.00	55.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200548750	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	2111016	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	57,494,130	57,494,130	57,494,130	57,493,437	53,504,207	53,504,207	46.76	50	Luminaria	25,744	0.00	53.00	Financiera / Fisica / Registro:	
RO01510200548752	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Ruta Señor	2111017	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	52,151,796	52,151,796	52,151,796	52,151,796	51,713,305	51,713,305	79.62	50	Luminaria	15,945	0.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200548754	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Ruta Chanah Veracruz	2111018	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	51,787,219	51,787,219	51,787,219	51,787,219	51,250,956	5441,327	5441,327	24.69	50	Luminaria	7,320	0.00	81.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510200548755	Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Ruta Chummas	21105019	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	52,364,336	52,364,336	52,364,336	52,364,336	52,125,987	52,125,987	89.92	50	Luminaria	13,051	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200548757	Construcción De Piso Firme En La Ruta Chummas	21103020	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	53,059,987	53,059,987	53,059,987	53,053,519	51,273,701	5916,056	5916,056	29.94	50	Metros Cuadrados	1,298	0.00	42.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510200548759	Construcción De Piso Firme En La Ruta Pino Suarez	21103021	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	54,097,270	54,097,270	54,097,270	54,094,796	52,056,708	51,228,439	51,228,439	29.98	50	Metros Cuadrados	1,738	0.00	35.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510200548765	Construcción De Piso Firme En La Ruta Chanah Veracruz	21103022	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	54,356,591	54,356,591	54,356,591	54,303,083	51,305,925	51,305,925	29.98	50	Metros Cuadrados	1,848	0.00	21.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200549077	Ampliación De Red De Energia Electrica En Las Col. Lazaro Cardenas, Emiliano Zapata Sector 3, Leona Vicario Sector 2 Y Emiliano Zapata Sector 4	2111023	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	55,158,781	55,158,781	55,158,781	55,155,641	51,546,692	51,546,692	29.98	50	Kilómetro	185	0.00	24.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200549078	Ampliación De Red De Energia Electrica En La Col. Lazaro Cardenas, Emiliano Zapata Sector 3, Leona Vicario Sector 2 Y Emiliano Zapata Sector 2	2111024	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	55,227,727	55,227,727	55,227,727	55,223,819	51,567,746	51,567,746	29.99	50	Kilómetro	291	0.00	29.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200549080	Ampliación De Red De Energia Electrica En Las Col. Constituyentes, Leona Vicario Sector 1 Y Jesus Martinez Rosa	2110205	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	58,450,794	58,450,794	58,450,794	58,447,025	52,534,107	52,534,107	29.99	50	Kilómetro	350	0.00	33.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO01510200549082	Ampliación De Red De Energia Electrica Linea Subterránea	2111026	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Nuevo Israel	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	51,590,091	51,590,091	51,590,091	51,587,516	5476,255	5476,255	29.95	50	Kilómetro	84	0.00	21.00	Financiera / Fisica / Registro:	
RO01510200549088	Construcción De Pozos De Absorción	21105027	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	52,089,523	52,089,523	52,089,523	52,087,678	51,158,929	5626,303	5626,303	29.97	50	Piezas	25,744	0.00	37.00	Financiera / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PUZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510200549090	Construcción De Comedor Comunitario	2111028	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	51,745,201	51,745,201	51,745,201	51,744,527	5523,358	5523,358	29.99	50	Piezas	120	0.00	10.00	Financiera / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro:	
RO01510200549092	Construcción De Comedor Comunitario	2111029	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	51,745,201	51,745,201	51,745,201	51,744,527	5523,358	5523,358	29.99	50	Piezas	120	0.00	10.00	Financiera / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 46

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
RO01510200549093	Construcción De Comedor Comunitario	2111030	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Presidente Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,744,527	\$523,358	\$523,358	\$523,358	29.99	\$0	Lote	120	0.00	10.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510200549097	Construcción De Comedor Comunitario	2111031	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,744,670	\$523,401	\$523,401	\$523,401	29.99	\$0	Lote	120	0.00	7.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510200549098	Construcción De Comedor Comunitario	2111032	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Topich	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,744,670	\$523,401	\$523,401	\$523,401	29.99	\$0	Lote	120	0.00	5.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549331	Construcción De Comedor Comunitario	2111033	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,741,307	\$522,392	\$522,392	\$522,392	29.93	\$0	Lote	120	0.00	15.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549336	Construcción De Comedor Comunitario	2111034	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	X-Bazil Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,741,307	\$522,392	\$522,392	\$522,392	29.93	\$0	Lote	120	0.00	10.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549340	Construcción De Comedor Comunitario	2111035	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Noh-Bec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,741,307	\$522,392	\$522,392	\$522,392	29.93	\$0	Lote	120	0.00	10.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549343	Construcción De Comedor Comunitario	2111036	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chumhus	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,745,201	\$1,726,039	\$517,812	\$517,812	\$517,812	29.67	\$0	Lote	120	0.00	5.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549346	Construcción De Calles De Terracerias A Nivel Subrasante	21105037	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,862,930	\$3,862,930	\$2,500,000	\$3,840,135	\$1,152,041	\$1,152,041	\$1,152,041	29.82	\$0	Metros Cuadrados	614	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549353	Construcción De Calles De Terracerias A Nivel Subrasante	21105039	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,428,885	\$3,428,885	\$2,000,000	\$3,421,214	\$1,026,364	\$1,026,364	\$1,026,364	29.93	\$0	Metros Cuadrados	562	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549361	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Don Felipe Carrillo Puerto	2151040	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,229,660	\$1,229,660	\$500,000	\$1,227,604	\$368,281	\$368,281	\$368,281	29.95	\$0	Lote	418	0.00	5.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549379	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela J.N. Heros De Macosari	2151041	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,222,702	\$1,222,702	\$500,000	\$1,221,986	\$366,596	\$366,596	\$366,596	29.98	\$0	Lote	148	0.00	5.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549386	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela J.N. Jacinto Pat	2151042	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,001,974	\$1,001,974	\$500,000	\$997,952	\$299,386	\$299,386	\$299,386	29.88	\$0	Lote	69	0.00	5.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549394	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela J.N. Lazaro Cárdenas	2151043	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,184,322	\$1,184,322	\$600,000	\$1,183,541	\$355,062	\$355,062	\$355,062	29.98	\$0	Lote	30	0.00	3.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549398	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Plan De Ayala	2151044	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$532,165	\$532,165	\$532,165	\$531,688	\$159,506	\$159,506	\$159,506	29.97	\$0	Lote	40	0.00	3.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549403	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela J.N. Valentín Gomez Farías	2151045	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,179,728	\$1,179,728	\$1,000,000	\$1,178,447	\$353,534	\$353,534	\$353,534	29.97	\$0	Lote	36	0.00	3.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549407	Construcción De Un Aula En El C.B.T.I.S. 72	2151046	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$824,403	\$824,403	\$500,000	\$822,262	\$246,679	\$246,679	\$246,679	29.92	\$0	Lote	40	0.00	3.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO01510300549410	Construcción De Sanitario En La Escuela Secundaria Técnica Jose Maria Luis Mora	2151047	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,143,307	\$1,143,307	\$1,000,000	\$1,139,200	\$341,760	\$341,760	\$341,760	29.89	\$0	Lote	100	0.00	3.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A SANITARIOS / Registro:
RO01510300549478	Construcción De Calles De Terracerias A Nivel Sub Rasante	21105038	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,382,432	\$3,382,432	\$2,000,000	\$3,381,644	\$1,014,493	\$1,014,493	\$1,014,493	29.99	\$0	Metros Cuadrados	685	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.