

INFORMACION FINANCIERA DE INVERSION FISICAS
ENTIDAD: 002 FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

Número	Ejercicio	Fondo	Cédula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad/Municipio	Importe del Contrato				Importe Ejercido en el 1 Trimestre				Importe Acumulado				Avance Físico %	Avance Financiero %
						Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total		
1	2021	FISMDF	232112001	Gastos Indirectos 2021	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	4,102,105.33			4,102,105.33	4,102,105.33			4,102,105.33	4,102,105.33			4,102,105.33	100%	100%
2	2021	FISMDF	2328431003	Rehabilitación de calles (Bachet)	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en las colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lázaro Cárdenas, Plan de Ayala, Plan de Ayutla, Plan de Guadalupe y Plan de la Nona	1,585,489.60			1,585,489.60	1,585,489.60			1,585,489.60	1,585,489.60			1,585,489.60	100%	100%
3	2021	FISMDF	2324111010	Construcción de Piso Firme	Peicacab	4,188,883.95			4,188,883.95	4,188,883.95			4,188,883.95	4,188,883.95			4,188,883.95	100%	100%
4	2021	FISMDF	2324111011	Construcción de Piso Firme	Noh-Bec	1,551,732.00			1,551,732.00	1,551,732.00			1,551,732.00	1,551,732.00			1,551,732.00	100%	100%
5	2021	FISMDF	2324111002	Construcción de Techo Firme de Vigueta y Bovedilla (Ruta 1; Noh-Bec)	(Ruta 1 Noh-Bec) incluye las comunidades de Noh-Bec y Polinkin, Quintana Roo	1,821,292.65			1,821,292.65	1,821,292.65			1,821,292.65	1,821,292.65			1,821,292.65	100%	100%
6	2021	FISMDF	2328431004	Construcción de calles con carpeta asfáltica en caliente de 3.00 cms de espesor compacto	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en las colonias Juan Bautista Vega y Emiliano Zapata 2	3,427,392.61			3,427,392.61	3,427,392.61			3,427,392.61	3,427,392.61			3,427,392.61	100%	100%
7	2021	FISMDF	2327111006	Construcción de cancha y espacio multideportivo	San Bartolo, Quintana Roo	1,740,469.28			1,740,469.28	1,740,469.28			1,740,469.28	1,740,469.28			1,740,469.28	100%	100%
8	2021	FISMDF	2328421005	Rehabilitación del Mercado Público llamado Benito Juárez en la localidad de Felipe Carrillo Puerto (Segunda Parte)	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	2,995,638.39			2,995,638.39	2,872,669.54			2,872,669.54	2,872,669.54			2,872,669.54	100%	96%
9	2021	FISMDF	2328431007	Construcción de guarniciones banquetas	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Francisco May, Leona Vicario, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez y Plan de Ayala	7,843,725.73			7,843,725.73	7,843,725.73			7,843,725.73	7,843,725.73			7,843,725.73	100%	100%
10	2021	FISMDF	2324111008	Construcción de techo firme de Vigueta y Bovedilla (Primera Parte)	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lázaro Cárdenas, Plan de Ayala y Plan de Ayutla	6,705,102.76			6,705,102.76	6,705,102.76			6,705,102.76	6,705,102.76			6,705,102.76	100%	100%
11	2021	FISMDF	2324111009	Construcción de techo firme de Vigueta y Bovedilla (Segunda Parte)	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en las colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lázaro Cárdenas, Plan de Ayala y Plan de Ayutla	6,701,562.34			6,701,562.34	6,595,913.05			6,595,913.05	6,595,913.05			6,595,913.05	100%	98%

Elaboró
 Ing. Apolinar Acosta Guzmán
 Director de Obras Públicas

Revisó
 Ing. Jesús Raziel Velázquez Ramírez
 Director de Planeación Municipal.

Autorizó
 Lic. Maricarmen Candelaria Hernandez Solís
 Presidenta Municipal

INFORMACIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN FÍSICAS
ENTIDAD: 002 FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

Número	Ejercicio	Fondo	Cédula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad/Municipio	Importe del Contrato				Importe Ejercido en el 1 Trimestre				Importe Acumulado				Avance Físico %	Avance Financiero %
						Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total		
12	2021	FISMDF	2328431016	Rehabilitación del camino rural de acceso a la localidad de X-Konha con carpeta asfáltica en caliente de 3.00 cms de espesor compacto	X-Konha, Quintana Roo	9,987,749.88			9,987,749.88	9,987,749.88			9,987,749.88			9,987,749.88	100%	100%	
13	2021	FISMDF	2328431012	Construcción de calles de terracería a nivel sub-rasante	Reforma Agraria, Quintana Roo	4,998,088.00			4,998,088.00	4,693,911.59			4,693,911.59			4,693,911.59	100%	94%	
14	2021	FISMDF	2328431013	Construcción de calles de terracería a nivel sub-rasante	Cecilo Chi, Quintana Roo	4,286,225.96			4,286,225.96	4,286,225.96			4,286,225.96			4,286,225.96	100%	100%	
15	2021	FISMDF	2328431014	Construcción de calles con carpeta Asfáltica en caliente de 3.00 cms de espesor compacto	Emiliano Zapata, Quintana Roo	3,113,544.20			3,113,544.20	3,113,544.20			3,113,544.20			3,113,544.20	100%	100%	
16	2021	FISMDF	2328431015	Construcción de calles de terracería a nivel sub-rasante	Señor, Quintana Roo	3,123,641.15			3,123,641.15	3,020,142.76			3,020,142.76			3,020,142.76	100%	97%	
17	2021	FISMDF	2323111018	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en Escuelas Preparatorias "Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 72" CT 23DCT0245M y "Centro de Estudios de Bachillerato 5/10 Prof. Rafael Ramirez Castañeda" CT 23DBP0002E	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	3,066,242.87			3,066,242.87	2,518,873.85			2,518,873.85			2,518,873.85	100%	82%	
18	2021	FISMDF	2323111020	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en Escuelas Preescolares "Jardín de Niños Los Arúxes" C.T. 23DUN0065X	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	854,591.64			854,591.64	722,700.13			722,700.13			722,700.13	100%	85%	
19	2021	FISMDF	2328431017	Rehabilitación del Camino Rural de Acceso a la Localidad de Melchor Ocampo con Doble Riego de Sello Premezclado	Melchor Ocampo, Quintana Roo.	9,995,524.96			9,995,524.96	9,995,524.96			9,995,524.96			9,995,524.96	100%	100%	
20	2021	FISMDF	2328441019	Mantenimiento de la Red de Energía Eléctrica	Santa Rosa II, Quintana Roo.	5,623,742.54			5,623,742.54	5,623,742.54			5,623,742.54			5,623,742.54	100%	100%	
21	2021	FISMDF	2323111021	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en Escuelas Primarias "Benito Juárez y José Vasconcelos"	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	4,881,571.97			4,881,571.97	1,464,471.59			1,464,471.59			1,464,471.59	80%	80%	

Elaboró

Ing. Apolinario Acosta Guzmán
 Director de Obras Públicas

Revisó

Ing. Jesús Rafael Velázquez Ramírez
 Director de Planeación Municipal.

Autorizó

Lic. Maricarmen Cañelaria Hernández Solís
 Presidenta Municipal

INFORMACIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN FÍSICAS
ENTIDAD: 002 FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

Número	Ejercicio	Fondo	Cédula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad/Municipio	Importe del Contrato				Importe Ejercido en el 1 Trimestre				Importe Acumulado				Avance Físico %	Avance Financiero %
						Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total		
22	2021	FISMDF	2328431023	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Sub-Rasante	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en las Colonias Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez, Rafael E. Melgar, Constituyentes, Francisco May y Emiliano Zapata	7,535,462.85			7,535,462.85	7,535,462.85			7,535,462.85	7,535,462.85			7,535,462.85	100%	100%
23	2021	FISMDF	2328431022	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Sub-Rasante	Tepich, Quintana Roo.	6,250,802.77			6,250,802.77	4,928,778.92			4,928,778.92	4,928,778.92			4,928,778.92	100%	79%
24	2021	FISMDF	2327111027	Construcción de Techados en Espacios Multideportivos y Bienes Públicos	San Francisco Ake, Quintana Roo.	3,686,836.28			3,686,836.28	2,252,885.93			2,252,885.93	2,252,885.93			2,252,885.93	100%	61%
25	2021	FISMDF	2327111025	Construcción de Techados en Espacios Multideportivos y Bienes Públicos	Tabi, Quintana Roo.	3,552,507.03			3,552,507.03	2,779,476.34			2,779,476.34	2,779,476.34			2,779,476.34	100%	78%
26	2021	FISMDF	2327111028	Construcción de Techados en Espacios Multideportivos y Bienes Públicos	José María Pino Suárez, Quintana Roo.	3,556,181.72			3,556,181.72	2,033,817.32			2,033,817.32	2,033,817.32			2,033,817.32	100%	57%
27	2021	FISMDF	2327111026	Construcción de Techados en Espacios Multideportivos y Bienes Públicos	Polyuc, Quintana Roo.	3,556,906.83			3,556,906.83	2,107,297.81			2,107,297.81	2,107,297.81			2,107,297.81	100%	59%
28	2021	FISMDF	2327111024	Construcción de Techados en Espacios Multideportivos y Bienes Públicos	Uh-May, Quintana Roo.	3,543,469.88			3,543,469.88	2,794,149.32			2,794,149.32	2,794,149.32			2,794,149.32	100%	79%
29	2021	FISMDF	2327111031	Construcción de Techados en Espacios Multideportivos y Bienes Públicos	Dzoyola, Quintana Roo.	3,520,037.49			3,520,037.49	2,078,004.80			2,078,004.80	2,078,004.80			2,078,004.80	100%	59%
30	2021	FISMDF	2323111029	Construcción de Techado en Áreas de Imperación de Educación Física en Escuelas Preescolares "Pablo Montesinos", "Zacil Ka'ansaj", "K'ima'cal" y "K'ima'cal"	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	3,003,581.12			3,003,581.12	2,672,193.84			2,672,193.84	2,672,193.84			2,672,193.84	100%	89%
31	2021	FISMDF	2328431030	Rehabilitación del Camino Rural de Acceso a la Localidad de Kamocolcha-Hobompich a Nivel Sub-Rasante.	Hobompich, Quintana Roo.	9,993,570.91			9,993,570.91	9,993,570.91			9,993,570.91	9,993,570.91			9,993,570.91	100%	100%
32	2021	FISMDF	2327111033	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Pública Chan Santa Cruz	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	4,494,468.66			4,494,468.66	4,322,318.81			4,322,318.81	4,322,318.81			4,322,318.81	100%	96%
33	2021	FISMDF	2332112073	Gastos indirectos 2da Etapa 2021	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	848,696.45			848,696.45	848,696.45			848,696.45	848,696.45			848,696.45	100%	100%

Elaboro:

Ing. Apolonia Costa Guzmán
Director de Obras PúblicasIng. Jesús Rafael Velázquez Ramírez
Director de Planeación Municipal.Lic. Markarman Candelaria Hernández Solís
Presidenta Municipal

INFORMACION FINANCIERA DE INVERSION FISICAS
ENTIDAD: 002 FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

Número	Ejercicio	Fondo	Cédula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad/Municipio	Importe del Contrato				Importe Ejercido en el 1 Trimestre				Importe Acumulado				Avance Físico %	Avance Financiero %
						Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total		
34	2021	FISMDF	2324111070	Construcción de Piso Firme	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en las Colonias Mario Villanueva, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Javier Rojo Gómez y Plan de Avala.	1,901,858.28			1,901,858.28	1,901,858.28			1,901,858.28	1,901,858.28			1,901,858.28	100%	100%
35	2021	FISMDF	2324111095	Construcción de Piso Firme	X-Yatl, Quintana Roo.	1,105,447.44			1,105,447.44	1,105,447.44			1,105,447.44	1,105,447.44			1,105,447.44	100%	100%
36	2021	FISMDF	2324111069	Construcción de Piso Firme	Ruta 2: X-Pichil, incluye las Localidades de X-Pichil, Dzula y Polyuc, Quintana Roo.	2,218,550.46			2,218,550.46	2,218,550.46			2,218,550.46	2,218,550.46			2,218,550.46	100%	100%
37	2021	FISMDF	2324111068	Construcción de Piso Firme	Ruta 3: Laguna Kana, incluye las Localidades de Laguna Kana, Chari Santa Cruz y Yoactun, Quintana Roo.	2,300,996.88			2,300,996.88	2,300,996.88			2,300,996.88	2,300,996.88			2,300,996.88	100%	100%
38	2021	FISMDF	2324111064	Construcción de Piso Firme	Tepich, Quintana Roo.	1,115,001.86			1,115,001.86	1,115,001.86			1,115,001.86	1,115,001.86			1,115,001.86	100%	100%
39	2021	FISMDF	2324111067	Construcción de Piso Firme	Presidente Juárez, Quintana Roo	1,322,212.08			1,322,212.08	1,322,212.08			1,322,212.08	1,322,212.08			1,322,212.08	100%	100%
40	2021	FISMDF	2324111065	Construcción de Piso Firme	X-Hazil Sur, Quintana Roo.	1,263,455.76			1,263,455.76	1,263,455.76			1,263,455.76	1,263,455.76			1,263,455.76	100%	100%
41	2021	FISMDF	2328312072	Construcción de Pozos de Absorción	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en las Colonias Centro, Cecilio Chi y Javier Rojo Gómez.	3,340,219.32			3,340,219.32	3,340,219.32			3,340,219.32	3,340,219.32			3,340,219.32	100%	100%
42	2021	FISMDF	2328312071	Construcción de Pozos de Absorción	Ruta 4: Señor, incluye las Localidades de Señor, Tihosuco y Chunhuhub, Quintana Roo.	3,864,381.58			3,864,381.58	3,864,381.58			3,864,381.58	3,864,381.58			3,864,381.58	100%	100%
43	2021	FISMDF	2328431075	Rehabilitación de Calles con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3 cms de Espesor Compacto	Señor, Quintana Roo.	3,586,666.34			3,586,666.34	3,586,666.34			3,586,666.34	3,586,666.34			3,586,666.34	100%	100%
44	2021	FISMDF	2328431074	Rehabilitación de Calles con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3 cms de Espesor Compacto	Tihosuco, Quintana Roo.	4,268,450.91			4,268,450.91	4,268,450.91			4,268,450.91	4,268,450.91			4,268,450.91	100%	100%
45	2021	FISMDF	2328431080	Rehabilitación de Calles con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3 cms de Espesor Compacto	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en la Colonia Emiliano Zapata.	4,761,480.45			4,761,480.45	4,761,480.45			4,761,480.45	4,761,480.45			4,761,480.45	100%	100%
46	2021	FISMDF	2328431075	Rehabilitación de Calles con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3 cms de Espesor Compacto	Chunhuhub, Quintana Roo.	4,615,597.39			4,615,597.39	4,615,597.39			4,615,597.39	4,615,597.39			4,615,597.39	100%	100%
47	2021	FISMDF	2328431077	Rehabilitación de Calles con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3 cms de Espesor Compacto	Noh-Bec, Quintana Roo.	4,805,903.03			4,805,903.03	4,805,903.03			4,805,903.03	4,805,903.03			4,805,903.03	100%	100%
48	2021	FISMDF	2328431078	Construcción de Guarniciones y Banquetas (Primera Parte)	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en la Colonia Mario Villanueva.	4,954,871.82			4,954,871.82	4,954,871.82			4,954,871.82	4,954,871.82			4,954,871.82	100%	100%
49	2021	FISMDF	2328431079	Construcción de Guarniciones y Banquetas (Segunda Parte)	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en la Colonia Mario Villanueva.	5,037,316.11			5,037,316.11	5,037,316.11			5,037,316.11	5,037,316.11			5,037,316.11	100%	100%

Elabora

Ing. Apolig Acosta Guzmán
Director de Obras Públicas

Revisa

Ing. Jesús Rangel Velázquez Ramírez
Director de Planeación Municipal.

Autoriza

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís
Presidenta Municipal