

**INFORMACION FINANCIERA DE INVERSION FISICAS**  
**ENTIDAD: 002 FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO**  
**PERIODO QUE SE INFORMA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

Número	Capítulo	Fondo	Cédula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad/Municipio	Importe del Contrato				Importe Ejercido en el 2 Trimestre				Importe Acumulado				Avance Físico %	Avance Financiero %
						Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total		
1	6000	FISMDF 2022	2327111001	Construcción de Techado en Espacios Multideportivo y Bienes Públicos	San Andrés, Quintana Roo	3,177,285.26			3,177,285.26	1,844,688.51			1,844,688.51	1,844,688.51			1,844,688.51	73%	59%
2	6000	FISMDF 2022	2323111002	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en la Escuela Secundaria Técnica "José María Luis Mora", CCT 23DST0028A	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	3,156,868.83			3,156,868.83	2,164,214.66			2,164,214.66	2,164,214.66			2,164,214.66	72%	69%
3	6000	FISMDF 2022	2323111003	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en la Escuela Secundaria General "Leona Vicario", CCT 23DES0003Y	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	3,169,278.79			3,169,278.79	2,005,705.55			2,005,705.55	2,005,705.55			2,005,705.55	71%	63%
4	6000	FISMDF 2022	2323111004	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en la Escuela Primaria "Centro de Atención Múltiple Tuumben Kuxtal", CCT 23DMI0004M	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	3,179,217.65			3,179,217.65	953,765.29			953,765.29	953,765.29			953,765.29	73%	30%
5	6000	FISMDF 2022	2327111005	Construcción de Techado en Espacios Multideportivo y Bienes Públicos	X-Hazil Norte, Quintana Roo	3,167,835.13			3,167,835.13	1,954,672.32			1,954,672.32	1,954,672.32			1,954,672.32	69%	62%
6	6000	FISMDF 2022	2327111005	Construcción de Techado en Espacios Multideportivo y Bienes Públicos	Kopchen, Quintana Roo	3,153,347.04			3,153,347.04	1,385,294.65			1,385,294.65	1,385,294.65			1,385,294.65	74%	44%
7	6000	FISMDF 2022	2327111007	Construcción de Techado en Espacios Multideportivo y Bienes Públicos	Yoactun, Quintana Roo	3,495,071.22			3,495,071.22	2,283,969.05			2,283,969.05	2,283,969.05			2,283,969.05	77%	68%
8	6000	FISMDF 2022	2323111008	Construcción de Techado en Áreas de Impartición de Educación Física en la Escuela Primaria "Orlando Debeza", CCT 23DPR0544Z	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	3,517,309.79			3,517,309.79	2,082,282.73			2,082,282.73	2,082,282.73			2,082,282.73	76%	59%
9	6000	FISMDF 2022	2328312009	Construcción de Pozos de Absorción	Chunhuhub, Quintana Roo	2,014,581.25			2,014,581.25	1,335,848.03			1,335,848.03	1,335,848.03			1,335,848.03	90%	68%
10	6000	FISMDF 2022	2332112010	Gastos Indirectos 2022	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	6,635,395.29			6,635,395.29	3,257,280.00			3,257,280.00	3,257,280.00			3,257,280.00	49%	49%
11	6000	FISMDF 2022	2328442011	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica	Tuzik, Q. Roo	2,986,709.42			2,986,709.42	896,012.83			896,012.83	896,012.83			896,012.83	35%	30%
12	6000	FISMDF 2022	2324888012	Construcción de Cancha	X-Hazil Norte, Q. Roo	1,127,425.09			1,127,425.09	338,227.52			338,227.52	338,227.52			338,227.52	30%	30%
13	6000	FISMDF 2022	2324888013	Construcción de Cancha	Ruta 1, incluye las localidades de Kopchen y San Andrés, Q. Roo	2,294,441.25			2,294,441.25	688,332.43			688,332.43	688,332.43			688,332.43	30%	30%

Elaboro

Ing. Apolinar Acosta Bazmán  
Director de Obras Públicas

Registra

Ing. Jesús Haniel Velázquez Ramírez  
Director de Planeación Municipal.

Autorizo

Lic. Margarita Candelaria Hernández Solís  
Presidenta Municipal

**INFORMACION FINANCIERA DE INVERSION FISICAS**  
**ENTIDAD: 002 FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO**  
**PERIODO QUE SE INFORMA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

Número	Capítulo	Fondo	Cédula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad/Municipio	Importe del Contrato				Importe Ejercido en el 2 Trimestre				Importe Acumulado				Avance Físico %	Avance Financiero %
						Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total		
14	8000	FISMDF 2022	2324710014	Rehabilitación de Cancha Deportiva en la Escuela Secundaria General "Leona Vicario", CCT23DES0003Y, Escuela Secundaria Técnica "José María Mora" CCT23OST0026A y Escuela Primaria "Centro de Atención Múltiple Tuumban Kuxtal", CCT23CMI0004M	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.	3,368,114.50			3,368,114.50	1,007,434.35			1,007,434.35	1,007,434.35			1,007,434.35	30%	30%
15	8000	FISMDF 2022	2322411015	Rehabilitación de Calles de Terracería a Nivel Subrasante con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3 CMS de Espesor Compacto	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en la colonia Rafael E. Melgar	3,860,105.95			3,860,105.95	1,098,031.79			1,098,031.79	1,098,031.79			1,098,031.79	30%	30%
16	8000	FISMDF 2022	2322411018	Rehabilitación de Calles de Terracería a Nivel Subrasante con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3 CMS de Espesor Compacto	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Javier Rojo Gómez y Juan Bautista Vega	5,770,334.50			5,770,334.50	1,731,100.35			1,731,100.35	1,731,100.35			1,731,100.35	30%	30%
17	8000	FISMDF 2022	2322411017	Rehabilitación de Calles de Terracería a Nivel Subrasante con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3 CMS de Espesor Compacto	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en la colonia Emiliano Zapata II	5,510,833.63			5,510,833.63	1,653,250.10			1,653,250.10	1,653,250.10			1,653,250.10	30%	30%
18	8000	FISMDF 2022	2322411018	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Subrasante con Doble Riego de Sello Premezclado	Tixcacal Guardia, Q. Roo	6,187,357.80			6,187,357.80	1,856,207.34			1,856,207.34	1,856,207.34			1,856,207.34	30%	30%
19	8000	FISMDF 2022	2322411019	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Subrasante con Doble Riego de Sello Premezclado	X-Pichil, Q. Roo	5,270,640.74			5,270,640.74	1,581,192.22			1,581,192.22	1,581,192.22			1,581,192.22	30%	30%
20	8000	FISMDF 2022	2322411020	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Subrasante con Doble Riego de Sello Premezclado	Chunhuas, Q. Roo	4,473,249.84			4,473,249.84	1,341,974.95			1,341,974.95	1,341,974.95			1,341,974.95	30%	30%
21	8000	FISMDF 2022	2322411021	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Subrasante con Doble Riego de Sello Premezclado	Emiliano Zapata, Q. Roo	5,600,585.39			5,600,585.39	1,680,175.62			1,680,175.62	1,680,175.62			1,680,175.62	30%	30%
22	8000	FISMDF 2022	2322411022	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Subrasante con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3 CMS de Espesor Compacto	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo en la colonia Lázaro Cárdenas	5,328,192.10			5,328,192.10	1,598,457.54			1,598,457.54	1,598,457.54			1,598,457.54	30%	30%
23	8000	FISMDF 2022	2322411023	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Subrasante con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3 CMS de Espesor Compacto	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo en las colonias Javier Rojo Gómez, Emiliano Zapata y Rafael E. Melgar	4,783,917.99			4,783,917.99	1,435,175.40			1,435,175.40	1,435,175.40			1,435,175.40	30%	30%
24	8000	FISMDF 2022	2323617024	Gastos Indirectos Segunda Parte 2022	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	779,482.88			779,482.88	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%

Elabora:

Ing. Apolinar Acosta Guzmán  
Director de Obras Públicas

Revisa:

Ing. Jesús Rogel Velázquez Ramírez  
Director de Planeación Municipal.

Autoriza:

Uc. Maricarmen Candelaria Hernandez Solís  
Presidenta Municipal

**INFORMACIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN FÍSICAS**  
**ENTIDAD: 002 FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO**  
**PERIODO QUE SE INFORMA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

Número	Capítulo	Fondo	Cédula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad/Municipio	Importe del Contrato				Importe Ejercido en el 2 Trimestre				Importe Acumulado				Avance Físico %	Avance Financiero %
						Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total	Federal	Estatal	Propios	Total		
25	6000	FISMDF 2022	2324412025	Construcción de Piso Firme	Ruta 1: incluye las localidades de Senata Isabel, Chan Santa Cruz, San Andrés y Chanchah Derrepente, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
26	6000	FISMDF 2022	2324412026	Construcción de Piso Firme	Ruta 3: incluye las localidades de X-Konha, Andrés Q. Roo, Noh-Cah, Kopchen, Uh-Mey y Motegua, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
27	6000	FISMDF 2022	2324412027	Construcción de Piso Firme	Ruta 5: incluye las localidades de San Luis, Polyuc, Ramonel y Santa Lucía, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
28	6000	FISMDF 2022	2324412028	Construcción de Piso Firme	Ruta 13: incluye las localidades de Yaxchechal, San Felipe Beriozábal, Cancepchen y Trapich, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
29	6000	FISMDF 2022	2324411029	Rehabilitación de Calles con Carpeta Asfáltica en Caliente de 3 CMS de Espesor Compacto	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en la colonia Emiliano Zapata I	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
30	6000	FISMDF 2022	2324412030	Construcción de Piso Firme	Ruta 7: incluye las localidades de San Antonio Nuevo, José María Pino Suarez, San José I, Yaxley, Tzucum y Tixoccal Guardia, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
31	6000	FISMDF 2022	2324412031	Construcción de Piso Firme	Ruta 2: incluye las localidades de Naranjal Poniente, Chanchan Chuc, Santa María Poniente y Laguna Kana, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
32	6000	FISMDF 2022	2324412032	Construcción de Piso Firme	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Centro, Jesús Martínez Rosa, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gómez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lázaro Cárdenas, Plan de Ayala y Plan de Ayuda	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
33	6000	FISMDF 2022	2324412033	Construcción de Piso Firme	Ruta 6: incluye las localidades de Presidente Juárez, Ignacio M. Altamirano, Nueva Loria, Nuevo Israel y Emiliano Zapata, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
34	6000	FISMDF 2022	2324412034	Construcción de Piso Firme	Ruta 11: incluye las localidades de Chun-Yah, Yodzonot Chico, Sahcabchen, San Antonio Norte, San Hipólito, X-Hazil Primero, X-Hazil Norte y Tuzik Norte, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
35	6000	FISMDF 2022	2324412035	Construcción de Piso Firme	Ruta 12: incluye las localidades de Francisco I. Madero, Tac-Chivo, Francisco May, La Noria y San Ramón, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%

Elaboro

Ing. Apolinar Acuña Guzmán  
 Director de Obras Públicas

Reviso

Ing. Jesús Raúl Velázquez Ramírez  
 Director de Planeación Municipal.

Autorizo

Lic. Margarita Candelaria Hernández Solís  
 Presidenta Municipal

**INFORMACION FINANCIERA DE INVERSION FISICAS**  
**ENTIDAD: 002 FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO**  
**PERIODO QUE SE INFORMA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

Número	Capítulo	Fondo	Cédula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad/Municipio	Importe del Contrato				Importe Ejercido en el 2 Trimestre				Importe Acumulado				Avance Físico %	Avance Financiero %
						Federal	Estatad	Propios	Total	Federal	Estatad	Propios	Total	Federal	Estatad	Propios	Total		
36	6000	FISMDF 2022	2324412036	Construcción de Piso Firme	Ruta 4: incluye las localidades de Churrias, Tabi, Betania, X-Yatil, Dzula y X-Pichil, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
37	6000	FISMDF 2022	2324412037	Construcción de Piso Firme	Ruta 9: incluye las localidades de San Francisco Aka, Dzoyola, Filomeno Mata, Hobompih y Yodzonot Nuevo, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
38	6000	FISMDF 2022	2324412038	Construcción de Piso Firme	Ruta 10: incluye las localidades de José María Pino Suárez, Chunyaxche, Cecilio Chi, Chun-On, Chumpón y Tres Reyes, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
39	6000	FISMDF 2022	2324412039	Construcción de Piso Firme	Ruta 8: incluye las localidades de Tuzik, Xaan, San José II, Santa Rosa, Kampooche y Melchor Ocampo, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%
40	6000	FISMDF 2022	2324412040	Construcción de Piso Firme	Ruta 14: incluye las localidades de Tepich, Tihosuco, Señor y Chuntuhub, Q. Roo	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0%	0%

Elabora

Ing. Apolinar Acosta Guzmán  
 Director de Obras Públicas

Ing. Jesús Rafael Velázquez Ramírez  
 Director de Planeación Municipal.

Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís  
 Presidenta Municipal