



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2016



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas y Oficialía Mayor.

Fondo: para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF 2016)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES				
				Inicio Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año
Tema: Ciudades sostenibles																							
Estrategia: Mejoramiento en equipamiento, infraestructura y servicios urbanos																							
21105006 Rehabilitación del Alumbrado Publico	Felipe Carrillo puerto, Q. Roo Colonias Lazaro Cardenas, Rafael E. Melgar, Cecilio Chi, Javier Rojo Gomez, Juan Bautista Vega, Mario Villanueva, Francisco May, Centro, Jesus Martinez Ross, Plan de la Noria, Plan de Guadalupe, Plan de Ayutla, Plan de Ayala, Leona Vicario y Emiliano Zapata.	DPM-FISM16-FCP-006 Y DPM-FISM16-FCP-040	19-04-2016 17-06-2016	796,384.60	0.00	0.00	796,384.60	0.00	796,384.60	0.00	0.00	796,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	135	135	135
21105007 Rehabilitación del Alumbrado Publico en la ruta Señor	Señor, Q. Roo La Ruta incluye localidades de Señor, Tihosuco y Tepich	DPM-FISM16-FCP-007 Y DPM-FISM16-FCP-041	28-04-2016 26-06-2016	1,365,606.25	0.00	0.00	1,365,606.25	0.00	1,365,606.25	0.00	0.00	1,365,606.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	357	357	357
21105008 Rehabilitación del Alumbrado Publico	Chunhuhub, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-008 Y DPM-FISM16-FCP-042	25-04-2016 13-05-2016	382,450.84	0.00	0.00	382,450.84	0.00	382,450.84	0.00	0.00	382,450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	100	100	100
21105009 Rehabilitación del Alumbrado Publico	Noh'bec, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-009 Y DPM-FISM16-FCP-043	25-04-2016 13-05-2016	382,450.84	0.00	0.00	382,450.84	0.00	382,450.84	0.00	0.00	382,450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	100	100	100
21105012 Construcción de Pozos de Absorcion.	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo (Colonias Varias)	DPM-FISM16-FCP-012 Y DPM-FISM16-FCP-038	26-05-2016 24-07-2016	1,547,354.47	0.00	0.00	1,547,354.47	0.00	1,547,354.47	0.00	0.00	1,547,354.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	20	20	20
21105013 Pavimentación con carpeta asfaltica en caliente de 3 cms. de espesor compacto.	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo colonias Jesus Martinez Ross, Huayumil, Juan Bautista Vega, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar y Plan de Ayala.	DPM-FISM16-FCP-013 Y DPM-FISM16-FCP-045	16-05-2016 05-08-2016	4,269,916.78	0.00	0.00	4,269,916.78	0.00	4,269,916.78	0.00	0.00	4,269,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	15,160	15,160	15,160
21105014 Pavimentación con carpeta asfaltica en caliente de 3 cms. de espesor compacto.	Tihosuco, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-014 Y DPM-FISM16-FCP-047	20-05-2016 18-07-2016	2,810,950.13	0.00	0.00	2,810,950.13	0.00	2,810,950.13	0.00	0.00	2,810,950.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	9,647	9,647	9,647
21105015 Pavimentación con carpeta asfaltica en X'Hazil Sur, Q. Roo caliente de 3 cms. de espesor compacto.	X'Hazil Sur, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-015 Y DPM-FISM16-FCP-048	19-05-2016 16-08-2016	1,559,957.93	0.00	0.00	1,559,957.93	0.00	1,559,957.93	0.00	0.00	1,559,957.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,266	4,266	4,266
21105016 Construcción de Calles Terraceria a Nivel sub'rasante	Chunhuhub, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-016 Y DPM-FISM16-FCP-052	19-05-2016 16-08-2016	1,398,171.77	0.00	0.00	1,398,171.77	0.00	1,398,171.77	0.00	0.00	1,398,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,646	5,646	5,646
21105017 Construcción de Calles Terraceria a Nivel sub'rasante	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo Colonias Jesus Martinez Ross y Francisco May.	DPM-FISM16-FCP-017 Y DPM-FISM16-FCP-057	19-05-2016 16-08-2016	3,809,756.00	0.00	0.00	3,809,756.00	0.00	3,809,756.00	0.00	0.00	3,809,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	10,032	10,032	10,032
21105018 Construcción de Calles Terraceria a Nivel sub'rasante	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo Colonias Huayumil, Juan Bautista Vega y Plan de Ayala.	DPM-FISM16-FCP-018 Y DPM-FISM16-FCP-049	16-05-2016 13-08-2016	3,287,878.20	0.00	0.00	3,287,878.20	0.00	3,287,878.20	0.00	0.00	3,287,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	10,193	10,193	10,193
21105019 Construcción de Calles Terraceria a Nivel sub'rasante	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo Colonias Emiliano Zapata y Lazaro Cardenas	DPM-FISM16-FCP-019 Y DPM-FISM16-FCP-050	16-05-2016 13-08-2016	4,091,776.95	0.00	0.00	4,091,776.95	0.00	4,091,776.95	0.00	0.00	4,091,776.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	12,204	12,204	12,204
21105024 Ampliación de Red de Energia Electrica Linea Subteranea	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo Colonias Plan de Ayala Sector 1 y Rafael E. Melgar	DPM-FISM16-FCP-024 Y DPM-FISM16-FCP-058	30-05-2016 27-08-2016	7,567,824.33	0.00	0.00	7,567,824.33	0.00	7,567,824.33	0.00	0.00	7,567,824.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	2,37025	2,37025	2,37025
21105025 Ampliación de Red de Energia Electrica Linea Subteranea	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo Colonias Emiliano Zapata Sector 1 y Francisco May	DPM-FISM16-FCP-025 Y DPM-FISM16-FCP-059	01-06-2016 05-09-2016	7,447,550.72	0.00	0.00	7,447,550.72	0.00	7,447,550.72	0.00	0.00	7,447,550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1,790	1,790	1,790
21105026 Ampliación de Red de Energia Electrica	Chunhuhub, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-026 Y DPM-FISM16-FCP-053	01-06-2016 29-08-2016	2,562,813.64	0.00	0.00	2,562,813.64	0.00	2,562,813.64	0.00	0.00	2,562,813.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1,444	1,444	1,444
21105027 Ampliación de Red de Energia Electrica	Santa Maria Poniente, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-027 Y DPM-FISM16-FCP-054	01-06-2016 29-08-2016	3,906,822.46	0.00	0.00	3,906,822.46	0.00	3,906,822.46	0.00	0.00	3,906,822.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1,368	1,368	1,368
21105028 Ampliación de Red de Energia Electrica	Señor, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-028 Y DPM-FISM16-FCP-072	07-06-2016 04-09-2016	1,318,526.99	0.00	0.00	1,318,526.99	0.00	1,318,526.99	0.00	0.00	1,318,526.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0,812	0,812	0,812
21105029 Ampliación de Red de Energia Electrica	San Andrés, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-029	07-06-2016 04-09-2016	2,977,663.00	0.00	0.00	2,977,663.00	0.00	2,977,663.00	0.00	0.00	2,977,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1,227	1,227	1,227



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2016



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas y Oficialía Mayor.

Fondo: para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF 2016)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES					
				Inicio Termino	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año	
21105030 Ampliacion de Red de Energia Electrica	Chanchah Roo	Derrepente, Q. DPM-FISM16-FCP-030	01-06-2016 01-09-2016	779,286.00	0.00	0.00	779,286.00	0.00	779,286.00	0.00	0.00	779,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0.322	0.322	0.322
21105038 Rehabilitacion de Calles	Felipe Carrillo Puerto, Roo	Q. DPM-FISM16-FCP-073 Y DPM-FISM16-FCP-094	28-11-2016 30-12-2016	225,707.20	0.00	0.00	225,707.20	0.00	225,707.20	0.00	0.00	225,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	967	967	967
21105039 Rehabilitacion de Calles	Tihosuco, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-074 Y DPM-FISM16-FCP-095	28-11-2016 30-12-2016	134,614.86	0.00	0.00	134,614.86	0.00	134,614.86	0.00	0.00	134,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	577	577	577
21105040 Rehabilitacion de Calles	Chunhuhub, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-075 Y DPM-FISM16-FCP-096	28-11-2016 30-12-2016	134,614.86	0.00	0.00	134,614.86	0.00	134,614.86	0.00	0.00	134,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	577	577	577
21105041 Reencarpetamiento con Asfaltica en Caliente de 3 cms. de Espesor Compacto.	Felipe Carrillo Puerto, Roo	Q. DPM-FISM16-FCP-076 Y DPM-FISM16-FCP-093	28-11-2016 20-12-2016	1,204,908.20	0.00	0.00	1,204,908.20	0.00	1,204,908.20	0.00	0.00	1,204,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,453	4,453	4,453
21105044 Ampliacion de Red de Energia Electrica, Linea Aerea	Ignacio Manuel Altamirano, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-079 Y DPM-FISM16-FCP-098	28-11-2016 20-12-2016	1,622,114.84	0.00	0.00	1,622,114.84	0.00	1,622,114.84	0.00	0.00	1,622,114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0.853	0.853	0.853
21105045 Ampliacion de Red de Energia Electrica, Linea Aerea	Noh'cah, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-080 Y DPM-FISM16-FCP-099	28-11-2016 20-12-2016	1,515,574.82	0.00	0.00	1,515,574.82	0.00	1,515,574.82	0.00	0.00	1,515,574.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0.620	0.620	0.620
21105046 Ampliacion de Red de Energia Electrica, Linea Aerea	Emiliano Zapata, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-081 Y DPM-FISM16-FCP-100	28-11-2016 20-12-2016	1,562,301.26	0.00	0.00	1,562,301.26	0.00	1,562,301.26	0.00	0.00	1,562,301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0.743	0.743	0.743
21105056 Ampliacion de Red de Energia Electrica	Polyuc, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-090 Y DPM-FISM16-FCP-110	01-12-2016 30-12-2016	6,638,150.66	0.00	0.00	6,638,150.66	0.00	6,638,150.66	0.00	0.00	6,638,150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	2.26	2.26	2.26
21105057 Ampliacion de Red de Energia Electrica	Laguna Kaná, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-091 Y DPM-FISM16-FCP-105	01-12-2016 30-12-2016	4,406,441.39	0.00	0.00	4,406,441.39	0.00	4,406,441.39	0.00	0.00	4,406,441.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	1.72	1.72	1.72
TOTAL ESTRATEGIA				69,707,569.99	0.00	0.00	69,707,569.99	0.00	69,707,569.99	0.00	0.00	69,707,569.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA				69,707,569.99	0.00	0.00	69,707,569.99	0.00	69,707,569.99	0.00	0.00	69,707,569.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Tema: Gobernabilidad democrática con poderes locales fuertes

Estrategia: Instrumentación coordinada de acciones con los poderes y ordenes de gobierno

21V12001 Gastos Indirectos	Felipe Carrillo Puerto, Roo	Q. DPM-FISM16-FCP-001, DPM-FISM16-FCP-066, FISM16-FCP-071 y DPM-FISM16-FCP-097.	01-01-2016 31-12-2016	2,279,994.21	0.00	0.00	2,279,994.21	0.00	2,279,994.21	0.00	0.00	2,279,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informe	1	1	1
21V12058 Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF).	Felipe Carrillo Puerto, Roo	Q. DPM-FISM16-FCP-092 Y DPM-FISM16-FCP-111	28-11-2016 30-12-2016	3,056,090.60	0.00	0.00	3,056,090.60	0.00	3,056,090.60	0.00	0.00	3,056,090.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informe	1	1	1
TOTAL ESTRATEGIA				5,336,084.81	0.00	0.00	5,336,084.81	0.00	5,336,084.81	0.00	0.00	5,336,084.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA				5,336,084.81	0.00	0.00	5,336,084.81	0.00	5,336,084.81	0.00	0.00	5,336,084.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Tema: Ciudades sostenibles

Estrategia: Vivienda digna y decorosa

21103002 Contruccion de Techo Firme de Vigueta y Bovedilla	Felipe Carrillo Puerto, Roo	Q. DPM-FISM16-FCP-002 Y DPM-FISM16-FCP-060	03-05-2016 30-09-2016	5,073,330.27	0.00	0.00	5,073,330.27	0.00	5,073,330.27	0.00	0.00	5,073,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,994	2,994	2,994
--	-----------------------------	--	--------------------------	--------------	------	------	--------------	------	--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	-------	-------	-------



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2016



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas y Oficialía Mayor.

Fondo: para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF 2016)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES			
				Inicio Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año
21103003 Construcción de Techo Firme de Vigüeta y Bovedilla	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo Colonias Rafael E. Melgar, Cecilio Chi, Javier Rojo Gomez, Juan Bautista Vega, Mario Villanueva, Francisco May, Centro, Jesus Martinez Ross.	DPM-FISM16-FCP-003 Y DPM-FISM16-FCP-046	19-04-2016 16-08-2016	5,061,293.81	0.00	0.00	5,061,293.81	0.00	5,061,293.81	0.00	0.00	5,061,293.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	3,000	3,000	3,000
21103004 Construcción de Piso Firme en la Ruta Yaxley	Yaxley, Q. Roo La ruta incluye las localidades de Yaxley, Kamopolche, Francisco May, Chanchen Comandante, Chumpon, X'Hazil Primero, Yodzonot Chico, Santa Amalia y San Antonio Norte.	DPM-FISM16-FCP-004 Y DPM-FISM16-FCP-039	25-04-2016 22-08-2016	2,049,045.00	0.00	0.00	2,049,045.00	0.00	2,049,045.00	0.00	0.00	2,049,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,541.53	5,541.53	5,541.53
21103005 Construcción de Piso Firme en la Ruta Noh'cah	Noh'cah, Q. Roo La Ruta incluye las localidades de Noh'cah, X'konha, Mixtequilla, Petecab, Nuevo Israel y Nueva Loria	DPM-FISM16-FCP-005 Y DPM-FISM16-FCP-044	28-04-2016 25-08-2016	1,594,720.80	0.00	0.00	1,594,720.80	0.00	1,594,720.80	0.00	0.00	1,594,720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	4,309.00	4,309.00	4,309.00
21103042 Construcción de Techo Firme de Vigüeta y Bovedilla	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo Colonias Plan de la Noria, Plan de Guadalupe, Plan de Ayutla, Plan de Ayala, Leona Vicario, Emiliano Zapata y Lazaro Cardenas.	DPM-FISM16-FCP-077	28-11-2016 30-12-2016	3,098,960.44	0.00	0.00	3,098,960.44	0.00	3,098,960.44	0.00	0.00	3,098,960.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,800	1,800	1,800
21103043 Construcción de Techo Firme de Vigüeta y Bovedilla	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo Colonias Rafael E. Melgar, Cecilio Chi, Javier Rojo Gomez, Juan Bautista Vega, Mario Villanueva, Francisco May, Centro y Jesus Martinez Ross.	DPM-FISM16-FCP-078	28-11-2016 30-12-2016	3,098,960.44	0.00	0.00	3,098,960.44	0.00	3,098,960.44	0.00	0.00	3,098,960.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	1,800	1,800	1,800
TOTAL ESTRATEGIA				19,976,310.76	0.00	0.00	19,976,310.76	0.00	19,976,310.76	0.00	0.00	19,976,310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA				19,976,310.76	0.00	0.00	19,976,310.76	0.00	19,976,310.76	0.00	0.00	19,976,310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Tema: Bienestar con prosperidad social y comunitario

Estrategia: Atención a las carencias y rezagos comunitarios

2111010 Construcción de Sanitarios con X'Hazil Sur, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-010 Y DPM-FISM16-FCP-055	19-04-2016 16-08-2016	3,751,910.22	0.00	0.00	3,751,910.22	0.00	3,751,910.22	0.00	0.00	3,751,910.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	50	50	50
2111011 Construcción de Sanitarios con X'pichil, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-011 Y DPM-FISM16-FCP-056	03-05-2016 30-08-2016	3,874,535.21	0.00	0.00	3,874,535.21	0.00	3,874,535.21	0.00	0.00	3,874,535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	50	50	50
2111020 Construcción de Sanitarios con Andrés, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-020 Y DPM-FISM16-FCP-051	16-05-2016 13-08-2016	2,235,370.01	0.00	0.00	2,235,370.01	0.00	2,235,370.01	0.00	0.00	2,235,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	30	30	30
2111021 Construcción de Sanitarios con Chan Santa Cruz, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-021 Y DPM-FISM16-FCP-061	16-05-2016 31-08-2016	2,262,010.72	0.00	0.00	2,262,010.72	0.00	2,262,010.72	0.00	0.00	2,262,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	30	30	30
2111022 Construcción de Sanitarios con Chunhuas, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-022 Y DPM-FISM16-FCP-062	16-05-2016 31-08-2016	3,816,994.09	0.00	0.00	3,816,994.09	0.00	3,816,994.09	0.00	0.00	3,816,994.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	50	50	50
2111023 Construcción de Sanitarios con Betania, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-023 Y DPM-FISM16-FCP-063	16-05-2016 06-09-2016	3,796,223.72	0.00	0.00	3,796,223.72	0.00	3,796,223.72	0.00	0.00	3,796,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	50	50	50
2111047 Construcción de Sanitarios con Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-082 Y DPM-FISM16-FCP-106	01-12-2016 30-12-2016	4,003,183.39	0.00	0.00	4,003,183.39	0.00	4,003,183.39	0.00	0.00	4,003,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	50	50	50
2111048 Construcción de Sanitarios con Señor, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-083 Y DPM-FISM16-FCP-101	01-12-2016 30-12-2016	4,042,487.13	0.00	0.00	4,042,487.13	0.00	4,042,487.13	0.00	0.00	4,042,487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	51	51	51
2111050 Construcción de Sanitarios con Tihosuco, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-084 Y DPM-FISM16-FCP-102	01-12-2016 30-12-2016	4,084,109.04	0.00	0.00	4,084,109.04	0.00	4,084,109.04	0.00	0.00	4,084,109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	52	52	52



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2016



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas y Oficialía Mayor.

Fondo: para la Infraestructura Social Municipal (FISDMF 2016)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES						
				Inicio Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año		
2111051 Construcción de Biodigestores	Sanitarios con Tepich, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-085 Y DPM-FISM16-FCP-103	01-12-2016 30-12-2016	4,184,557.62	0.00	0.00	4,184,557.62	0.00	4,184,557.62	0.00	0.00	4,184,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	52	52	52
2111052 Construcción de Biodigestores	Sanitarios con Chuntuhub, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-086 Y DPM-FISM16-FCP-107	01-12-2016 30-12-2016	4,102,833.86	0.00	0.00	4,102,833.86	0.00	4,102,833.86	0.00	0.00	4,102,833.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	52	52	52
2111053 Construcción de Biodigestores	Sanitarios con Chur'on, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-087 Y DPM-FISM16-FCP-108	01-12-2016 30-12-2016	4,087,464.59	0.00	0.00	4,087,464.59	0.00	4,087,464.59	0.00	0.00	4,087,464.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	52	52	52
2111054 Construcción de Biodigestores	Sanitarios con Chur'yah, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-088 Y DPM-FISM16-FCP-109	01-12-2016 30-12-2016	4,042,160.42	0.00	0.00	4,042,160.42	0.00	4,042,160.42	0.00	0.00	4,042,160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	51	51	51
2111055 Construcción de Biodigestores	Sanitarios con Francisco I. Madero, Q. Roo	DPM-FISM16-FCP-089 Y DPM-FISM16-FCP-104	01-12-2016 30-12-2016	4,065,891.28	0.00	0.00	4,065,891.28	0.00	4,065,891.28	0.00	0.00	4,065,891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BAÑO	51	51	51
TOTAL ESTRATEGIA				52,349,731.30	0.00	0.00	52,349,731.30	0.00	52,349,731.30	0.00	0.00	52,349,731.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA				52,349,731.30	0.00	0.00	52,349,731.30	0.00	52,349,731.30	0.00	0.00	52,349,731.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Tema: Educación con resultados																									
Estrategia: Ampliar las oportunidades educativas con equidad																									
2151031 Construcción de Comedor Escolar Prim. Orlando Martínez Debeza	la Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo,	DPM-FISM16-FCP-031 Y DPM-FISM16-FCP-070	24-06-2016 21-09-2016	1,371,469.72	0.00	0.00	1,371,469.72	0.00	1,371,469.72	0.00	0.00	1,371,469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMEDOR	1	1	1
2151032 Construcción de Comedor Escolar J.N. Leona Vicario	la Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo,	DPM-FISM16-FCP-032 Y DPM-FISM16-FCP-068	24-06-2016 21-09-2016	689,411.10	0.00	0.00	689,411.10	0.00	689,411.10	0.00	0.00	689,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMEDOR	1	1	1
2151033 Construcción de Comedor Escolar J.N. Jose María de la Vega	en la X'Hazil Sur, Q. Roo,	DPM-FISM16-FCP-033 Y DPM-FISM16-FCP-069	24-06-2016 21-09-2016	730,427.94	0.00	0.00	730,427.94	0.00	730,427.94	0.00	0.00	730,427.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMEDOR	1	1	1
2151034 Construcción de Comedor Escolar J.N. 30 de Abril	en la Petcacab, Q. Roo,	DPM-FISM16-FCP-034 Y DPM-FISM16-FCP-064	20-06-2016 08-09-2016	705,312.48	0.00	0.00	705,312.48	0.00	705,312.48	0.00	0.00	705,312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMEDOR	1	1	1
2151035 Construcción de Comedor Escolar J.N. Guadalupe Victoria	en la Noh'bec, Q. Roo,	DPM-FISM16-FCP-035	20-06-2016 17-09-2016	680,045.00	0.00	0.00	680,045.00	0.00	680,045.00	0.00	0.00	680,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMEDOR	1	1	1
2151036 Construcción de Comedor Escolar J.N. Sor Juana Inés de la Cruz	en la Tixcacal Guardia, Q. Roo,	DPM-FISM16-FCP-036 Y DPM-FISM16-FCP-065	20-06-2016 01-09-2016	690,843.28	0.00	0.00	690,843.28	0.00	690,843.28	0.00	0.00	690,843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMEDOR	1	1	1
2151037 Construcción de Comedor Escolar J.N. Amado Nervo	en la Tepich, Q. Roo,	DPM-FISM16-FCP-037 Y DPM-FISM-16-FCP-067	24-06-2016 21-09-2016	661,736.89	0.00	0.00	661,736.89	0.00	661,736.89	0.00	0.00	661,736.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMEDOR	1	1	1
TOTAL ESTRATEGIA				5,529,246.41	0.00	0.00	5,529,246.41	0.00	5,529,246.41	0.00	0.00	5,529,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA				5,529,246.41	0.00	0.00	5,529,246.41	0.00	5,529,246.41	0.00	0.00	5,529,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTALES				152,898,943.27	0.00	0.00	152,898,943.27	0.00	152,898,943.27	0.00	0.00	152,898,943.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Observaciones:



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
 DIRECCION DE PLANEACION
 CIERRE DE EJERCICIO 2016



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Dirección de Obras Públicas y Oficialía Mayor.

Fondo: para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF 2016)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas		INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES			
			Inicio	Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año

ELABORO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

 Ing. Wuigelmi Alejandra Puc Mendoza
 Directora de Planeación

 Lic. Liliana Yamili Uc Jimenez
 Tesorera Municipal

 C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
 Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2016



(pesos)

Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Instancia: Tesorería Municipal

Fondo: de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF 2016)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas		INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES			
			Inicio Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año	
Tema: Seguridad con responsabilidad																							
Estrategia: Profesionalización, certificación de competencias, selección y estímulos de elementos de las corporaciones policiales																							
S/N Pago de sueldos y prestaciones al personal Felipe Carrillo Puerto, Q. S/N de seguridad pública correspondiente al ejercicio Roo 2016			01-01-16 30-12-16	29,311,101.00	0.00	0.00	29,311,101.00	0.00	29,311,101.00	0.00	0.00	29,311,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Empleos	236	236	236
TOTAL ESTRATEGIA				29,311,101.00	0.00	0.00	29,311,101.00	0.00	29,311,101.00	0.00	0.00	29,311,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA				29,311,101.00	0.00	0.00	29,311,101.00	0.00	29,311,101.00	0.00	0.00	29,311,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Tema: Finanzas públicas																							
Estrategia: Deuda pública responsable																							
S/N Otros requerimientos (pago de energía eléctrica y alumbrado público) Felipe Carrillo Puerto, Q. S/N Roo			01-01-16 30-12-16	13,388,535.00	0.00	0.00	13,388,535.00	0.00	13,388,535.00	0.00	0.00	13,388,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informe	1	1	1
TOTAL ESTRATEGIA				13,388,535.00	0.00	0.00	13,388,535.00	0.00	13,388,535.00	0.00	0.00	13,388,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA				13,388,535.00	0.00	0.00	13,388,535.00	0.00	13,388,535.00	0.00	0.00	13,388,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Tema: Seguridad con sensibilidad social																							
Estrategia: Coordinación y colaboración interinstitucional																							
S/N Aportación al convenio específico de adhesión para el otorgamiento del Fortaseg Roo (2016) Felipe Carrillo Puerto, Q. S/N			01-01-16 30-12-16	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Informe	1	1	1
TOTAL ESTRATEGIA				2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL TEMA				2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTALES				45,449,636.00	0.00	0.00	45,449,636.00	0.00	45,449,636.00	0.00	0.00	45,449,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Observaciones:

ELABORO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Ing. Wuigelmi Alejandra Puc Mendoza
Directora de Planeación

Lic. Liliana Yamili Uc Jimenez
Tesorera Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2016



(pesos)

Instancia: Tesorería Municipal, Oficialía Mayor y Seguridad Pública

Recursos Federales: Subsidio a los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal, para la Función de Seguridad Pública (FORTASEG 2016)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES					
				Inicio Término	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año	
Ramo Seguridad con sensibilidad social																								
Tipo de proyecto: Modernización jurídica de las instituciones de seguridad pública																								
S/N Fortalecimiento Tecnológico de Equipo e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	S/N	19-07-16 03-08-16	1,816,141.33	0.00	0.00	1,816,141.33	0.00	1,816,141.33	0.00	0.00	1,816,141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Par/Piezas	236/472	236/472	236/472
TOTAL PROYECTO				1,816,141.33	0.00	0.00	1,816,141.33	0.00	1,816,141.33	0.00	0.00	1,816,141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL RAMO				1,816,141.33	0.00	0.00	1,816,141.33	0.00	1,816,141.33	0.00	0.00	1,816,141.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Ramo Seguridad con sensibilidad social																								
Tipo de proyecto: Profesionalización, certificación de competencias, selección y estímulos de los elementos de las corporaciones policiales																								
S/N Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control y Confianza	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	S/N	30-03-16 31-12-16	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Elementos	122	122	122
TOTAL PROYECTO				732,000.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL RAMO				732,000.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Ramo Seguridad con sensibilidad social																								
Tipo de proyecto: Seguridad y protección ciudadana sólida																								
S/N Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	S/N	02-05-16 31-12-16	1,616,495.00	0.00	0.00	1,616,495.00	0.00	1,616,495.00	0.00	0.00	1,616,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Herramienta/Elementos/Beca	1/122/10	1/122/10	1/122/10
S/N Tecnologías, Infraestructura y Equipo de Apoyo a la Operación Policial.	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	S/N	20-07-16 31-12-16	1,955,778.56	0.00	0.00	1,955,778.56	0.00	1,955,778.56	0.00	0.00	1,955,778.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sistema	1	1	1
TOTAL PROYECTO				3,572,273.56	0.00	0.00	3,572,273.56	0.00	3,572,273.56	0.00	0.00	3,572,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL RAMO				3,572,273.56	0.00	0.00	3,572,273.56	0.00	3,572,273.56	0.00	0.00	3,572,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Ramo Impartición de justicia moderna y funcional																								
Tipo de proyecto: Impartición y procuración de justicia																								
S/N Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Complementarios	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo	S/N	19-07-16 11-08-16	1,449,773.19	0.00	0.00	1,449,773.19	0.00	1,449,773.19	0.00	0.00	1,449,773.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Elementos/Kit/Otros	236/143/1	236/143/1	236/143/1
TOTAL PROYECTO				1,449,773.19	0.00	0.00	1,449,773.19	0.00	1,449,773.19	0.00	0.00	1,449,773.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL RAMO				1,449,773.19	0.00	0.00	1,449,773.19	0.00	1,449,773.19	0.00	0.00	1,449,773.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTALES				7,570,188.08	0.00	0.00	7,570,188.08	0.00	7,570,188.08	0.00	0.00	7,570,188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION
CIERRE DE EJERCICIO 2016



(pesos)

Instancia: Tesorería Municipal, Oficialía Mayor y Seguridad Pública

Recursos Federales: Subsidio a los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal, para la Función de Seguridad Pública (FORTASEG 2016)

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas Inicio Término	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES			
				Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año

Observaciones:

--

ELABORO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Ing. Wuigelmi Alejandra Puc Mendoza
Directora de Planeación

Lic. Liliana Yamili Uc Jimenez
Tesorera Municipal

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto