

| | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios |
|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Quintana Roo | 22 | 1 | 11 |

Total: 22

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anua/Avance Acum/ | |
| R0000140200325425 | Gastos Indirectos | 21110001 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$4,339,205 | \$4,339,205 | \$4,339,205 | \$370,001 | \$370,001 | \$370,001 | \$370,001 | 0,55 | \$0 | Informe | 0 | 1,00 | 0,09 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| R0000140200325437 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica Línea Area | 2111002 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$5,086,649 | \$5,086,649 | \$5,086,649 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 2,65 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325442 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica Línea Area | 2111003 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,429,426 | \$1,429,426 | \$1,429,426 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Kilómetro | 0 | 0,63 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325446 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica Línea Area | 2111020 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,818,705 | \$4,818,705 | \$4,818,705 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Kilómetro | 100 | 2,30 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |

Total: 22

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|--------|------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|----------------|------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anua/Avance Acum/ | |
| R0000140200325450 | Ampliación de Red De Energía Eléctrica Línea Area Y Subterránea | 2111021 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhubub | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,893.948 | \$4,893.948 | \$4,893.948 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Kilómetro | 188 | 1,96 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325454 | Ampliación de Red De Energía Eléctrica Línea Subterránea | 2111015 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,494.809 | \$4,494.809 | \$4,494.809 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Kilómetro | 260 | 1,24 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325462 | Ampliación de Red De Energía Eléctrica Línea Subterránea | 2111016 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,623.635 | \$2,623.635 | \$2,623.635 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Kilómetro | 88 | 0,54 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325467 | Ampliación de Red De Energía Eléctrica Línea Subterránea | 2111017 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,994.659 | \$2,994.659 | \$2,994.659 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Kilómetro | 140 | 0,86 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325471 | Ampliación de Red De Energía Eléctrica Línea Subterránea | 2111018 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,676.474 | \$3,676.474 | \$3,676.474 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Kilómetro | 260 | 0,84 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325478 | Ampliación de Red De Energía Eléctrica Línea Subterránea | 2111019 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,916.334 | \$4,916.334 | \$4,916.334 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Kilómetro | 188 | 1,09 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325487 | Construcción De Piso Firme En La Ruta Señor (En Esta Ruta Se Beneficiaran Las Localidades De Señor (67), Tibosuco (155), Tepich (106), San , Chun'On (32) Y Chumpon (27) . | 21103004 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,714.768 | \$3,714.768 | \$3,714.768 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1.703 | 100,00 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325489 | Construcción De Piso Firme En La Ruta Nichil (En Esta Ruta Se Beneficiaran Las Localidades De X Pichil (45), San Francisco Ake (24), Elomemo Mata (46), Doyla (28) Y Naranjal Poniente (26) . | 21103005 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Pichil | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,564.618 | \$1,564.618 | \$1,564.618 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Metro Cuadrado | 717 | 100,00 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325494 | Construcción De Piso Firme En La Ruta Felipe Carrillo Puerto (En Esta Ruta Se Beneficiaran La Ciudad De Felipe Carrillo Puerto 193) Y Las Localidades De Poluyuc (27) Y Chunhubub (88) . | 21103006 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,860.467 | \$2,860.467 | \$2,860.467 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Metro Cuadrado | 1.311 | 100,00 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325500 | Construcción De Techo Firme De Cobierta Y Bovedilla | 21103007 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cobertura municipal | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$5,164.824 | \$5,164.824 | \$5,164.824 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Metro Cuadrado | 660 | 100,00 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325502 | Construcción De Techo Firme De Cobierta Y Bovedilla | 21103008 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$5,164.824 | \$5,164.824 | \$5,164.824 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Metro Cuadrado | 660 | 100,00 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325505 | Construcción De Techo Firme De Cobierta Y Bovedilla | 21103009 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | \$5,164.824 | \$5,164.824 | \$5,164.824 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Metro Cuadrado | 660 | 100,00 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325511 | Construcción De Sanitarios Con Biogestores | 2111010 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$14,948.849 | \$14,948.849 | \$14,948.849 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | BAÑO | 1.100 | 100,00 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325515 | Construcción De Sanitarios Con Biogestores | 2111011 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhubub | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$7,175.448 | \$7,175.448 | \$7,175.448 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | BAÑO | 528 | 100,00 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325518 | Construcción De Sanitarios Con Biogestores | 2111012 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,751.630 | \$5,979.540 | \$1,751.630 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | BAÑO | 440 | 100,00 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| R0000140200325523 | Construcción De Sanitarios Con Biogestores | 2111013 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$5,979.540 | \$5,979.540 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | BAÑO | 440 | 100,00 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| R0000140200325526 | Construcción De Sanitarios Con Biogestores | 2111014 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$11,959.079 | \$11,959.079 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | BAÑO | 880 | 100,00 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| R0000140200325531 | Construcción De Pozos De Absorción | 211105022 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,232.628 | \$1,232.628 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0,00 | \$0 | Pieza | 20.151 | 100,00 | 0,00 | Financiera: / Física: / Registro: | |