

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Quintana Roo	5	1	12

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

Tabla: 5		Información General del Proyecto																	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comercio	Programa Fondo Comercio - Ejecución	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Moneda local)	Comprometido	Desagradado	Ejercido	Pagado	% Avance	Balance	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual - enero - Actual	
80017176300917144	Implementación De Bar De Abastecimiento Público - 7144	575	Quintana Roo	Edgar Carrillo Puerto	Colombia municipal	Subsidios	UMS Fondo para Fronteras		23-Previsiones Salariales y Coordinación		MUNICIPIO DE TULUCO CABELLO PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,061,027	\$2,061,027	\$2,061,027	\$2,046,124	\$2,046,124	\$2,046,124	\$1,744,663	85.18	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Expendido / Faltan LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE A 10M / Registro SAT/SENA. Para el siguiente mes.
80017176300918029	Implementación De Abastecimiento Público Ruta 2007 - 18029	576	Quintana Roo	Edgar Carrillo Puerto	Sanjar	Urbano	UMS Fondo para Fronteras		23-Previsiones Salariales y Coordinación		MUNICIPIO DE TULUCO CABELLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,870,143	\$1,870,143	\$1,870,143	\$1,867,715	\$1,867,715	\$1,867,715	\$1,340,872	69.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	66.66	Expendido / Faltan LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE A 10000M2 / Registro SAT/SENA. Para el siguiente mes.
80017176300919024	Rehabilitación De Avda y/o Pk de Ruta Chetumal Venustiano - 19024	574	Quintana Roo	Edgar Carrillo Puerto	Colombia municipal	Subsidios	UMS Fondo para Fronteras		23-Previsiones Salariales y Coordinación		MUNICIPIO DE TULUCO CABELLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,838,220	\$1,838,220	\$1,838,220	\$1,824,734	\$1,824,734	\$1,824,734	\$1,179,526	69.81	\$0	Metros Cuadrados	0.00	79.00	Expendido / Faltan LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE A 10000M2 / Registro SAT/SENA. Para el siguiente mes.
80017176300941183	Construcción De Casas De Dignidad - 41183	572	Quintana Roo	Edgar Carrillo Puerto	Edgar Carrillo Puerto	Urbano	UMS Fondo para Fronteras		23-Previsiones Salariales y Coordinación		MUNICIPIO DE TULUCO CABELLO PUERTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,271,103	\$4,271,103	\$4,271,103	\$4,261,906	\$4,261,906	\$4,261,906	\$2,394,403	69.82	\$0	Metros Cuadrados	0.00	36.00	Expendido / Faltan LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE A 10000M2 / Registro SAT/SENA. Para el siguiente mes.
80017176300943833	Rehabilitación De Abastecimiento Público Ruta Chetumal - 38333	574	Quintana Roo	Edgar Carrillo Puerto	Colombia municipal	Subsidios	UMS Fondo para Fronteras		23-Previsiones Salariales y Coordinación		MUNICIPIO DE TULUCO CABELLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,930,711	\$1,930,711	\$1,930,711	\$1,923,913	\$1,923,913	\$1,923,913	\$1,268,864	69.61	\$0	Metros Cuadrados	0.00	59.00	Expendido / Faltan LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE A 10000M2 / Registro SAT/SENA. Para el siguiente mes.