



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA  
CIERRE DE EJERCICIO 2014



(pesos)

Instancia: Dirección de Obras Públicas

SEDATU FUR

Cédula y nombre del Proyecto	Localidad	Oficio de Aprobación	Fechas Inicio Término	INVERSIÓN MODIFICADA					INVERSIÓN PAGADA					SALDOS					METAS TOTALES				
				Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Total	Federal	Estatad	Municipal	Aport. Part.	Unidad de Medida	Del Proy.	Prog. al año	Alcan. al año	
<b>Tema: Ciudades sostenibles</b>																							
<b>Estrategia: Mejoramiento en equipamiento, infraestructura y servicios urbanos</b>																							
S/N Construcción de calles de terracería a nivel subrasante y pavimentación con doble riego de sello premezclado	Churyaxche, Q. Roo	TM/366/2014	10-10-14 30-12-14	1,999,275.52	1,999,275.52	0.00	0.00	0.00	1,999,275.52	1,999,275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,253	5,253	5,253
S/N Construcción de parque público	Tres Reyes, Q. Roo	TM/365/2014	17-10-14 30-12-14	1,878,209.06	1,878,209.06	0.00	0.00	0.00	1,878,209.06	1,878,209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	5,253	5,253	5,253
<b>TOTAL ESTRATEGIA</b>				3,877,484.58	3,877,484.58	0.00	0.00	0.00	3,877,484.58	3,877,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>TOTAL TEMA</b>				3,877,484.58	3,877,484.58	0.00	0.00	0.00	3,877,484.58	3,877,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>TOTALES</b>				3,877,484.58	3,877,484.58	0.00	0.00	0.00	3,877,484.58	3,877,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Observaciones:

ELABORO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Br. Francisco May Cen  
Director de Control y Seguimiento de Obra

C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado  
Tesorera Municipal

Br. Gabriel Carballo Tadeo  
Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto