



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CIERRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO: FISMDF19

RECAUDADO-MINISTRADO: \$196,351,210.00

(al 31/12/2019)

Ciclo del recurso: 2019

TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00

No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Avance Financiero								Avance %		Periodo de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución
				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med	Cantidad		
DPM-FISMDF19-FCP-023 DEL 13/05/2019 DPM-FISMDF19-FCP-062 DEL 19/11/2019	2324111023	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chunhuas 3, Quintana Roo, incluye la comunidad de Chunhuhub, Quintana Roo (60)	2,030,803.76	2,030,803.76	2,030,803.76	2,030,803.76	2,030,803.76	2,030,803.76	2,030,803.76	0.00	100	100	08/07/2019	05/10/2019	m2	3,000.00	264 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-024 DEL 13/05/2019 DPM-FISMDF19-FCP-063 DEL 19/11/2019	2324111024	Construcción de Piso Firme	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Centro, Jesús Martínez Ross, Francisco May, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gomez, Cecilio Chi, Leona Vicario, Emiliano Zapata, Rafael E. Melgar, Lazaro Cardenas, Plan de Ayala, Plan de Guadalupe, Plan de la Noria.	2,313,712.80	2,313,712.80	2,313,712.80	2,313,712.80	2,313,712.80	2,313,712.80	2,313,712.80	0.00	100	100	08/07/2019	05/10/2019	M2	3,000.00	440 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-025 DEL 13/05/2019 DPM-FISMDF19-FCP-064 DEL 19/11/2019	2328431025	Construcción de Calles de Terracería a Nivel Sub-rasante	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Francisco May, Emiliano Zapata, Huayumil, Juan Bautista Vega, Javier Rojo Gomez.	5,281,377.18	5,281,377.18	5,281,377.18	5,281,377.18	5,281,377.18	5,281,377.18	5,281,377.18	0.00	100	100	16/07/2019	12/11/2019	M2	11,996.92	8,250 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-026 DEL 13/05/2019 DPM-FISMDF19-FCP-065 DEL 19/11/2019	2328431026	Construcción de Guarniciones y Banquetas	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, en las colonias Francisco May, Cecilio Chi, Emiliano Zapata, Leona Vicario y Juan Bautista Vega.	4,961,829.04	4,961,829.04	4,961,829.04	4,961,829.04	4,961,829.04	4,961,829.04	4,961,829.04	0.00	100	100	17/07/2019	13/11/2019	M2/ML	2,702 / 1,789	3556 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-027 DEL 13/05/2019 DPM-FISMDF19-FCP-066 DEL 19/11/2019	2321113027	Construcción de Comedor Escolar en la Escuela Primaria Centro de Atención Múltiple (CAM)	Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo en la Colonia Javier Rojo Gómez	2,562,160.63	2,562,160.63	2,562,160.63	2,562,160.63	2,562,160.63	2,562,160.63	2,562,160.63	0.00	100	100	22/07/2019	18/11/2019	Comedor	1.00	97 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-028 DEL 13/05/2019 DPM-FISMDF19-FCP-067 DEL 19/11/2019	2324111028	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Señor 1, Quintana Roo, incluye las comunidades de Pino Suarez (20), Tixcacal Guardia (30), Yaxley (30), Chanchen Comandante (20), San Antonio Nuevo (16) y San Antonio Segundo, Quintana Roo (8).	4,174,197.35	4,174,197.35	4,174,197.35	4,174,197.35	4,174,197.35	4,174,197.35	4,174,197.35	0.00	100	100	24/07/2019	20/11/2019	M2	6,200.00	548 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-029 DEL 13/05/2019 DPM-FISMDF19-FCP-075 DEL 19/11/2019	2324121029	Ampliación de Red de Energía Eléctrica	Tihosuco, Q. Roo	4,997,205.45	4,997,205.45	4,997,205.45	4,997,205.45	4,997,205.45	4,997,205.45	4,997,205.45	0.00	100	100	24/07/2019	13/11/2019	KM	2.796	427 PERSONAS	C

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZO

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICASING. CHARLI DIDIER CÁMARA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPALC. MELCHOR GÓMEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL