

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

REPORTE CONCILIADO FISCO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL EJERCICIO 2019

FONDO: FISMDF19

RECAUDADO-MINISTRADO:

\$196,351,210.00 (al 31/12/2019)

Ciclo del recurso: 2019

TECHO FINANCIERO:

\$196,351,210.00

RECAUDADO-MINISTRADO				CICLO DEL RECURSO: 2019								Avance %		Período de ejecución Real		Metas		Numero de Beneficiarios	Modalidad de ejecución
No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad	Presupuesto	Modificado	Recaudado Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.	Inicio	Termino	U. de Med	Cantidad		
DPM-FISMDF19-FCP-033 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-077 DEL 19/11/2019	2322111033	Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud	Chan Santa Cruz, Quintana Roo.	3,396,479.94	3,396,479.94	3,396,479.94	3,396,479.94	3,396,479.94	2,099,959.28	2,099,959.28	1,296,520.66	90	62	16/10/2019	29/12/2019	Centro de Salud	1	571 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-034 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-078 DEL 19/11/2019	2322111034	Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud	Chanchah Derrepente, Quintana Roo.	3,272,795.44	3,272,795.44	3,272,795.44	3,272,795.44	3,272,795.44	981,838.63	981,838.63	2,290,956.81	60	30	16/10/2019	29/12/2019	Centro de Salud	1	547 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-035 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-079 DEL 19/11/2019	2322111035	Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud	Chumpón, Quintana Roo.	2,538,225.49	2,538,225.49	2,538,225.49	2,538,225.49	2,538,225.49	1,166,409.76	1,166,409.76	1,371,815.73	50	46	16/10/2019	29/12/2019	Centro de Salud	1	717 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-036 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-080 DEL 19/11/2019	2322111036	Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud	Dzoyola, Quintana Roo.	3,205,940.16	3,205,940.16	3,205,940.16	3,205,940.16	3,205,940.16	1,682,444.00	1,682,444.00	1,523,496.16	85	52	16/10/2019	29/12/2019	Centro de Salud	1	461 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-037 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-056 DEL 19/11/2019	2322111037	Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud	Dzula, Quintana Roo.	3,327,145.00	3,327,145.00	3,327,145.00	3,327,145.00	3,327,145.00	2,239,441.41	2,239,441.41	1,087,703.59	80	67	16/10/2019	29/12/2019	Centro de Salud	1	1,223 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-038 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-057 DEL 19/11/2019	2322111038	Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud	Filomeno Mata, Quintana Roo.	2,381,679.06	2,381,679.06	2,381,679.06	2,381,679.06	2,381,679.06	714,503.72	714,503.72	1,667,175.34	80	30	16/10/2019	29/12/2019	Centro de Salud	1	636 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-039 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-058 DEL 19/11/2019	2322111039	Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud	Francisco May, Quintana Roo.	3,155,266.10	3,155,266.10	3,155,266.10	3,155,266.10	3,155,266.10	2,918,505.13	2,918,505.13	236,760.97	80	92	16/10/2019	29/12/2019	Centro de Salud	1	237 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-040 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-059 DEL 19/11/2019	2322111040	Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud	Kampocolche, Quintana Roo.	3,118,047.32	3,118,047.32	3,118,047.32	3,118,047.32	3,118,047.32	1,668,076.14	1,668,076.14	1,449,971.18	80	53	16/10/2019	29/12/2019	Centro de Salud	1	552 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-041 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-069 DEL 19/11/2019	2322111041	Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud	Laguna Kana, Quintana Roo.	2,594,323.78	2,594,323.78	2,594,323.78	2,594,323.78	2,594,323.78	1,422,790.73	1,422,790.73	1,171,533.05	80	55	16/10/2019	29/12/2019	Centro de Salud	1	1,177 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-042 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-070 DEL 19/11/2019	2322111042	Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud	Polyuc, Quintana Roo.	2,708,199.90	2,708,199.90	2,708,199.90	2,708,199.90	2,708,199.90	1,304,261.51	1,304,261.51	1,403,938.39	68	48	16/10/2019	29/12/2019	Centro de Salud	1	1,579 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-043 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-084 DEL 24/12/2019	2322111043	Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud	Santa Rosa, Quintana Roo.	2,444,589.85	2,444,589.85	2,444,589.85	2,444,589.85	2,444,589.85	733,376.95	733,376.95	1,711,212.90	45	30	11/11/2019	30/12/2019	Centro de Salud	1	461 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-044 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-068 DEL 19/11/2019	2322111044	Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud	Tepich, Quintana Roo.	2,691,137.49	2,691,137.49	2,691,137.49	2,691,137.49	2,691,137.49	2,153,866.28	2,153,866.28	537,271.21	93	80	28/10/2019	29/12/2019	Centro de Salud	1	3,546 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-055 DEL 11/11/2019 DPM-FISMDF19-FCP-085 DEL 24/12/2019	2324111045	Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica	Ruta: Chanchah Veracruz 3 incluye la Comunidad de Chan Chen Chuc, Quintana Roo (10)	426,099.90	426,099.90	426,099.90	426,099.90	426,099.90	401,690.87	401,690.87	24,409.03	100	94	22/11/2019	21/12/2019	M2	641.92	50 PERSONAS	C
DPM-FISMDF19-FCP-082 DEL 04/12/2019	232III3222046	Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF) (Acondicionamiento de Espacio Físico Público de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Acondicionamiento de Espacio Físico Público Dela Secretaría General, Acondicionamiento de Espacio Físico Público de la Secretaría de Hacienda Municipal, y Acondicionamiento de Espacios Físicos Públicosde la dirección de Catastro Municipal)	Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.	683,158.73	683,158.73	683,158.73	683,158.73	683,158.73	0.00	0.00	683,158.73	95	0	27/12/2019	31/12/2019	Informe	1	100 PERSONAS	C

ELABORÓ

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS