

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE CONCILIADO FISCO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL EJERCICIO 2019
\$196,351,210.00 (al 31/12/2019) Ciclo del recurso: 2019

FONDO: FISMDF19

RECAUDADO-MINISTRADO:

TECHO FINANCIERO: \$196,351,210.00

| No. de Oficio de Aprobación y fecha | Cedula | Nombre de la Obra o Acción | Localidad | Avance Financiero | | | | | | | Avance % | | Período de ejecución Real | | Metas | | Número de Beneficiarios | Modalidad de ejecución | |
|--|--------------|---|---|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------------|----------|
| | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Saldos | Fis. | Finan. | Inicio | Termino | U. de Med | | | Cantidad |
| DPM-FISMDF19-FCP-033 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-077 DEL 19/11/2019 | 2322111033 | Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud | Chan Santa Cruz, Quintana Roo. | 3,396,479.94 | 3,396,479.94 | 3,396,479.94 | 3,396,479.94 | 3,396,479.94 | 2,099,959.28 | 2,099,959.28 | 1,296,520.66 | 90 | 62 | 16/10/2019 | 29/12/2019 | Centro de Salud | 1 | 571 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-034 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-078 DEL 19/11/2019 | 2322111034 | Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud | Chanch Derrepente, Quintana Roo. | 3,272,795.44 | 3,272,795.44 | 3,272,795.44 | 3,272,795.44 | 3,272,795.44 | 981,838.63 | 981,838.63 | 2,290,956.81 | 60 | 30 | 16/10/2019 | 29/12/2019 | Centro de Salud | 1 | 547 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-035 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-079 DEL 19/11/2019 | 2322111035 | Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud | Chumpón, Quintana Roo. | 2,538,225.49 | 2,538,225.49 | 2,538,225.49 | 2,538,225.49 | 2,538,225.49 | 1,166,409.76 | 1,166,409.76 | 1,371,815.73 | 50 | 46 | 16/10/2019 | 29/12/2019 | Centro de Salud | 1 | 717 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-036 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-080 DEL 19/11/2019 | 2322111036 | Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud | Dzoyola, Quintana Roo. | 3,205,940.16 | 3,205,940.16 | 3,205,940.16 | 3,205,940.16 | 3,205,940.16 | 1,682,444.00 | 1,682,444.00 | 1,523,496.16 | 85 | 52 | 16/10/2019 | 29/12/2019 | Centro de Salud | 1 | 461 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-037 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-056 DEL 19/11/2019 | 2322111037 | Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud | Dzula, Quintana Roo. | 3,327,145.00 | 3,327,145.00 | 3,327,145.00 | 3,327,145.00 | 3,327,145.00 | 2,239,441.41 | 2,239,441.41 | 1,087,703.59 | 80 | 67 | 16/10/2019 | 29/12/2019 | Centro de Salud | 1 | 1,223 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-038 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-057 DEL 19/11/2019 | 2322111038 | Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud | Filomeno Mata, Quintana Roo. | 2,381,679.06 | 2,381,679.06 | 2,381,679.06 | 2,381,679.06 | 2,381,679.06 | 714,503.72 | 714,503.72 | 1,667,175.34 | 80 | 30 | 16/10/2019 | 29/12/2019 | Centro de Salud | 1 | 636 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-039 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-058 DEL 19/11/2019 | 2322111039 | Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud | Francisco May, Quintana Roo. | 3,155,266.10 | 3,155,266.10 | 3,155,266.10 | 3,155,266.10 | 3,155,266.10 | 2,918,505.13 | 2,918,505.13 | 236,760.97 | 80 | 92 | 16/10/2019 | 29/12/2019 | Centro de Salud | 1 | 237 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-040 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-059 DEL 19/11/2019 | 2322111040 | Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud | Kampoolche, Quintana Roo. | 3,118,047.32 | 3,118,047.32 | 3,118,047.32 | 3,118,047.32 | 3,118,047.32 | 1,668,076.14 | 1,668,076.14 | 1,449,971.18 | 80 | 53 | 16/10/2019 | 29/12/2019 | Centro de Salud | 1 | 552 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-041 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-069 DEL 19/11/2019 | 2322111041 | Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud | Laguna Kana, Quintana Roo. | 2,594,323.78 | 2,594,323.78 | 2,594,323.78 | 2,594,323.78 | 2,594,323.78 | 1,422,790.73 | 1,422,790.73 | 1,171,533.05 | 80 | 55 | 16/10/2019 | 29/12/2019 | Centro de Salud | 1 | 1,177 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-042 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-070 DEL 19/11/2019 | 2322111042 | Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud | Polyuc, Quintana Roo. | 2,708,199.90 | 2,708,199.90 | 2,708,199.90 | 2,708,199.90 | 2,708,199.90 | 1,304,261.51 | 1,304,261.51 | 1,403,938.39 | 68 | 48 | 16/10/2019 | 29/12/2019 | Centro de Salud | 1 | 1,579 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-043 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-084 DEL 24/12/2019 | 2322111043 | Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud | Santa Rosa, Quintana Roo. | 2,444,589.85 | 2,444,589.85 | 2,444,589.85 | 2,444,589.85 | 2,444,589.85 | 733,376.95 | 733,376.95 | 1,711,212.90 | 45 | 30 | 11/11/2019 | 30/12/2019 | Centro de Salud | 1 | 461 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-044 DEL 21/08/2019 DPM-FISMDF19-FCP-068 DEL 19/11/2019 | 2322111044 | Ampliación y Mejoramiento de Centro de Salud | Tepich, Quintana Roo. | 2,691,137.49 | 2,691,137.49 | 2,691,137.49 | 2,691,137.49 | 2,691,137.49 | 2,153,866.28 | 2,153,866.28 | 537,271.21 | 93 | 80 | 28/10/2019 | 29/12/2019 | Centro de Salud | 1 | 3,546 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-055 DEL 11/11/2019 DPM-FISMDF19-FCP-085 DEL 24/12/2019 | 2324111045 | Construcción de Techo Firme de Lámina Metálica | Ruta: Chanch Veracruz 3 incluye la Comunidad de Chan Chen Chuc, Quintana Roo (10) | 426,099.90 | 426,099.90 | 426,099.90 | 426,099.90 | 426,099.90 | 401,690.87 | 401,690.87 | 24,409.03 | 100 | 94 | 22/11/2019 | 21/12/2019 | M2 | 641.92 | 50 PERSONAS | C |
| DPM-FISMDF19-FCP-082 DEL 04/12/2019 | 232311222046 | Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIMDF) (Acondicionamiento de Espacio Físico Público de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Acondicionamiento de Espacio Físico Público de la Secretaría General, Acondicionamiento de Espacio Físico Público de la Secretaría de Hacienda Municipal, y Acondicionamiento de Espacios Físicos Públicos de la dirección de Catastro Municipal) | Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | 683,158.73 | 683,158.73 | 683,158.73 | 683,158.73 | 683,158.73 | 0.00 | 0.00 | 683,158.73 | 95 | 0 | 27/12/2019 | 31/12/2019 | Informe | 1 | 100 PERSONAS | C |

ELABORÓ

ING. CLAUDIA MARISOL CIAU MANZANERO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS