



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (A) 2018



Fondo: para el Fortalecimiento Financiero para Inversion (A) 2018				RECAUDADO-MINISTRADO: 10.788.887,29						Ciclo del recurso: 2018		
No. de Oficio de Aprobación y fecha	Cedula	Nombre de la Obra o Acción	Localidad								Avance %	
				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldos	Fis.	Finan.
SEFIPLAN-DPP-CEE-0042 de Fecha 26/04/2018	107	Domo en la Comunidad de Betania	Betania	1.995.260,08	1.995.260,08	1.995.260,08	1.995.260,08	1.995.260,08	1.995.260,08	0,00	100	100
SEFIPLAN-DPP-CEE-0042 de Fecha 26/04/2018	108	Parques en comunidades de Felipe Carrillo Puerto	varias	2.798.282,13	2.798.282,13	2.798.282,13	2.798.282,13	2.798.282,13	2.798.282,13	0,00	100	100
SEFIPLAN-DPP-CEE-0042 de Fecha 26/04/2018	109	Campos Deportivos de Usos Múltiples	Varias	2.799.591,20	2.799.591,20	2.799.591,20	2.799.591,20	2.799.591,20	2.799.591,20	0,00	100	100
SEFIPLAN-DPP-CEE-0042 de Fecha 26/04/2018	110	Cancha de Futbol en la comunidad de Noh-Bec	Noh-Bec	797.170,50	797.170,50	797.170,50	797.170,50	797.170,50	797.170,50	0,00	100	100
SEFIPLAN-DCSOP-CEE-0087 de Fecha 12/07/2018	117	Construccion de Domo en la localidad de Petcacab	Petcacab	1.999.269,72	1.999.269,72	1.999.269,72	1.999.269,72	1.999.269,72	1.999.269,72	0,00	100	100
SEFIPLAN-DCSOP-CEE-0158 de Fecha 05/11/2018	377	Rehabilitacion de Campo de Futbol en el Plantel Cobach-Tihosuco	Tihosuco	399.313,66	399.313,66	399.313,66	399.313,66	399.313,66	399.313,66	0,00	100	100
Totales:				10.788.887,29	10.788.887,29	10.788.887,29	10.788.887,29	10.788.887,29	10.788.887,29	0,00		

ING. CHARLI DIDIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL