



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2021
CICLO: 2021-PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196'601,553.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyec	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
1	ROO210201908777	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO	7851	FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN BARTOLO	\$ 1,652,169.42	\$ 1,652,169.42	\$ 1,647,842.00	\$ 1,647,842.00	\$ 1,507,363.39	\$ 1,507,363.39	\$ 140,478.61	CANCHA	1.00	90.00
2	ROO210201908775	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (PRIMERA PARTE)	7850	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 5,367,654.09	\$ 5,367,654.09	\$ 5,364,082.21	\$ 5,364,082.21	\$ 3,916,663.98	\$ 3,916,663.98	\$ 1,447,418.23	M2	1750.00	70.00
3	ROO210201908804	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE)	7918	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 5,367,654.09	\$ 5,367,654.09	\$ 5,361,249.89	\$ 5,361,249.89	\$ 2,991,840.18	\$ 2,991,840.18	\$ 2,369,409.71	M2	1750.00	80.00
4	ROO210201908771	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUB-RASANTE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA	7829	FELIPE CARRILLO PUERTO	REFORMA AGRARIA	\$ 4,999,999.97	\$ 4,999,999.97	\$ 4,998,088.00	\$ 4,998,088.00	\$ 1,499,426.41	\$ 1,499,426.41	\$ 3,498,661.59	M2	11753.00	55.00
5	ROO210201909124	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO ALA LOCALIDAD DE X KONHA CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3.00 CMS DE ESPESOR COMPACTO.	8947	FELIPE CARRILLO PUERTO	X KONHA	\$9,999,999.99	\$9,999,999.99	\$9,987,749.88	\$9,987,749.88	\$4,660,630.41	\$4,660,630.41	\$5,327,119.47	M2	24206.00	5.00
6	ROO210201908366	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUB-RASANTE EN LA LOCALIDAD DE CECILIO CHI KM 64	6709	FELIPE CARRILLO PUERTO	CECILIO CHI KM 64	\$ 4,297,509.95	\$ 4,297,509.95	\$ 4,286,225.96	\$ 4,286,225.96	\$ 2,141,938.87	\$ 2,141,938.87	\$ 2,144,287.09	M2	10780.00	55.00
7	ROO210201909086	CONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	8879	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 3,427,392.61	\$ 3,427,392.61	\$ 3,421,463.70	\$ 3,421,463.70	\$ 3,204,338.42	\$ 3,204,338.42	\$ 217,125.28	M2	6075.00	100.00
8	ROO210201909045	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB	8747	FELIPE CARRILLO PUERTO	PETCACAB	\$ 3,735,264.96	\$ 3,735,264.96	\$ 3,732,634.08	\$ 3,732,634.08	\$ 2,049,464.95	\$ 2,049,464.95	\$ 1,683,169.13	M2	4200.00	71.00
9	ROO210201909015	CONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	8657	FELIPE CARRILLO PUERTO	EMILIANO ZAPATA	\$2,499,999.97	\$2,499,999.97	\$2,490,835.37	\$2,490,835.37	\$1,571,488.06	\$1,571,488.06	\$919,347.31	M2	3880.00	70.00
10	ROO210201908193	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO LLAMADO BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE)	6095	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 2,998,835.49	\$ 2,998,835.49	\$ 2,995,638.39	\$ 2,995,638.39	\$ 1,754,676.49	\$ 1,754,676.49	\$ 1,240,961.90	PIEZAS	1.00	95.00
11	ROO210201908917	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	8354	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 1,585,489.60	\$ 1,585,489.60	\$ 1,585,489.60	\$ 1,585,489.60	\$ 1,245,435.38	\$ 1,245,435.38	\$ 340,054.22	M2	3412.74	100.00
12	ROO210201908177	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUB-RASANTE EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR	6080	FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$2,499,999.95	\$2,499,999.95	\$2,498,912.92	\$2,498,912.92	\$1,689,569.40	\$1,689,569.40	\$809,343.52	M2	7436.00	50.00
13	ROO210201908877	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE POLINKIN	8125	FELIPE CARRILLO PUERTO	POLINKIN	\$751,470.36	\$751,470.36	\$749,616.95	\$749,616.95	\$498,110.71	\$498,110.71	\$253,359.65	M2	245.00	81.00
14	ROO210201908855	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC	8061	FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH-BEC	\$1,073,529.10	\$1,073,529.10	\$1,071,675.70	\$1,071,675.70	\$713,890.07	\$713,890.07	\$355,932.22	M2	350.00	81.00
15	ROO210201908832	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC	7985	FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH-BEC	\$ 1,556,360.40	\$ 1,556,360.40	\$ 1,551,732.00	\$ 1,551,732.00	\$ 1,508,233.84	\$ 1,508,233.84	\$ 43,498.16	M2	1750.00	100.00
16	ROO210201909231	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	9209	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 6,290,697.59	\$ 6,290,697.59	\$ 6,274,980.58	\$ 6,274,980.58	\$ 4,341,888.80	\$ 4,341,888.80	\$ 1,933,091.78	M2	2884.00	75.00
17	ROO210201935214	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	88671	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	VEHICULOS	10.00	0.00



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2021
CICLO: 2021-PERIDO: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

DESTINO DEL GASTO

TECHO FINANCIERO:

\$196'601,553.00

No.	Folio del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyec	Municipio	Localidad	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Unidad de Medida	CANTIDAD	% Avance Físico Acumulado
18	ROO210201933199	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	81028	FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,414,861.00	\$4,414,861.00	\$4,102,105.33	\$4,102,105.33	\$3,076,578.99	\$3,076,578.99	\$1,025,526.34	VEHICULOS	19.00	75.00

\$62,833,888.54	\$62,833,888.54	\$62,435,322.56	\$62,120,322.56	\$38,371,538.35	\$38,371,538.35	\$24,063,784.21
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ELABORO

ING. CHARLI DIDIER CAMARA GONZALEZ
DIRECTOR DE PLANEACION MUNICIPAL