



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2021
CICLO: 2021
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Techo Financiero: \$196'601,553.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS						Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
1	257138	ROO210402028353	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGE8 0839	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$625,804.51	\$625,804.51	\$625,804.51	\$625,804.51	\$625,804.51	\$625,804.51	\$520,155.22	\$105,649.29	135.00	METROS CUADRADOS	135.00	135	100.00	
2	313140	ROO210402042651	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA	REFORMA AGRARIA	\$ 4,998,088.00	\$ 4,998,088.00	\$ 4,998,088.00	\$ 4,998,088.00	\$ 4,998,088.00	\$ 4,998,088.00	\$ 4,693,911.59	\$304,176.41	9838.80	METROS CUADRADOS	9838.8	9838.8	100.00	
3	255562	ROO210402028160	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUB-RASANTE EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR QUINTANA ROO AGE8 1362	SEÑOR	\$1,079,004.54	\$1,079,004.54	\$1,079,004.54	\$1,079,004.54	\$1,079,004.54	\$1,079,004.54	\$975,506.15	\$103,498.39	2534.00	METROS CUADRADOS	2534.00	2534	100.00	
4	348468	ROO210402052140	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL AGE8 042A	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$732,235.80	\$1,708,550.19	711.00	METROS CUADRADOS	711.00	711.00	100.00	
5	348326	ROO210402052115	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VAZCONSELOS EN EL AGE8 042A	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$732,235.80	\$1,708,550.19	1422.90	METROS CUADRADOS	1423.00	1423	100.00	
6	269798	ROO210402032222	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PREPARATORIA "CENTRO DE BACHILLERATOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N°72	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,280,462.78	\$2,280,462.78	\$2,280,462.78	\$2,280,462.78	\$2,280,462.78	\$2,280,462.78	\$2,006,778.27	\$273,684.51	433.00	METROS CUADRADOS	433.00	433	100.00	
7	270387	ROO210402032289	ESCUELA PREPARATORIA CENTRO DE BACHILLERATO "PROF. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA EN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$785,780.09	\$785,780.09	\$785,780.09	\$785,780.09	\$785,780.09	\$785,780.09	\$512,095.58	\$273,684.51	433.00	METROS CUADRADOS	433.00	433	100.00	
8	285299	ROO210402035521	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "LOS ARUXES" EN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$854,591.64	\$854,591.64	\$854,591.64	\$854,591.64	\$854,591.64	\$854,591.64	\$722,700.13	\$131,891.51	154.00	METROS CUADRADOS	154.00	154	100.00	
9	263211	ROO210402030053	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS "KI'MAC'OLAL"	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,067,718.83	\$1,067,718.83	\$1,067,718.83	\$1,067,718.83	\$1,067,718.83	\$1,067,718.83	\$736,331.55	\$331,387.28	186.00	METROS CUADRADOS	186.00	186	100.00	
10	258163	ROO210402028651	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE UH MAY	UH MAY	\$3,543,469.88	\$3,543,469.88	\$3,543,469.88	\$3,543,469.88	\$3,543,469.88	\$3,543,469.88	\$2,794,149.32	\$749,320.56	724.00	METROS CUADRADOS	724.00	724	100.00	
11	258018	ROO210402028619	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TABI	TABI	\$3,552,507.03	\$3,552,507.03	\$3,552,507.03	\$3,552,507.03	\$3,552,507.03	\$3,552,507.03	\$2,779,476.34	\$773,030.69	724.00	METROS CUADRADOS	724.00	724	100.00	
12	257904	ROO210402028592	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA	DZOYOLA	\$3,520,037.49	\$3,520,037.49	\$3,520,037.49	\$3,520,037.49	\$3,520,037.49	\$3,520,037.49	\$2,078,004.80	\$1,442,032.69	724.00	METROS CUADRADOS	724.00	724	100.00	
13	258259	ROO210402028681	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE POLYUC	POLYUC	\$3,556,906.83	\$3,556,906.83	\$3,556,906.83	\$3,556,906.83	\$3,556,906.83	\$3,556,906.83	\$2,107,297.81	\$1,449,609.02	724.00	METROS CUADRADOS	724.00	724	100.00	
14	258087	ROO210402028638	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS. EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE	SAN FRANCISCO AKE	\$3,686,836.28	\$3,686,836.28	\$3,686,836.28	\$3,686,836.28	\$3,686,836.28	\$3,686,836.28	\$2,252,885.93	\$1,433,950.35	724.00	METROS CUADRADOS	724.00	724	100.00	
15	257823	ROO210402028564	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ	JOSE MARIA PINO SUAREZ	\$3,556,181.72	\$3,556,181.72	\$3,556,181.72	\$3,556,181.72	\$3,556,181.72	\$3,556,181.72	\$2,033,817.32	\$1,522,364.40	724.00	METROS CUADRADOS	724.00	724	100.00	
16	286135	ROO210402035724	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUB-RASANTE EN EL AGE8 1216 EN LA LOCALIDAD DE TEPICH	TEPICH	\$3,055,941.72	\$3,055,941.72	\$3,055,941.72	\$3,055,941.72	\$3,055,941.72	\$3,055,941.72	\$1,733,917.87	\$1,322,023.85	9581.00	METROS CUADRADOS	9581.00	9581	100.00	
17	263210	ROO210402030052	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA "CHAN SANTA CRUZ" EN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,494,468.66	\$4,494,468.66	\$4,494,468.66	\$4,494,468.66	\$4,494,468.66	\$4,494,468.66	\$4,322,318.81	\$172,149.85	1.00	METROS CUADRADOS	9604.62	9604.82	100.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2021
CICLO: 2021
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Techo Financiero: \$196'601,553.00

DESCRIPCION DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS						Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
18	346513	ROO210402051704	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 081A	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,761,480.45	\$4,761,480.45	\$4,761,480.45	\$4,761,480.45	\$4,761,480.45	\$4,761,480.45	\$4,761,480.45	\$0.00	12224.00	METROS CUADRADOS	13,381.54	13,381.54	100.00	
19	345322	ROO210402051411	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (PRIMERA PARTE) EN FELIPE CARRILLO PUERTO EL AGEB 0970	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,954,871.82	\$4,954,871.82	\$4,954,871.82	\$4,954,871.82	\$4,954,871.82	\$4,954,871.82	\$4,954,871.82	\$0.00	1705	METROS CUADRADOS	1944.81	1944.81	100.00	
20	345484	ROO210402051448	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (SEGUNDA PARTE) EN FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 0970	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$5,037,316.11	\$5,037,316.11	\$5,037,316.11	\$5,037,316.11	\$5,037,316.11	\$5,037,316.11	\$5,037,316.11	\$0.00	1612	METROS CUADRADOS	1957.40	1957.4	100.00	
21	345342	ROO210402051417	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPICH EN EL AGEB 1216	TEPICH	\$501,960.19	\$501,960.19	\$501,960.19	\$501,960.19	\$501,960.19	\$501,960.19	\$501,960.19	\$0.00	1225	METROS CUADRADOS	551.00	551	100.00	
22	345711	ROO210402051501	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPICH EN EL AGEB 1201	TEPICH	\$363,618.03	\$363,618.03	\$363,618.03	\$363,618.03	\$363,618.03	\$363,618.03	\$363,618.03	\$0.00	1225	METROS CUADRADOS	401.00	401	100.00	
23	346299	ROO210402051644	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPICH EN EL AGEB 1292	TEPICH	\$85,732.27	\$85,732.27	\$85,732.27	\$85,732.27	\$85,732.27	\$85,732.27	\$85,732.27	\$0.00	1225	METROS CUADRADOS	94.00	94	100.00	
24	346351	ROO210402051658	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPICH EN EL AGEB 1288	TEPICH	\$163,691.37	\$163,691.37	\$163,691.37	\$163,691.37	\$163,691.37	\$163,691.37	\$163,691.37	\$0.00	1225	METROS CUADRADOS	1103.00	1103	100.00	
25	348045		ROO210402052048	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 0434	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$686,069.70	\$1,670,109.66	\$1,670,109.66	\$1,670,109.66	\$1,670,109.66	\$1,670,109.66	\$1,670,109.66	\$0.00	1	POZO	6.00	6.00	100.00
26	348190	ROO210402052085	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 042A	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$969,545.01	\$1,670,109.66	\$1,670,109.66	\$1,670,109.66	\$1,670,109.66	\$1,670,109.66	\$1,670,109.66	\$0.00	1	METROS CUADRADOS	6.00	6.00	100.00	
27	348452	ROO210402052138	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN SEÑOR EN EL AGEB 1184	SEÑOR	\$1,187,947.03	\$1,187,947.03	\$1,187,947.03	\$1,187,947.03	\$1,187,947.03	\$1,187,947.03	\$1,187,947.03	\$0.00	4	POZOS	4.00	4.00	100.00	
28	348527	ROO210402052159	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN SEÑOR EN EL AGEB 0468	SEÑOR	\$592,801.59	\$592,801.59	\$592,801.59	\$592,801.59	\$592,801.59	\$592,801.59	\$592,801.59	\$0.00	2	POZOS	2.00	2.00	100.00	
29	348546	ROO210402052165	SE REALIZARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN SEÑOR EN EL AGEB 0843	SEÑOR	\$508,679.38	\$508,679.38	\$508,679.38	\$508,679.38	\$508,679.38	\$508,679.38	\$508,679.38	\$0.00	3	POZOS	3.00	3.00	100.00	
30	348557	ROO210402052169	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN SEÑOR EN EL AGEB 0449	SEÑOR	\$285,229.81	\$285,229.81	\$285,229.81	\$285,229.81	\$285,229.81	\$285,229.81	\$285,229.81	\$0.00	1	POZO	1.00	1.00	100.00	
31	348547	ROO210402052166	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN TIHOSUCO EN EL AGEB 0453	TIHOSUCO	\$579,521.40	\$1,289,723.77	\$1,289,723.77	\$1,289,723.77	\$1,289,723.77	\$1,289,723.77	\$1,289,723.77	\$0.00	2	POZOS	3.00	3.00	100.00	\$3,864,381.58
32	346064	ROO210402051587	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ENN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUB EN EL AGEB 0928	CHUNHUB	\$2,114,073.53	\$2,114,073.53	\$2,114,073.53	\$2,114,073.53	\$2,114,073.53	\$2,114,073.53	\$2,114,073.53	\$0.00	10572	METROS CUADRADOS	5694.38	5694.38	100.00	
33	346387	ROO210402051662	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUB EN EL AGEB 1023	CHUNHUB	\$2,007,010.69	\$2,007,010.69	\$2,007,010.69	\$2,007,010.69	\$2,007,010.69	\$2,007,010.69	\$2,007,010.69	\$0.00	932.4	METROS CUADRADOS	5645.42	5645.42	100.00	
34	346461	ROO210402051691	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUB EN EL AGEB 1019	CHUNHUB	\$494,513.18	\$494,513.18	\$494,513.18	\$494,513.18	\$494,513.18	\$494,513.18	\$494,513.18	\$0.00	222	METROS CUADRADOS	1332.00	1332.00	100.00	
35	346403	ROO210402051673	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POLYUC	POLYUC	\$633,871.56	\$633,871.56	\$633,871.56	\$633,871.56	\$633,871.56	\$633,871.56	\$633,871.56	\$0.00	700	METROS CUADRADOS	700.00	700	100.00	
36	346240	ROO210402051630	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZULA	DZULA	\$633,871.56	\$633,871.56	\$633,871.56	\$633,871.56	\$633,871.56	\$633,871.56	\$633,871.56	\$0.00	700	METROS CUADRADOS	700.00	700	100.00	
37	283465	ROO210402035027	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X-PICHIL	X PICHIL	\$950,807.34	\$950,807.34	\$950,807.34	\$950,807.34	\$950,807.34	\$950,807.34	\$950,807.34	\$0.00	1050	METROS CUADRADOS	1050.00	1050	100.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2021
CICLO: 2021
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Techo Financiero: \$196'601,553.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS						Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
38	346404	ROO210402051674	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA	LAGUNA KANA	\$821,784.60	\$821,784.60	\$821,784.60	\$821,784.60	\$821,784.60	\$821,784.60	\$821,784.60	\$0.00	875	METROS CUADRADOS	875.00	875.00	100.00	
39	346637	ROO210402051737	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ	CHAN SANTA CRUZ	\$821,784.60	\$821,784.60	\$821,784.60	\$821,784.60	\$821,784.60	\$821,784.60	\$821,784.60	\$0.00	875	METROS CUADRADOS	875.00	875.00	100.00	
40	348810	ROO210402051788	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOACTUN	YOACTUN	\$657,427.88	\$657,427.88	\$657,427.88	\$657,427.88	\$657,427.88	\$657,427.88	\$657,427.88	\$0.00	700	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.00	
41	348776	ROO210402051774	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR	X HAZIL SUR	\$1,263,455.76	\$1,263,455.76	\$1,263,455.76	\$1,263,455.76	\$1,263,455.76	\$1,263,455.76	\$1,263,455.76	\$0.00	1400	METROS CUADRADOS	1400.00	1400	100.00	
42	348832	ROO210402051794	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ	PRESIDENTE JUAREZ	\$1,139,838.00	\$1,322,212.08	\$1,322,212.08	\$1,322,212.08	\$1,322,212.08	\$1,322,212.08	\$1,322,212.08	\$0.00	814	METROS CUADRADOS	1400.00	1400	100.00	
43	347583	ROO210402051963	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 1165	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$178,530.15	\$178,530.15	\$178,530.15	\$178,530.15	\$178,530.15	\$178,530.15	\$178,530.15	\$0.00	197.13	METROS CUADRADOS	197.00	197	100.00	
44	347627	ROO210402051972	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 0472	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$172,480.43	\$172,480.43	\$172,480.43	\$172,480.43	\$172,480.43	\$172,480.43	\$172,480.43	\$0.00	190.45	METROS CUADRADOS	190.00	190.00	100.00	
45	348042	ROO210402052047	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 1377	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$105,154.65	\$105,154.65	\$105,154.65	\$105,154.65	\$105,154.65	\$105,154.65	\$105,154.65	\$0.00	116.11	METROS CUADRADOS	116.00	116.00	100.00	
46	348063	ROO210402052051	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 0839	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$101,930.55	\$101,930.55	\$101,930.55	\$101,930.55	\$101,930.55	\$101,930.55	\$101,930.55	\$0.00	112.55	METROS CUADRADOS	113.00	113.00	100.00	
47	348082	ROO210402052057	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 1381	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$115,162.05	\$115,162.05	\$115,162.05	\$115,162.05	\$115,162.05	\$115,162.05	\$115,162.05	\$0.00	127.16	METROS CUADRADOS	127.00	127.00	100.00	
48	348105	ROO210402052065	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 0843	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$145,129.90	\$145,129.90	\$145,129.90	\$145,129.90	\$145,129.90	\$145,129.90	\$145,129.90	\$0.00	360.25	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.00	
49	348117	ROO210402052070	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 1409	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$92,095.22	\$92,095.22	\$92,095.22	\$92,095.22	\$92,095.22	\$92,095.22	\$92,095.22	\$0.00	101.69	METROS CUADRADOS	102.00	102.00	100.00	
50	348187	ROO210402052082	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 081A	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$121,646.48	\$121,646.48	\$121,646.48	\$121,646.48	\$121,646.48	\$121,646.48	\$121,646.48	\$0.00	134.32	METROS CUADRADOS	134.00	134.00	100.00	
51	348207	ROO210402052089	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 0858	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$150,744.91	\$150,744.91	\$150,744.91	\$150,744.91	\$150,744.91	\$150,744.91	\$150,744.91	\$0.00	166.48	METROS CUADRADOS	166.00	166.00	100.00	
52	348226	ROO210402052094	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 089A	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$83,772.33	\$83,772.33	\$83,772.33	\$83,772.33	\$83,772.33	\$83,772.33	\$83,772.33	\$0.00	92.5	METROS CUADRADOS	93.00	93.00	100.00	
53	348277	ROO210402052104	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 862	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$92,185.79	\$92,185.79	\$92,185.79	\$92,185.79	\$92,185.79	\$92,185.79	\$92,185.79	\$0.00	101.79	METROS CUADRADOS	102.00	102.00	100.00	
54	348315	ROO210402052111	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 1004	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$173,558.15	\$173,558.15	\$173,558.15	\$173,558.15	\$173,558.15	\$173,558.15	\$173,558.15	\$0.00	191.64	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100.00	
55	348330	ROO210402052117	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 1095	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$134,877.98	\$134,877.98	\$134,877.98	\$134,877.98	\$134,877.98	\$134,877.98	\$134,877.98	\$0.00	148.93	METROS CUADRADOS	149.00	149.00	100.00	
56	348371	ROO210402052122	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 1127	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$87,992.64	\$87,992.64	\$87,992.64	\$87,992.64	\$87,992.64	\$87,992.64	\$87,992.64	\$0.00	97.16	METROS CUADRADOS	97.00	97.00	100.00	
57	348401	ROO210402052129	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL AGEB 1146	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$146,597.05	\$146,597.05	\$146,597.05	\$146,597.05	\$146,597.05	\$146,597.05	\$146,597.05	\$0.00	161.87	METROS CUADRADOS	162.00	162.00	100.00	
58	348271	ROO210402052102	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC	NOH BEC	\$4,807,206.63	4,805,903.03	4,805,903.03	4,805,903.03	4,805,903.03	4,805,903.03	4,805,903.03	\$0.00	12790	METROS CUADRADOS	12,934.20	12,934.20	100.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2021
CICLO: 2021
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Techo Financiero: \$196'601,553.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS						Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
59	348287	ROO210402052107	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3.00CMS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN EL AGEB 1184	SEÑOR	\$2,194,640.22	\$2,194,640.22	\$2,194,640.22	\$2,194,640.22	\$2,194,640.22	\$2,194,640.22	\$2,194,640.22	\$0.00	6028	METROS CUADRADOS	5878.50	5878.50	100.00	
60	348421	ROO210402052134	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3.00CMS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR EN EL AGEB 1189	SEÑOR	\$1,392,026.12	\$1,392,026.12	\$1,392,026.12	\$1,392,026.12	\$1,392,026.12	\$1,392,026.12	\$1,392,026.12	\$0.00	3878.6	METROS CUADRADOS	3879.00	3879.00	100.00	
61	348512	ROO210402052152	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3CM DE ESPESOR COMPACTO EN TIHOSUCO EN EL AGEB 0453	TIHOSUCO	\$787,661.62	\$787,661.62	\$787,661.62	\$787,661.62	\$787,661.62	\$787,661.62	\$787,661.62	\$0.00	2116.6	METROS CUADRADOS	2117.00	2117.00	100.00	
62	348551	ROO210402052167	CONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3.00 CMS, DE ESPESOR COMPACTOEN TIHOSUCO EN EL AGEB 0449	TIHOSUCO	\$1,071,971.90	\$1,071,971.90	\$1,071,971.90	\$1,071,971.90	\$1,071,971.90	\$1,071,971.90	\$1,071,971.90	\$0.00	2963.7	METROS CUADRADOS	2963.00	2963.00	100.00	
63	304272	ROO210402040359	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$200,000.00	\$198,696.40	\$198,696.40	\$198,696.40	\$198,696.40	\$198,696.40	\$198,696.40	\$0.00	1	VEHICULOS	10	10.00	100.00	
64	313143	ROO210402042652	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$649,999.94	\$650,000.05	\$650,000.05	\$650,000.05	\$650,000.05	\$650,000.05	\$650,000.05	\$0.00	1	VEHICULOS	15	15.00	100.00	

ELABORÓ

Ing. Jesus Raziel Velazquez Ramirez
Director de Planeación Municipal