



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2022
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN)



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								AVANCES FÍSICOS					Observaciones		
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance	
1	257138	ROO210402028353	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN FELIPE CARRILLO PUERTO (SEGUNDA PARTE) AGEB 0939	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$625,804.51	\$625,804.51	\$625,804.51	\$625,804.51	\$625,804.51	\$625,804.51	\$620,166.22	\$105,649.29	135.00	METROS CUADRADOS	135.00	135	100.00		
2	313140	ROO210402042051	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA	REFORMA AGRARIA	\$ 4,998,098.00	\$ 4,998,098.00	\$ 4,998,098.00	\$ 4,998,098.00	\$ 4,998,098.00	\$ 4,998,098.00	\$ 4,693,911.59	\$304,176.41	9938.80	METROS CUADRADOS	9938.8	9938.8	100.00		
3	256502	ROO210402028160	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUB-RASANTE EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR QUINTANA ROO AGEB 1352	SEÑOR	\$1,079,004.54	\$1,079,004.54	\$1,079,004.54	\$1,079,004.54	\$1,079,004.54	\$1,079,004.54	\$975,505.15	\$103,499.39	2534.00	METROS CUADRADOS	2534.00	2534	100.00		
4	269798	ROO210402032222	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PREPARATORIA "CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS Nº72	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,280,462.78	\$2,280,462.78	\$2,280,462.78	\$2,280,462.78	\$2,280,462.78	\$2,280,462.78	\$2,006,779.27	\$273,684.51	433.00	METROS CUADRADOS	433.00	433	100.00		
5	270387	ROO210402032289	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PREPARATORIA CENTRO DE BACHILLERATO "PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$785,780.09	\$785,780.09	\$785,780.09	\$785,780.09	\$785,780.09	\$785,780.09	\$612,095.58	\$273,684.51	433.00	METROS CUADRADOS	433.00	433	100.00		
6	285299	ROO210402035521	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "LOS ARUXES" EN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$854,591.64	\$854,591.64	\$854,591.64	\$854,591.64	\$854,591.64	\$854,591.64	\$722,700.13	\$131,891.51	154.00	METROS CUADRADOS	154.00	154	100.00		
7	348469	ROO210402052140	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL AGEB 042A	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$732,235.80	\$1,708,550.19	711.00	METROS CUADRADOS	711.00	688.8	100.00		
8	348320	ROO210402052115	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VAZCONSELOS EN EL AGEB 042A	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$2,440,785.99	\$732,235.80	\$1,708,550.19	1423.00	METROS CUADRADOS	1423.00	1138.4	100.00		
9	286135	ROO210402039724	CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUB-RASANTE EN EL AGEB 1216 EN LA LOCALIDAD DE TEPICH	TEPICH	\$3,055,941.72	\$3,055,941.72	\$3,055,941.72	\$3,055,941.72	\$3,055,941.72	\$3,055,941.72	\$1,793,917.87	\$1,322,023.85	9591.00	METROS CUADRADOS	9591.00	9591	100.00		
10	258163	ROO210402028051	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE UH MAY	UH MAY	\$3,543,469.88	\$3,543,469.88	\$3,543,469.88	\$3,543,469.88	\$3,543,469.88	\$3,543,469.88	\$2,794,149.32	\$749,320.56	724.00	METROS CUADRADOS	724.00	724	100.00		
11	258018	ROO210402028919	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TABI	TABI	\$3,552,507.03	\$3,552,507.03	\$3,552,507.03	\$3,552,507.03	\$3,552,507.03	\$3,552,507.03	\$2,779,476.34	\$773,030.69	724.00	METROS CUADRADOS	724.00	724	100.00		
12	258259	ROO210402028081	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE POLYUC	POLYUC	\$3,558,906.83	\$3,558,906.83	\$3,558,906.83	\$3,558,906.83	\$3,558,906.83	\$3,558,906.83	3,181,350.21	\$2,107,297.61	\$1,449,609.02	724.00	METROS CUADRADOS	724.00	651.6	100.00	
13	258087	ROO210402028036	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE	SAN FRANCISCO AKE	\$3,686,836.28	\$3,686,836.28	\$3,686,836.28	\$3,686,836.28	\$3,686,836.28	\$3,686,836.28	3,425,676.55	\$2,262,685.93	\$1,433,950.35	724.00	METROS CUADRADOS	724.00	724	100.00	
14	257823	ROO210402028564	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ	JOSE MARIA PINO SUAREZ	\$3,558,181.72	\$3,558,181.72	\$3,558,181.72	\$3,558,181.72	\$3,558,181.72	\$3,558,181.72	3,473,031.63	\$8,033,817.32	\$1,622,384.40	724.00	METROS CUADRADOS	724.00	651.6	100.00	
15	263211	ROO210402030063	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS "JO MAC DAL"	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,067,718.83	\$1,067,718.83	\$1,067,718.83	\$1,067,718.83	\$1,067,718.83	\$1,067,718.83	\$739,831.55	\$331,387.28	166.00	METROS CUADRADOS	166.00	166	100.00		
16	257904	ROO210402028692	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA	DZOYOLA	\$3,520,037.49	\$3,520,037.49	\$3,520,037.49	\$3,520,037.49	\$3,520,037.49	\$3,520,037.49	\$2,078,004.80	\$1,442,032.69	724.00	METROS CUADRADOS	724.00	709.62	100.00		




MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2022
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN)



H. AYUNTAMIENTO DE
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 2021 - 2024

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FÍSICOS					Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
17	203210	ROO210402030052	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA "CHAN SANTA CRUZ" EN FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,494,468.66	\$4,494,468.66	\$4,494,468.66	\$4,494,468.66	\$4,494,468.66	\$4,494,468.66	\$4,322,318.61	\$172,149.85	1.00	METROS CUADRADOS	9604.62	9604.62	100.00	

ELABORO


 Ing. Jesus Rafael Hernandez Ramirez
 Director de Planeación Municipal