



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2022
PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE



H. AYUNTAMIENTO DE
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 2021 - 2024

Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones	
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
1	20837	ROO220302104557	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN ANDRÉS	\$3,279,609.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	712.14	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
2	29577	ROO220302104840	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA FRANCISCO MAY EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA LUIS MORA COT. 23091D029A AGEB 0995	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$3,276,163.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	712.14	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
3	25521	ROO220302104853	IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA CECILIO CHI, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LEONA VICARIO COT 23CE8003Y AGEB 0415	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 3,271,838.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	712.14	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
4	22798	ROO220302104598	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA JAVIER ROJO GÓMEZ EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE TUUMBEL KUXTAL COT23DML0004M AGEB 0843.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$3,261,095.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	712.14	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
5	29807	ROO220302104856	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL NORTE	X HAZIL NORTE	\$ 3,258,937.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	712.14	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
6	29547	ROO220302104836	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE KOPCHEN	KOPCHEN	\$ 3,256,345.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	712.14	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
7	25478	ROO220302104850	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE YOACTUN	YOACTUN	\$ 3,590,146.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	712.14	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
8	29548	ROO220302104837	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ORLANDO MARTINEZ DEBEZA COT. 23DDP0344Z AGEB 0659	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 3,810,878.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	712.14	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
9	26780	ROO220302104703	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB	CHUNHUHUB	\$ 2,081,692.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	8.00	POZOS	0	0.00	0.00	
10	85958	ROO220302107376	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DISTINTAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TUZIC DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	TUZIC	\$ 3,140,029.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	2.04	KM	0	0.00	0.00	
11	86513	ROO220302107422	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL NORTE MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	X HAZIL NORTE	\$ 1,161,136.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1.00	CANCHA	0	0.00	0.00	
12	81040	ROO220302107143	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE KOPCHEN MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	KOPCHEN	\$ 1,242,959.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1.00	CANCHA	0	0.00	0.00	
13	81607	ROO220302107167	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANDRÉS	\$ 1,183,463.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1.00	CANCHA	0	0.00	0.00	
14	128078	ROO220302112247	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LEONA VICARIO COT23D88003Y, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA LUIS MORA COT23D9T0029A Y ESCUELA PRIMARIA CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE TUUMBEL KUXTAL COT23DML0004M EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIAS CECILIO CHI, JAVIER ROJO GÓMEZ Y FRANCISCO MAY, AGEB 0415, 0995 Y 0843.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 3,489,367.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	3.00	CANCHA	0	0.00	0.00	
15	86427	ROO220302107414	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA RAFAEL E. MELGAR AGEB 0843 Y 1377	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 3,787,912.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	7161.51	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2022
PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE



Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO								AVANCES FÍSICOS					Observaciones	
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
16	86438	ROO220302107416	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS JUAN BAUTISTA VEGA Y JAVIER ROJO GOMEZ AGEB 0843 1377 Y 1108	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$6,084,732.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	13260.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
17	88235	ROO220302107530	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA EMILIANO ZAPATA # AGEB 1095 Y 1036	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 5,786,052.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	11225.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
18	85109	ROO220302107327	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE BELLO Premezclado EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA	TIXCACAL GUARDIA	\$ 6,406,572.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	7850.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
19	85207	ROO220302107334	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE BELLO Premezclado EN LA LOCALIDAD DE X PICHIL	X PICHIL	\$ 5,431,594.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	12055.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
20	85978	ROO220302107380	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE BELLO Premezclado EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUAS	\$ 4,623,519.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	6586.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
21	85898	ROO220302107382	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE DE RIEGO DE BELLO Premezclado EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	EMILIANO ZAPATA	\$ 5,798,973.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	11702.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
22	86962	ROO220302107440	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA RAFAEL E. MELGAR AGEB 0858	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 5,521,462.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	5476.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
23	100683	ROO220302108368	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CM DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, JAVIER ROJO GOMEZ Y RAFAEL E. MELGAR AGEB 1377, 1095, 1091 Y 0504	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 4,940,033.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	6003.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
24	156356	ROO220302118780	REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA EMILIANO ZAPATA.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 2,999,990.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	4550.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
25	151039	ROO220302117803	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA ISABEL	\$526,046.08	\$526,046.08	\$526,046.08	\$513,530.18	\$513,530.18	\$154,059.05	\$154,059.05	\$359,471.13	700.00	METROS CUADRADOS	700	210.00	30.00	
26	151249	ROO220302117843	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHAN SANTA CRUZ	\$ 857,557.60	\$ 857,557.60	\$ 857,557.60	\$645,041.70	\$645,041.70	\$193,512.51	\$193,512.51	\$451,529.19	875.00	METROS CUADRADOS	875	262.50	30.00	
27	151766	ROO220302117794	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN ANDRES	\$ 857,557.60	\$ 857,557.60	\$ 857,557.60	\$646,041.70	\$646,041.70	\$193,512.51	\$193,512.51	\$451,529.19	875.00	METROS CUADRADOS	875	262.50	30.00	
28	151816	ROO220302117808	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHANCH DERREPEN TE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCH DERREPEN TE	\$ 857,557.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
29	151861	ROO220302117819	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	NARANJAL PONIENTE	\$920,580.64	\$920,580.64	\$920,580.64	\$906,900.07	\$906,900.07	\$0.00	\$0.00	0.00	1225.00	METROS CUADRADOS	1225	171.50	14.00	
30	152033	ROO220302117864	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN CHUC DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHANCHEN CHUC	\$236,720.74	\$236,720.74	\$236,720.74	\$223,040.17	\$223,040.17	\$0.00	\$0.00	0.00	315.00	METROS CUADRADOS	315	44.10	14.00	
31	152072	ROO220302117879	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA PONIENTE	\$920,580.64	\$920,580.64	\$920,580.64	\$906,900.07	\$906,900.07	\$0.00	\$0.00	0.00	1225.00	METROS CUADRADOS	1225	171.50	14.00	
32	152094	ROO220302117885	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	LAGUNA KANA	\$ 857,557.60	\$ 857,557.60	\$ 857,557.60	\$643,877.03	\$643,877.03	\$0.00	\$0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	875	122.50	14.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2022
PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE



Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO				AVANCE FINANCIERO									AVANCES FÍSICOS					Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
33	152276	ROO220302117929	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X KONHA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	X KONHA	\$394,534.56	\$394,534.56	\$394,534.56	\$386,112.56	\$386,112.56	\$0.00	\$0.00	0.00	525.00	METROS CUADRADOS	525	63.00	12.00	
34	152326	ROO220302117935	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANDRES QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	ANDRES QUINTANA ROO	\$263,023.04	\$263,023.04	\$263,023.04	\$254,601.04	\$254,601.04	\$0.00	\$0.00	0.00	350.00	METROS CUADRADOS	350	42.00	12.00	
35	152369	ROO220302117942	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOH CAH DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH CAH	\$263,023.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	350.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
36	152506	ROO220302117965	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KOPCHEN DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	KOPCHEN	\$789,089.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
37	152556	ROO220302117978	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE UH MAY DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	UH MAY	\$526,046.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	700.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
38	152593	ROO220302117990	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIXTEQUILLA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	MIXTEQUILLA	\$263,023.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	350.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
39	152634	ROO220302118005	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUNHUAS	\$789,089.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
40	152680	ROO220302118017	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TABI DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	TABI	\$526,046.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	700.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
41	152713	ROO220302118030	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	BETANIA	\$526,046.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	700.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
42	152730	ROO220302118037	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X YATIL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	X-YATIL	\$657,557.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
43	152806	ROO220302118053	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZULA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	DZULA	\$657,557.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
44	152846	ROO220302118061	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X PICHIL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	X PICHIL	\$394,534.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	525.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
45	153362	ROO220302118151	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN LUIS	\$789,089.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
46	153454	ROO220302118167	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POLYUC DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	POLYUC	\$526,046.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	700.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
47	153470	ROO220302118170	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	RAMONAL	\$789,089.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
48	153521	ROO220302118179	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA LUCIA	\$394,534.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	525.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
49	153596	ROO220302118196	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	PRESIDENTE E JUAREZ	\$ 789,089.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
50	153693	ROO220302118205	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	\$ 789,089.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
51	153767	ROO220302118213	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LORIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVA LORIA	\$ 394,534.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	525.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
52	153789	ROO220302118220	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ISRAEL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVO ISRAEL	\$ 526,046.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	700.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
53	153817	ROO220302118226	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	EMILIANO ZAPATA	\$ 657,557.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
54	153875	ROO220302118237	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO NUEVO	\$ 526,046.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	700.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2022
PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE



H. AYUNTAMIENTO DE
 FELIPE CARRILLO PUERTO
 2021 - 2024

Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones	
No.	* Folio MID's	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
55	153940	ROO220302118254	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	JOSE MARIA PINO SUAREZ	\$ 526,046.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	700.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
56	153954	ROO220302118269	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PRIMERO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN JOSE PRIMERO	\$ 78,906.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	105.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
57	154016	ROO220302118280	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YAKLEY DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	YAKLEY	\$ 789,059.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
58	154107	ROO220302118299	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZUKUM DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	TZUKUM	\$ 131,511.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	175.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
59	154208	ROO220302118321	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	TIXCACAL GUARDIA	\$ 789,059.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
60	154251	ROO220302118334	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TUZIC DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	TUZIC	\$ 920,580.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	1225.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
61	154283	ROO220302118340	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XAAN DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	XAAN	\$ 157,613.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	210.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
62	154325	ROO220302118353	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN JOSE SEGUNDO	\$ 657,557.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
63	154813	ROO220302118449	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA ROSA SEGUNDO	\$ 657,557.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
64	154841	ROO220302118454	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KAMPQOLCHE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	KAMPQOLCHE	\$ 789,059.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
65	154861	ROO220302118455	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	MELCHOR OCAMPO	\$ 526,046.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	700.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
66	155295	ROO220302118519	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN FRANCISCO AKE	\$ 526,046.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	700.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
67	155337	ROO220302118528	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	DZOYOLA	\$ 920,580.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	1225.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
68	155359	ROO220302118535	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	FILOMENO MATA	\$ 789,059.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
69	155392	ROO220302118543	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HOBOMPICH DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	HOBOMPICH	\$ 657,557.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
70	155489	ROO220302118559	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YODZONOT NUEVO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	YODZONOT NUEVO	\$ 657,557.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
71	156154	ROO220302118737	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ CARRITERA TULUM EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	JOSE MARIA PINO SUAREZ	\$ 394,534.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	525.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
72	156183	ROO220302118747	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXCHE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUNYAXCHE	\$ 657,557.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
73	156228	ROO220302118756	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CECILIO CHI DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CECILIO CHI	\$ 289,325.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	385.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2022
PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE



Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones	
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
74	156291	ROO220302118764	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUN ON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUN ON	\$ 667,567.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
75	156308	ROO220302118769	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUMPON	\$ 799,069.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
76	156453	ROO220302118805	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	TRES REYES	\$ 799,069.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
77	156532	ROO220302118817	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUN YAH DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUNYAH	\$ 799,069.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
78	156595	ROO220302118828	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YODZONOT CHICO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	YODZONOT CHICO	\$ 667,567.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
79	156629	ROO220302118837	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAHCABCHEN DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAHCABCHEN	\$ 289,325.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	385.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
80	156665	ROO220302118849	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NORTE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN ANTONIO NORTE	\$ 526,046.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	700.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
81	156706	ROO220302118863	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN HIPOLITO	\$ 315,627.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	420.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
82	156741	ROO220302118875	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL PRIMERO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	X HAZIL PRIMERO	\$ 289,325.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	385.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
83	156824	ROO220302118890	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL NORTE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	X HAZIL NORTE	\$ 289,023.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	350.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
84	156843	ROO220302118896	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TUZIK NORTE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	TUZIK NORTE	\$ 289,023.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	350.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
85	156897	ROO220302118909	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	FRANCISCO I MADERO	\$ 920,580.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	1225.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
86	157057	ROO220302118952	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TAC CHIVO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	TAC CHIVO	\$ 526,046.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	700.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
87	157093	ROO220302118957	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MAY DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	FRANCISCO MAY	\$ 526,046.08	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	700.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
88	157114	ROO220302118965	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	LA NORIA	\$ 420,836.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	560.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
89	157160	ROO220302118975	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN RAMON	\$ 1,092,092.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	1400.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
90	157585	ROO220302119088	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEE C'AL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	YAXCHEE C'AL	\$ 341,929.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	455.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
91	157609	ROO220302119092	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN FELIPE BERRIOZABAL	\$ 799,069.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	1050.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
92	157620	ROO220302119093	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CANCEPCHEN DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CANCEPCHEN	\$ 667,567.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	875.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2022
PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE



Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones	
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
93	157844	ROO220302119099	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRAPICH DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	TRAPICH	\$ 789,069.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1060.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
94	157699	ROO220302119107	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPICH DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$1,183,603.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1575.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
95	157763	ROO220302119117	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$1,183,603.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1575.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
96	167802	ROO220302119132	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$1,052,092.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1400.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
97	157843	ROO220302119140	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUBU DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUBU	\$789,069.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	1060.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
98	157878	ROO220302119157	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS CENTRO, JESUS MARTINES ROSA, FRANCISCO MAY, HUAYUMIL, JUAN BAUTISTA VEGA, JAVIER ROJO GOMEZ, CECILIO CHI, LEONA VICARIO, EMILIANO ZAPATA, RAFAEL E. MELGAR, LAZARO GARDENAS, PLAN DE AYALA Y PLAN DE AYUTLA, AGES 0899	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$3,156,276.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	4200.00	METROS CUADRADOS	0	0.00	0.00	
99	17890	ROO220302137778	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS UNO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$151,448.00	\$151,448.00	\$151,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	101.00	PIEZAS	101	0.00	0.00	
100	17811	ROO220302130788	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DOS	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$257,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	103.00	PIEZAS	103	0.00	0.00	
101	17814	ROO220302130789	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS TRES	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$61,800.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	12.00	PIEZAS	12	0.00	0.00	
102	17817	ROO220302130790	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS CUATRO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	5.00	PIEZAS	5	0.00	0.00	
103	17852	ROO220302130791	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS CINCO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$343,000.00	\$343,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	49.00	PIEZAS	49	0.00	0.00	
104	17856	ROO220302137781	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SEIS	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$529,288.00	\$529,288.00	\$529,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	53.00	PIEZAS	53	0.00	0.00	
105	41854	ROO220302130824	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS SIETE	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	6.00	PIEZAS	6	0.00	0.00	
106	37482	ROO220302137827	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$2,642,648.00	\$2,642,648.00	\$2,642,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	6.00	FOTOCOPIADORAS	6	0.00	0.00	
													11.00	PIEZAS	11	0.00		
													38.00	IMPRESORAS	38	0.00		
													81.00	COMPUTADORAS	81.00	0.00		

ELABORO

Ing. Jesús Rafael Velázquez Ramírez
 Director de Planeación Municipal