



UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION



H: AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Recibido de Alejandro Ros
13 ABR 2023
11:41

SECOES
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO

RECIBIDO
08:55am
14 ABR. 2023
FELIPE CARRILLO PUERTO

Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo.
A 13 de Abril del 2023

GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Dependencia Municipal: Planeación Municipal
Referencia: Administrativa
No. de Oficio: DPM/077/2023

RECIBIDO

OFICINA DE FINANZAS

Lic. Eugenio Segura Vázquez
Secretario de Finanzas y Planeación
Presente:

UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Asunto: Envío del Destino-Ejercicio del Gasto 2023.
Ciclo: 2023-Periodo: Primer Trimestre (Ene-Mar)

RECIBIDO
14 ABR. 2023
8:58am

UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION

CONTRALORIA MUNICIPAL

Aui

En base a los lineamientos para informar sobre los recursos Federales Transferidos a las entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33, y en referencia a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 56, 57, 58, 68, 70, 71, 72, 79, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Me permito informarle que ya se han capturado en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) los avances en Ejercicio y Destino de Gasto del Primer Trimestre 2023, de igual forma adjunto los reportes de proyectos del FISM Y FORTAMUN.

Nivel Destino del Gasto:

- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF)

Nivel de Ejercicio del Gasto:

- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF)
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Sin otro particular, agradeciendo de antemano, le envío un cordial saludo y pase un buen día

UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION

TESORERÍA MUNICIPAL

RECIBIDO
8:50 hrs
14 ABR. 2023

P.C Jessie Joana May Torres

Directora de Planeación Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024

C.c.p.- Ing. Elvies Cabrera Cruz. - Director de Control y Seguimiento de Inversión Pública. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Reyna Arceo Rosado. - Secretaria de la Contraloría del Estado. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Arturo Emiliano Abreau Marín. - Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo En El Estado de Quintana Roo. Para su conocimiento
C.c.p.- Lic. Maricarmen Candelaria Hernández Solís. - Presidenta Municipal. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Hernán de Jesús Poot Chan. - Secretario de Hacienda Municipal. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Denisse Wendolyn Arana Cohuo. - Contralor Municipal. - Para su conocimiento
C.c.p.- Ing. Apolinar Acosta Guzmán. - Director de Obras Públicas. - Para su conocimiento
jvr/mca

UN PUEBLO
EN TRANSFORMACION

DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO
11:00
13 ABR 2023

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA HACENDARIA
Y CREDITO PRESIDENTIAL



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2023
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FÍSICOS					Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
1	213131	ROO220402154653	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0824, 1108, 0434, 0415 Y 0472	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 2,079,675.91	\$ 2,079,675.91	\$ 2,079,675.91	\$ 2,079,675.91	\$ 2,079,675.91	\$ 2,079,675.91	\$ 2,079,675.91	\$ -	6.00	POZOS	6	6.00	100.00	
2	216706	ROO220402155319	AMPLIACION DE POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS AGEBS 042A 0415, 1004, 0843, 0434, 0965.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 1,010,325.88	\$ 1,010,325.88	\$ 1,010,325.88	\$ 1,010,325.88	\$ 1,010,325.88	\$ 1,010,325.88	\$ 1,010,325.88	\$ -	24.00	POZOS	24	24.00	100.00	
3	219906	ROO220402156012	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA RAFAEL E. MELGAR AGEB 0843	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 6,484,229.27	\$ 6,484,229.27	\$ 6,484,229.27	\$ 6,484,229.27	\$ 6,484,229.27	\$ 6,484,229.27	\$ 6,484,229.27	\$ -	3842.00	METROS CUADRADOS	2727.68	2727.68	100.00	
4	221185	ROO220402156256	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS SUII, CCT23DDJN0183W AGEB 042A	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 1,408,820.91	\$ 1,408,820.91	\$ 1,408,820.91	\$ 1,408,820.91	\$ 1,408,820.91	\$ 1,408,820.91	\$ 1,408,820.91	\$ -	197.40	METROS CUADRADOS	197	197.00	100.00	
5	235405	ROO220402160137	CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE KOPCHEN MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	KOPCHEN	\$ 1,430,827.43	\$ 1,430,827.43	\$ 1,430,827.43	\$ 1,430,827.43	\$ 1,430,827.43	\$ 1,430,827.43	\$ 1,430,827.43	\$ -	1.00	CANCHA	1.00	1.00	100.00	
6	263161	ROO220402164224	CONTRUCCION DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANDRES	\$ 1,169,303.74	\$ 1,169,303.74	\$ 1,169,303.74	\$ 1,169,303.74	\$ 1,169,303.74	\$ 1,169,303.74	\$ 1,169,303.74	\$ -	1.00	CANCHA	1.00	1.00	100.00	\$ 2,600,131.17
7	278224	ROO220402166554	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA RAFAEL E. MELGAR AGEB 0843 Y 1377	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 4,478,453.20	\$ 4,478,453.20	\$ 4,478,453.20	\$ 4,478,453.20	\$ 4,478,453.20	\$ 4,478,453.20	\$ 4,478,453.20	\$ -	11095.00	METROS CUADRADOS	11054.7	11054.70	100.00	
8	276386	ROO220402166582	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA JAVIER ROJO GOMEZ Y JUAN BAUTISTA VEGA AGEB 0843, 1377 Y 1108.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 6,473,505.14	\$ 6,473,505.14	\$ 6,473,505.14	\$ 6,473,505.14	\$ 6,473,505.14	\$ 6,473,505.14	\$ 6,473,505.14	\$ -	17730.00	METROS CUADRADOS	17730	17730.00	100.00	
9	276554	ROO220402166619	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, AGEBS 1055 Y 1536	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 6,588,745.19	\$ 6,588,745.19	\$ 6,588,745.19	\$ 6,588,745.19	\$ 6,588,745.19	\$ 6,588,745.19	\$ 6,588,745.19	\$ -	14712.00	METROS CUADRADOS	14712.67	14712.57	100.00	
10	285597	ROO220402164640	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	TIXCACAL GUARDIA	\$ 6,187,357.80	\$ 6,187,357.80	\$ 6,187,357.80	\$ 6,187,357.80	\$ 6,187,357.80	\$ 6,187,357.80	\$ 6,187,357.80	\$ -	7880.40	METROS CUADRADOS	7880.4	7880.40	100.00	
11	288632	ROO220402165178	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN LA LOCALIDAD DE X PICHIL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	X PICHIL	\$ 5,270,840.74	\$ 5,270,840.74	\$ 5,270,840.74	\$ 5,270,840.74	\$ 5,270,840.74	\$ 5,270,840.74	\$ 5,270,840.74	\$ -	12055.00	METROS CUADRADOS	12056.88	12055.88	100.00	
12	288851	ROO220402165209	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUAS	\$ 4,473,249.84	\$ 4,473,249.84	\$ 4,473,249.84	\$ 4,473,249.84	\$ 4,473,249.84	\$ 4,473,249.84	\$ 4,473,249.84	\$ -	6586.00	METROS CUADRADOS	6586.6	6585.80	100.00	
13	288999	ROO220402165237	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	EMILIANO ZAPATA	\$ 6,033,240.40	\$ 6,033,240.40	\$ 6,033,240.40	\$ 6,033,240.40	\$ 6,033,240.40	\$ 6,033,240.40	\$ 6,033,240.40	\$ -	11826.00	METROS CUADRADOS	11826.8	11825.80	100.00	
14	276483	ROO220402166613	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA LAZARO CARDENAS, AGEB 0858.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 5,328,192.10	\$ 5,328,192.10	\$ 5,328,192.10	\$ 5,328,192.10	\$ 5,328,192.10	\$ 5,328,192.10	\$ 5,328,192.10	\$ -	5475.90	METROS CUADRADOS	5475.9	5475.9	100.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2023
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

9

Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FÍSICOS						Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance		
15	276814	ROO220402166635	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3CM DE ESPESOR COMPACTO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIAS EMILIANO ZAPATA, RAFAEL E. MELGAR Y JAVIER ROJO GOMEZ, AGEB 1377, 1061, 1095 Y 0504	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 5,979,231.53	\$ 5,979,231.53	\$ 5,979,231.53	\$ 5,979,231.53	\$ 5,979,231.53	\$ 5,979,231.53	\$ 5,979,231.53	\$ -	7151.80	METROS CUADRADOS	7151.8	7151.8	100.00		
16	277574	ROO220402166840	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA RAFAEL E. MELGAR, AGEB 0858	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 2,555,676.17	\$ 2,555,676.17	\$ 2,555,676.17	\$ 2,555,676.17	\$ 2,555,676.17	\$ 2,555,676.17	\$ 2,555,676.17	\$ -	0.72	KILOMETRO LINEAL	0.71	0.7100	100.00		
17	316862	ROO220402174787	NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUMPON	\$ 3,469,434.09	\$ 3,469,434.09	\$ 3,469,434.09	\$ 3,469,434.09	\$ 3,469,434.09	\$ 3,469,434.09	\$ 3,469,434.09	\$ -	7084.00	METROS CUADRADOS	7084	7084.00	100.00		
18	316710	ROO220402174828	A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN LA LOCALIDAD DE CHUN ON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUN ON	\$ 3,115,677.22	\$ 3,115,677.22	\$ 3,115,677.22	\$ 3,115,677.22	\$ 3,115,677.22	\$ 3,115,677.22	\$ 3,115,677.22	\$ -	5950.00	METROS CUADRADOS	5950	5950.00	100.00		
19	316937	ROO220402174881	CONSTRUCCION DE CALLE DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN LA LOCALIDAD DE CHUN YAH DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUN YAH	\$ 3,825,304.20	\$ 3,825,304.20	\$ 3,825,304.20	\$ 3,825,304.20	\$ 3,825,304.20	\$ 3,825,304.20	\$ 3,825,304.20	\$ -	7743.00	METROS CUADRADOS	7743	7743.00	100.00		
20	317149	ROO220402174932	A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	FILOMENO MATA	\$ 3,371,190.76	\$ 3,371,190.76	\$ 3,371,190.76	\$ 3,371,190.76	\$ 3,371,190.76	\$ 3,371,190.76	\$ 3,371,190.76	\$ -	6097.00	METROS CUADRADOS	6097	6097.00	100.00		
21	317343	ROO220402174978	A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN RAMON	\$ 3,297,587.41	\$ 3,297,587.41	\$ 3,297,587.41	\$ 3,297,587.41	\$ 3,297,587.41	\$ 3,297,587.41	\$ 3,297,587.41	\$ -	5970.00	METROS CUADRADOS	5970	5970.00	100.00		
22	317806	ROO220402175097	A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN LA LOCALIDAD DE YALCHEN DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	YALCHEN	\$ 1,820,792.35	\$ 1,820,792.35	\$ 1,820,792.35	\$ 1,820,792.35	\$ 1,820,792.35	\$ 1,820,792.35	\$ 1,820,792.35	\$ -	3195.00	METROS CUADRADOS	3195	3195.00	100.00		
23	318056	ROO220402175142	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SILVERIO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN SILVERIO	\$ 2,003,262.75	\$ 2,003,262.75	\$ 2,003,262.75	\$ 2,003,262.75	\$ 2,003,262.75	\$ 2,003,262.75	\$ 2,003,262.75	\$ -	2943.60	METROS CUADRADOS	2943.6	2943.60	100.00		
24	318189	ROO220402175181	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YALCHEN DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	YALCHEN	\$ 280,911.77	\$ 280,911.77	\$ 280,911.77	\$ 280,911.77	\$ 280,911.77	\$ 280,911.77	\$ 280,911.77	\$ -	532.50	METROS LINEALES	532.5	532.50	100.00		
25	320821	ROO220402175672	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SILVERIO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN SILVERIO	\$ 483,498.89	\$ 483,498.89	\$ 483,498.89	\$ 483,498.89	\$ 483,498.89	\$ 483,498.89	\$ 483,498.89	\$ -	953.60	METROS LINEALES	953.6	953.60	100.00		
26	320976	ROO220402175700	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN RAMON	\$ 446,733.38	\$ 446,733.38	\$ 446,733.38	\$ 446,733.38	\$ 446,733.38	\$ 446,733.38	\$ 446,733.38	\$ -	871.50	METROS LINEALES	871.5	871.50	100.00		
27	321202	ROO220402175748	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	FILOMENO MATA	\$ 463,076.42	\$ 463,076.42	\$ 463,076.42	\$ 463,076.42	\$ 463,076.42	\$ 463,076.42	\$ 463,076.42	\$ -	933.00	METROS LINEALES	933	933.00	100.00		
28	321669	ROO220402175836	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHUN ON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUN ON	\$ 438,623.96	\$ 438,623.96	\$ 438,623.96	\$ 438,623.96	\$ 438,623.96	\$ 438,623.96	\$ 438,623.96	\$ -	850.00	METROS LINEALES	850	850.00	100.00		
29	321794	ROO220402175885	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUMPON	\$ 508,863.08	\$ 508,863.08	\$ 508,863.08	\$ 508,863.08	\$ 508,863.08	\$ 508,863.08	\$ 508,863.08	\$ -	1012.00	METROS LINEALES	1012	1012.00	100.00		



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2023
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FÍSICOS					Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
30	326115	ROO220402176957	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 9,470,355.03	\$ 9,470,355.03	\$ 9,470,355.03	\$ 9,470,355.03	\$ 9,470,355.03	\$ 9,470,355.03	\$ 9,470,355.03	\$ -	3150.00	METROS CUADRADOS	3160	3150.00	100.00	
31	326120	ROO220402176961	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE ANDRES QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	ANDRES QUINTANA ROO	\$ 4,744,501.04	\$ 4,744,501.04	\$ 4,744,501.04	\$ 4,744,501.04	\$ 4,744,501.04	\$ 4,744,501.04	\$ 4,744,501.04	\$ -	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	712.14	100.00	
32	326657	ROO220402177055	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE POLINKIN DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	POLINKIN	\$ 4,894,924.92	\$ 4,894,924.92	\$ 4,894,924.92	\$ 4,894,924.92	\$ 4,894,924.92	\$ 4,894,924.92	\$ 4,894,924.92	\$ -	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	712.14	100.00	
33	326703	ROO220402177081	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT 230PR0188A. EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO AGEB 0415.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 469,272.61	\$ 469,272.61	\$ 469,272.61	\$ 469,272.61	\$ 469,272.61	\$ 469,272.61	\$ 469,272.61	\$ -	1.00	CANCHA	1	1.00	100.00	
34	329698	ROO220402177832	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CCT230PR0188A	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 3,891,856.24	\$ 3,891,856.24	\$ 3,891,856.24	\$ 3,891,856.24	\$ 3,891,856.24	\$ 3,891,856.24	\$ 3,891,856.24	\$ -	712.14	METROS CUADRADOS	712.14	712.14	100.00	
35	341716	ROO220402181694	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES AGEB 0839. MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$ 1,953,031.96	\$ 1,953,031.96	\$ 1,953,031.96	\$ 1,953,031.96	\$ 1,953,031.96	\$ 1,953,031.96	\$ 1,953,031.96	\$ -	4038.80	METROS CUADRADOS	4038.8	4038.80	100.00	
36	151039	ROO220302117603	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ISABEL	\$526,046.08	\$335,889.19	\$335,889.19	\$335,889.19	\$335,889.19	\$335,889.19	\$335,889.19	\$ -	700.00	METROS CUADRADOS	700	700.00	100.00	
37	151249	ROO220302117643	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHAN SANTA CRUZ	\$ 657,557.60	\$ 765,357.50	\$ 765,357.50	\$ 765,357.50	\$ 765,357.50	\$ 765,357.50	\$ 765,357.50	\$ -	875.00	METROS CUADRADOS	875	875.00	100.00	
38	151769	ROO220302117764	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN ANDRES	\$ 657,557.60	\$ 503,826.42	\$ 503,826.42	\$ 503,826.42	\$ 503,826.42	\$ 503,826.42	\$ 503,826.42	\$ -	875.00	METROS CUADRADOS	875	875.00	100.00	
39	151961	ROO220302117819	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	NARANJAL PONIENTE	\$620,580.64	\$833,305.41	\$833,305.41	\$833,305.41	\$833,305.41	\$833,305.41	\$833,305.41	\$ -	1225.00	METROS CUADRADOS	1225	1225.00	100.00	
40	152033	ROO220302117864	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN CHUC DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHANCHEN CHUC	\$236,720.74	\$163,656.31	\$163,656.31	\$163,656.31	\$163,656.31	\$163,656.31	\$163,656.31	\$ -	315.00	METROS CUADRADOS	315	315.00	100.00	
41	152072	ROO220302117878	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SANTA MARIA PONIENTE	\$620,580.64	\$1,094,977.28	\$1,094,977.28	\$1,094,977.28	\$1,094,977.28	\$1,094,977.28	\$1,094,977.28	\$ -	1225.00	METROS CUADRADOS	1225	1225.00	100.00	
42	152094	ROO220302117885	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	LAGUNA KANA	\$ 657,557.60	\$ 586,778.31	\$ 586,778.31	\$ 586,778.31	\$ 586,778.31	\$ 586,778.31	\$ 586,778.31	\$ -	875.00	METROS CUADRADOS	875	875	100.00	
43	152326	ROO220302117935	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANDRES QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	ANDRES QUINTANA ROO	\$263,023.04	\$261,025.15	\$261,025.15	\$261,025.15	\$261,025.15	\$261,025.15	\$261,025.15	\$ -	350.00	METROS CUADRADOS	350	350.00	100.00	
44	245769	ROO220402160931	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KOPCHEN DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	KOPCHEN	\$663,404.86	\$663,404.86	\$663,404.86	\$663,404.86	\$663,404.86	\$663,404.86	\$663,404.86	\$ -	901.00	METROS CUADRADOS	901	901.00	100.00	
45	246732	ROO220402161137	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHUNHUAS	\$631,902.48	\$631,902.48	\$631,902.48	\$631,902.48	\$631,902.48	\$631,902.48	\$631,902.48	\$ -	858.63	METROS CUADRADOS	858.63	858.63	100.00	
46	247218	ROO220402161209	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TABI DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	TABI	\$671,123.67	\$671,123.67	\$671,123.67	\$671,123.67	\$671,123.67	\$671,123.67	\$671,123.67	\$ -	911.93	METROS CUADRADOS	911.93	911.93	100.00	
47	247261	ROO220402161221	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	BETANIA	\$432,129.15	\$432,129.15	\$432,129.15	\$432,129.15	\$432,129.15	\$432,129.15	\$432,129.15	\$ -	587.18	METROS CUADRADOS	587.18	587.18	100.00	
48	247518	ROO220402161288	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X YATIL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	X-YATIL	\$789,219.13	\$789,219.13	\$789,219.13	\$789,219.13	\$789,219.13	\$789,219.13	\$789,219.13	\$ -	1072.40	METROS CUADRADOS	1072.4	1072.40	100.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2023
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FÍSICOS						Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance		
49	250656	ROO220402161747	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZULA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	DZULA	\$587,147.72	\$587,147.72	\$587,147.72	\$587,147.72	\$587,147.72	\$587,147.72	\$587,147.72	\$ -	797.82	METROS CUADRADOS	797.82	797.82	100.00		
50	250799	ROO220402161809	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X PICHIL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	X PICHIL	\$365,788.68	\$365,788.68	\$365,788.68	\$365,788.68	\$365,788.68	\$365,788.68	\$365,788.68	\$ -	497.04	METROS CUADRADOS	497.04	497.04	100.00		
51	251700	ROO220402161981	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN LUIS	\$784,458.57	\$784,458.57	\$784,458.57	\$784,458.57	\$784,458.57	\$784,458.57	\$784,458.57	\$ -	1065.10	METROS CUADRADOS	1065.1	1065.10	100.00		
52	252243	ROO220402162091	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POLYUC DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	POLYUC	\$506,870.39	\$506,870.39	\$506,870.39	\$506,870.39	\$506,870.39	\$506,870.39	\$506,870.39	\$ -	688.23	METROS CUADRADOS	688.23	688.23	100.00		
53	252569	ROO220402162156	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	RAMONAL	\$801,132.56	\$801,132.56	\$801,132.56	\$801,132.56	\$801,132.56	\$801,132.56	\$801,132.56	\$ -	1087.70	METROS CUADRADOS	1087.7	1087.70	100.00		
54	252857	ROO220402162214	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA LUCIA	\$356,347.78	\$356,347.78	\$356,347.78	\$356,347.78	\$356,347.78	\$356,347.78	\$356,347.78	\$ -	483.85	METROS CUADRADOS	483.85	483.85	100.00		
55	254384	ROO220402162550	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	TIXCACAL GUARDIA	\$ 933,367.54	\$ 933,367.54	\$ 933,367.54	\$ 933,367.54	\$ 933,367.54	\$ 933,367.54	\$ 933,367.54	\$ -	1286.90	METROS CUADRADOS	1286.98	1286.98	100.00		
56	286135	ROO220402168515	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TUZIK DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	TUZIK	\$ 755,173.13	\$ 755,173.13	\$ 755,173.13	\$ 755,173.13	\$ 755,173.13	\$ 755,173.13	\$ 755,173.13	\$ -	1025.50	METROS CUADRADOS	1025.5	1025.50	100.00		
57	286390	ROO220402168577	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN JOSE SEGUNDO	\$ 692,900.46	\$ 692,900.46	\$ 692,900.46	\$ 692,900.46	\$ 692,900.46	\$ 692,900.46	\$ 692,900.46	\$ -	941.00	METROS CUADRADOS	941.00	941.00	100.00		
58	289395	ROO220402169082	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ROSA SEGUNDO	\$ 722,472.06	\$ 722,472.06	\$ 722,472.06	\$ 722,472.06	\$ 722,472.06	\$ 722,472.06	\$ 722,472.06	\$ -	981.16	METROS CUADRADOS	981.16	981.16	100.00		
59	289965	ROO220402169228	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KAMPOCOLCHE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	KAMPOCOLCHE	\$ 889,475.07	\$ 889,475.07	\$ 889,475.07	\$ 889,475.07	\$ 889,475.07	\$ 889,475.07	\$ 889,475.07	\$ -	1207.90	METROS CUADRADOS	1207.9	1207.90	100.00		
60	229756	ROO220402157988	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAÑO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	MELCHOR OCAÑO	\$ 573,840.87	\$ 573,840.87	\$ 573,840.87	\$ 573,840.87	\$ 573,840.87	\$ 573,840.87	\$ 573,840.87	\$ -	779.31	METROS CUADRADOS	779.31	779.31	100.00		
61	230005	ROO220402158035	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO AKE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO AKE	\$ 586,081.88	\$ 586,081.88	\$ 586,081.88	\$ 586,081.88	\$ 586,081.88	\$ 586,081.88	\$ 586,081.88	\$ -	797.58	METROS CUADRADOS	797.58	797.58	100.00		
62	230888	ROO220402158204	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	DZOYOLA	\$ 589,315.11	\$ 589,315.11	\$ 589,315.11	\$ 589,315.11	\$ 589,315.11	\$ 589,315.11	\$ 589,315.11	\$ -	801.98	METROS CUADRADOS	801.98	801.98	100.00		
63	230942	ROO220402158220	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FILOMENO MATA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FILOMENO MATA	\$ 1,010,891.70	\$ 1,010,891.70	\$ 1,010,891.70	\$ 1,010,891.70	\$ 1,010,891.70	\$ 1,010,891.70	\$ 1,010,891.70	\$ -	1375.70	METROS CUADRADOS	1375.7	1375.70	100.00		
64	231216	ROO220402158274	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HOBOMPICH DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	HOBOMPICH	\$ 862,581.90	\$ 862,581.90	\$ 862,581.90	\$ 862,581.90	\$ 862,581.90	\$ 862,581.90	\$ 862,581.90	\$ -	1173.80	METROS CUADRADOS	1173.8	1173.80	100.00		
65	231550	ROO220402158315	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YODZONOT NUEVO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	YODZONOT NUEVO	\$ 423,178.48	\$ 423,178.48	\$ 423,178.48	\$ 423,178.48	\$ 423,178.48	\$ 423,178.48	\$ 423,178.48	\$ -	575.89	METROS CUADRADOS	575.89	575.89	100.00		
66	231941	ROO220402158381	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXCHE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNYAXCHE	\$ 448,236.54	\$ 448,236.54	\$ 448,236.54	\$ 448,236.54	\$ 448,236.54	\$ 448,236.54	\$ 448,236.54	\$ -	609.50	METROS CUADRADOS	609.5	609.50	100.00		
67	232299	ROO220402158446	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CECILIO CHI DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	CECILIO CHI	\$ 266,279.72	\$ 266,279.72	\$ 266,279.72	\$ 266,279.72	\$ 266,279.72	\$ 266,279.72	\$ 266,279.72	\$ -	362.08	METROS CUADRADOS	362.08	362.08	100.00		
68	233965	ROO220402158714	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUN ON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN ON	\$ 1,146,191.20	\$ 1,146,191.20	\$ 1,146,191.20	\$ 1,146,191.20	\$ 1,146,191.20	\$ 1,146,191.20	\$ 1,146,191.20	\$ -	1558.60	METROS CUADRADOS	1558.6	1558.60	100.00		



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2023
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCION DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS					Observaciones	
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta		% Avance
69	234225	ROO220402158747	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUMPON	\$ 1,362,806.22	\$ 1,362,808.22	\$ 1,362,808.22	\$ 1,362,808.22	\$ 1,362,806.22	\$ 1,362,808.22	\$ 1,362,806.22	\$ -	1653.10	METROS CUADRADOS	1653.1	1653.10	100.00	
70	234531	ROO220402158815	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	TRES REYES	\$ 277,068.29	\$ 277,068.29	\$ 277,068.29	\$ 277,068.29	\$ 277,068.29	\$ 277,068.29	\$ 277,068.29	\$ -	376.75	METROS CUADRADOS	376.75	376.75	100.00	
71	234839	ROO220402158863	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUN YAH DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNYAH	\$ 1,754,296.40	\$ 1,754,296.40	\$ 1,754,296.40	\$ 1,754,296.40	\$ 1,754,296.40	\$ 1,754,296.40	\$ 1,754,296.40	\$ -	2384.60	METROS CUADRADOS	2384.6	2384.60	100.00	
72	235200	ROO220402158823	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YODZONOT CHICO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	YODZONOT CHICO	\$ 281,987.52	\$ 281,987.52	\$ 281,987.52	\$ 281,987.52	\$ 281,987.52	\$ 281,987.52	\$ 281,987.52	\$ -	383.30	METROS CUADRADOS	383.3	383.30	100.00	
73	236365	ROO220402159122	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAHCABCHE N DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SAHCABCHE N	\$ 366,811.85	\$ 366,811.85	\$ 366,811.85	\$ 366,811.85	\$ 366,811.85	\$ 366,811.85	\$ 366,811.85	\$ -	385.00	METROS CUADRADOS	385	385.00	100.00	
74	236410	ROO220402159138	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO NORTE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANTONIO NUEVO NORTE	\$ 168,515.68	\$ 168,515.68	\$ 168,515.68	\$ 168,515.68	\$ 168,515.68	\$ 168,515.68	\$ 168,515.68	\$ -	229.06	METROS CUADRADOS	229.06	229.06	100.00	
75	236505	ROO220402159165	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN HIPOLITO	\$ 152,448.36	\$ 152,448.36	\$ 152,448.36	\$ 152,448.36	\$ 152,448.36	\$ 152,448.36	\$ 152,448.36	\$ -	207.22	METROS CUADRADOS	207.22	207.22	100.00	
76	236637	ROO220402159188	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL PRIMERO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	X HAZIL PRIMERO	\$ 156,847.74	\$ 156,847.74	\$ 156,847.74	\$ 156,847.74	\$ 156,847.74	\$ 156,847.74	\$ 156,847.74	\$ -	213.20	METROS CUADRADOS	213.3	213.20	100.00	
77	236948	ROO220402159258	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL NORTE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	X HAZIL NORTE	\$ 224,287.85	\$ 224,287.85	\$ 224,287.85	\$ 224,287.85	\$ 224,287.85	\$ 224,287.85	\$ 224,287.85	\$ -	304.87	METROS CUADRADOS	304.87	304.87	100.00	
78	237373	ROO220402159360	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TUZIC NORTE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	TUZIC NORTE	\$ 216,416.05	\$ 216,416.05	\$ 216,416.05	\$ 216,416.05	\$ 216,416.05	\$ 216,416.05	\$ 216,416.05	\$ -	360.00	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.00	
79	238566	ROO220402159728	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO L MADERO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO L MADERO	\$ 738,126.02	\$ 738,126.02	\$ 738,126.02	\$ 738,126.02	\$ 738,126.02	\$ 738,126.02	\$ 738,126.02	\$ -	1001.10	METROS CUADRADOS	1001.1	1001.10	100.00	
80	239071	ROO220402159795	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TAC CHIVO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	TAC CHIVO	\$ 690,636.03	\$ 690,636.03	\$ 690,636.03	\$ 690,636.03	\$ 690,636.03	\$ 690,636.03	\$ 690,636.03	\$ -	936.70	METROS CUADRADOS	936.7	936.70	100.00	
81	240185	ROO220402159827	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MAY DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO MAY	\$ 458,303.04	\$ 458,303.04	\$ 458,303.04	\$ 458,303.04	\$ 458,303.04	\$ 458,303.04	\$ 458,303.04	\$ -	621.59	METROS CUADRADOS	621.59	621.59	100.00	
82	242704	ROO220402160294	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	LA NORIA	\$ 369,767.13	\$ 369,767.13	\$ 369,767.13	\$ 369,767.13	\$ 369,767.13	\$ 369,767.13	\$ 369,767.13	\$ -	501.51	METROS CUADRADOS	501.51	501.51	100.00	
83	242746	ROO220402160302	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN RAMON	\$ 1,123,723.13	\$ 1,123,723.13	\$ 1,123,723.13	\$ 1,123,723.13	\$ 1,123,723.13	\$ 1,123,723.13	\$ 1,123,723.13	\$ -	1524.00	METROS CUADRADOS	1524	1524.00	100.00	
84	245222	ROO220402160815	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPICH DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	TEPICH	\$1,039,121.34	\$1,039,121.34	\$1,039,121.34	\$1,039,121.34	\$1,039,121.34	\$1,039,121.34	\$1,039,121.34	\$ -	1416.90	METROS CUADRADOS	1416.9	1416.90	100.00	
85	245269	ROO220402160826	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	TIHOSUCO	\$982,734.81	\$982,734.81	\$982,734.81	\$982,734.81	\$982,734.81	\$982,734.81	\$982,734.81	\$ -	1340.00	METROS CUADRADOS	1340.00	1340.00	100.00	
86	245294	ROO220402160836	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	\$1,356,577.07	\$1,356,577.07	\$1,356,577.07	\$1,356,577.07	\$1,356,577.07	\$1,356,577.07	\$1,356,577.07	\$ -	1849.80	METROS CUADRADOS	1849.8	1849.80	100.00	
87	245326	ROO220402160844	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHU DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHU	\$728,273.02	\$728,273.02	\$728,273.02	\$728,273.02	\$728,273.02	\$728,273.02	\$728,273.02	\$ -	993.09	METROS CUADRADOS	993.09	993.09	100.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2023
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

9

Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO								AVANCES FÍSICOS					Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
88	222886	ROO220402156514	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KANKABDZONOT MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	KANKABDZO NOT	\$449,766.94	\$449,766.94	\$449,766.94	\$449,766.94	\$449,766.94	\$449,766.94	\$449,766.94	\$ -	600.22	METROS CUADRADOS	600.22	600.22	100.00	
89	223117	ROO220402166560	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN BARTOLO	\$143,730.29	\$143,730.29	\$143,730.29	\$143,730.29	\$143,730.29	\$143,730.29	\$143,730.29	\$ -	191.81	METROS CUADRADOS	191.81	191.81	100.00	
90	223244	ROO220402166591	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	NOH BEC	\$810,347.81	\$810,347.81	\$810,347.81	\$810,347.81	\$810,347.81	\$810,347.81	\$810,347.81	\$ -	1076.00	METROS CUADRADOS	1076.00	1076.00	100.00	
91	223312	ROO220402166611	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POLINKIN DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	POLINKIN	\$770,835.43	\$770,835.43	\$770,835.43	\$770,835.43	\$770,835.43	\$770,835.43	\$770,835.43	\$ -	1050.00	METROS CUADRADOS	1050.00	1050.00	100.00	
92	223651	ROO220402166678	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	CHANCAH VERACRUZ	\$572,645.60	\$572,645.60	\$572,645.60	\$572,645.60	\$572,645.60	\$572,645.60	\$572,645.60	\$ -	763.14	METROS CUADRADOS	763.14	763.14	100.00	
93	223771	ROO220402166707	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE X HAZIL SUR DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	X HAZIL SUR	\$740,520.80	\$740,520.80	\$740,520.80	\$740,520.80	\$740,520.80	\$740,520.80	\$740,520.80	\$ -	986.86	METROS CUADRADOS	986.86	986.86	100.00	
94	223383	ROO220402166629	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHANCHEN COMANDANTE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCHEN COMANDANTE	\$474,284.19	\$474,284.19	\$474,284.19	\$474,284.19	\$474,284.19	\$474,284.19	\$474,284.19	\$ -	633.00	METROS CUADRADOS	633.00	633.00	100.00	
95	223448	ROO220402166642	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	SAN ANTONIO SEGUNDO	\$189,402.70	\$189,402.70	\$189,402.70	\$189,402.70	\$189,402.70	\$189,402.70	\$189,402.70	\$ -	252.78	METROS CUADRADOS	252.78	252.78	100.00	
96	223549	ROO220402166663	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA AMALIA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA AMALIA	\$591,384.95	\$591,384.95	\$591,384.95	\$591,384.95	\$591,384.95	\$591,384.95	\$591,384.95	\$ -	789.30	METROS CUADRADOS	789.3	789.30	100.00	
97	225722	ROO220402167082	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO	\$3,076,443.64	\$3,076,443.64	\$3,076,443.64	\$3,076,443.64	\$3,076,443.64	\$3,076,443.64	\$3,076,443.64	\$ -	1050.00	METROS CUADRADOS	1050.00	1050.00	100.00	
98	225805	ROO220402157110	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXCHE	CHUNYAXCHE	\$2,050,962.42	\$2,050,962.42	\$2,050,962.42	\$2,050,962.42	\$2,050,962.42	\$2,050,962.42	\$2,050,962.42	\$ -	700.00	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.00	
99	226949	ROO220402157611	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	SAN ANDRES	\$2,045,395.86	\$2,045,395.86	\$2,045,395.86	\$2,045,395.86	\$2,045,395.86	\$2,045,395.86	\$2,045,395.86	\$ -	700.00	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.00	
100	229018	ROO220402167627	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ.	CHAN SANTA CRUZ	\$2,556,744.83	\$2,556,744.83	\$2,556,744.83	\$2,556,744.83	\$2,556,744.83	\$2,556,744.83	\$2,556,744.83	\$ -	875.00	METROS CUADRADOS	875.00	875.00	100.00	
101	229252	ROO220402157868	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA	REFORMA AGRARIA	\$2,863,554.19	\$2,863,554.19	\$2,863,554.19	\$2,863,554.19	\$2,863,554.19	\$2,863,554.19	\$2,863,554.19	\$ -	980.00	METROS CUADRADOS	980.00	980.00	100.00	
102	229109	ROO220402157855	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE ANDRES QUINTANA ROO	ANDRES QUINTANA ROO	\$1,534,046.88	\$1,534,046.88	\$1,534,046.88	\$1,534,046.88	\$1,534,046.88	\$1,534,046.88	\$1,534,046.88	\$ -	625.00	METROS CUADRADOS	625.00	625.00	100.00	
103	226122	ROO220402157183	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH DERREPENTE	CHANCAH DERREPENTE	\$1,816,116.28	\$1,816,116.28	\$1,816,116.28	\$1,816,116.28	\$1,816,116.28	\$1,816,116.28	\$1,816,116.28	\$ -	621.00	METROS CUADRADOS	621.00	621.00	100.00	
104	228532	ROO220402157750	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE KOPCHEN MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.	KOPCHEN	\$1,608,476.57	\$1,608,476.57	\$1,608,476.57	\$1,608,476.57	\$1,608,476.57	\$1,608,476.57	\$1,608,476.57	\$ -	550.00	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.00	
105	228586	ROO220402157765	CONSTRUCCION DE TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PONIENTE	SANTA MARIA PONIENTE	\$2,380,545.33	\$2,380,545.33	\$2,380,545.33	\$2,380,545.33	\$2,380,545.33	\$2,380,545.33	\$2,380,545.33	\$ -	814.00	METROS CUADRADOS	814.00	814.00	100.00	
106	228744	ROO220402157794	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE NARANJAL PONIENTE	NARANJAL PONIENTE	\$2,383,469.83	\$2,383,469.83	\$2,383,469.83	\$2,383,469.83	\$2,383,469.83	\$2,383,469.83	\$2,383,469.83	\$ -	815.00	METROS CUADRADOS	815.00	815.00	100.00	



MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2022
CICLO: 2023
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2021 - 2024

Techo Financiero: \$247'162,606.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS						Observaciones
No.	* Folio MID'S	Folio del SRF	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
107	225693	ROO220402157127	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE DZULA.	DZULA	\$2,058,549.55	\$2,058,549.55	\$2,058,549.55	\$2,058,549.55	\$2,058,549.55	\$2,058,549.55	\$2,058,549.55	\$ -	700.00	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.00	
108	226006	ROO220402157159	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA.	LAGUNA KANA	\$3,087,824.33	\$3,087,824.33	\$3,087,824.33	\$3,087,824.33	\$3,087,824.33	\$3,087,824.33	\$3,087,824.33	\$ -	1050.00	METROS CUADRADOS	1050.00	1050.00	100.00	
109	226037	ROO220402157168	CONSTRUCCION N DEN TECHO FIRME DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ	PRESIDENTE JUAREZ	\$2,058,549.55	\$2,058,549.55	\$2,058,549.55	\$2,058,549.55	\$2,058,549.55	\$2,058,549.55	\$2,058,549.55	\$ -	700.00	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.00	
110	245356	ROO220402160952	LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS CENTRO, JESUS MARTINES ROSS, FRANCISCO MAY, HUAYUMIL, JUAN BAUTISTA VEGA, JAVIER ROJO GOMEZ, CECILIO CHI, LEONA VICARIO, EMILIANO ZAPATA, RAFAEL E. MELGAR, LAZARO CARDENAS, PLAN DE AYALA Y PLAN DE AYUTLA, AGEB 0856	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$3,095,620.08	\$3,095,620.08	\$3,095,620.08	\$3,095,620.08	\$3,095,620.08	\$3,095,620.08	\$3,095,620.08	\$ -	4200.00	METROS CUADRADOS	4200.00	4200.00	100.00	

ELABORO
P.C. Jessie Joana May Torres
Directora de Planeación Municipal

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO
2021 - 2024
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN