



GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2025
CICLO: 2025
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Techo Financiero: \$301'556,924.00

DESCRIPCION DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS					Observaciones
No.	Folio	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
1	34821	ROO250202541161	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE POLINKIN	POLINKIN	\$2,999,999.99	\$2,994,603.72	\$2,994,603.72	\$2,994,603.72	\$2,994,603.72	\$2,904,097.96	\$2,904,097.96	660.3	METROS CUADRADOS	660.3	660.30	100.00	
2	34536	ROO250202541162	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CHUN-ON	CHUN-ON	\$3,522,838.17	\$4,251,496.92	\$4,251,496.92	\$4,251,496.92	\$4,251,496.92	\$3,218,882.35	\$3,218,882.35	664	METROS CUADRADOS	664	630.80	95.00	
3	34627	ROO250202541163	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUN-YAH	CHUN-YAH	\$2,999,999.99	\$2,988,290.82	\$2,988,290.82	\$2,988,290.82	\$2,988,290.82	\$2,614,756.50	\$2,614,756.50	660.3	METROS CUADRADOS	660.3	660.30	100.00	
4	34697	ROO250202541164	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE BERRIOZABAL	SAN FELIPE BERRIOZABAL	\$2,999,999.99	\$2,996,711.47	\$2,996,711.47	\$2,996,711.47	\$2,996,711.47	\$2,826,659.18	\$2,826,659.18	660.3	METROS CUADRADOS	660.3	660.30	100.00	
5	50642	ROO250302583469	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA CENTRO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$20,000,000.00	\$23,222,625.46	\$23,222,625.46	\$23,222,625.46	\$23,222,625.46	\$18,186,360.91	\$18,186,360.91	2025	METROS CUADRADOS	2025	1721.25	85.00	
6	49131	ROO250202541167	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,999,999.93	\$4,994,347.93	\$4,994,347.93	\$4,994,347.93	\$4,994,347.93	\$3,693,618.12	\$3,693,618.12	2025	METROS CUADRADOS	2025	1721.25	85.00	
7	54355	ROO250302583468	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR	SEÑOR	\$9,999,999.95	\$9,994,929.76	\$9,994,929.76	\$9,994,929.76	\$9,994,929.76	\$4,947,026.80	\$4,947,026.80	3623	METROS CUADRADOS	3623	1412.97	39.00	
8	34846	ROO250202532971	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD TRAPICH	TRAPICH	\$2,999,999.99	\$2,994,511.19	\$2,994,511.19	\$2,994,511.19	\$2,994,511.19	\$2,994,511.19	\$2,994,511.19	660.3	METROS CUADRADOS	660.3	660.30	100.00	
9	34860	ROO250202532972	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN CHUC	CHAN CHEN CHUC	\$2,999,999.99	\$2,998,813.72	\$2,998,813.72	\$2,998,813.72	\$2,998,813.72	\$2,998,813.72	\$2,998,813.72	660.3	METROS CUADRADOS	660.3	660.30	100.00	
10	34264	ROO250202532973	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHUN-ON	CHUN-ON	\$1,093,272.65	\$1,317,997.62	\$1,317,997.62	\$1,317,997.62	\$1,317,997.62	\$892,587.99	\$892,587.99	618.24	METROS CUADRADOS	618.24	568.78	92.00	
11	47969	ROO250202532976	REHABILITACION DE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN VARIAS COLONIAS	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,931,308.33	\$1,927,347.59	\$1,927,347.59	\$1,927,347.59	\$1,927,347.59	\$1,790,236.86	\$1,790,236.86	3000.00	METROS CUADRADOS	3221.16	3156.74	98.00	
12	43813	ROO250202532977	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POLYUC	POLYUC	\$4,948,555.99	\$4,937,390.79	\$4,937,390.79	\$4,937,390.79	\$4,937,390.79	\$4,644,418.25	\$4,644,418.25	320	METROS CUADRADOS	320	281.60	88.00	
13	41661	ROO250202532980	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$9,897,111.98	\$11,057,986.64	\$11,057,986.64	\$11,057,986.64	\$11,057,986.64	\$9,891,764.35	\$9,891,764.35	640	METROS CUADRADOS	640.00	627.20	98.00	
14	58226	ROO250302583500	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL	RAMONAL	\$3,711,417.01	\$3,709,442.83	\$3,709,442.83	\$3,709,442.83	\$3,709,442.83	\$3,635,253.97	\$3,635,253.97	240.00	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.00	
15	44267	ROO250202541165	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ	PRESIDENTE JUAREZ	\$4,948,555.99	\$4,946,581.81	\$4,946,581.81	\$4,946,581.81	\$4,946,581.81	\$4,835,956.00	\$4,835,956.00	320.00	METROS CUADRADOS	320.00	320.00	100.00	
16	58269	ROO250302583468	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ	CHAN SANTA CRUZ	\$3,711,417.01	\$3,706,337.00	\$3,706,337.00	\$3,706,337.00	\$3,706,337.00	\$3,446,893.41	\$3,446,893.41	3240.00	METROS CUADRADOS	240	127.20	53.00	
17	58208	ROO250302583480	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIXTEQUILLA	MIXTEQUILLA	\$2,474,277.99	\$2,469,197.98	\$2,469,197.98	\$2,469,197.98	\$2,469,197.98	\$2,279,686.36	\$2,279,686.36	\$160.00	METROS CUADRADOS	160	84.80	53.00	
18	43557	ROO250202532981	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X-HAZIL SUR	X-HAZIL SUR	\$6,185,695.02	\$6,181,790.10	\$6,181,790.10	\$6,181,790.10	\$6,181,790.10	\$6,181,790.10	\$6,181,790.10	400	METROS CUADRADOS	400	400.00	100.00	





GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO** 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2025
CICLO: 2025
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Techo Financiero: \$301'556,924.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones	
No.	Folio	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance		
19	43559	ROO250202532982	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHANCAH DERREPENTE	CHANCAH DERREPENTE	\$3,711,417.01	\$3,707,512.09	\$3,707,512.09	\$3,707,512.09	\$3,707,512.09	\$3,707,512.09	\$3,707,512.09	240	METROS CUADRADOS	240	240.00	100.00		
20	43563	ROO250202532983	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZOYOLA	DZOYOLA	\$3,711,417.01	\$3,885,850.60	\$3,885,850.60	\$3,885,850.60	\$3,885,850.60	\$2,041,279.36	\$2,041,279.36	240	METROS CUADRADOS	240	216.00	90.00		
21	58220	ROO250302583495	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	\$3,711,417.01	\$3,642,984.90	\$3,642,984.90	\$3,642,984.90	\$3,642,984.90	\$2,040,649.32	\$2,040,649.32	\$240.00	METROS CUADRADOS	240	216.00	90.00		
22	47691	ROO250202541166	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE CHAL	YAXCHE CHAL	\$2,474,277.99	\$2,470,165.91	\$2,470,165.91	\$2,470,165.91	\$2,470,165.91	\$2,346,657.61	\$2,346,657.61	160	METROS CUADRADOS	160	144.00	90.00		
23	47815	ROO250202532975	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO	SAN BARTOLO	\$2,474,278.00	\$2,470,165.92	\$2,470,165.92	\$2,470,165.92	\$2,470,165.92	\$2,367,295.01	\$2,367,295.01	160	METROS CUADRADOS	160	144.00	90.00		
24	51278	ROO250202532974	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO	SAN HIPOLITO	\$2,474,277.99	\$2,473,088.04	\$2,473,088.04	\$2,473,088.04	\$2,473,088.04	\$2,473,088.04	\$2,473,088.04	160	METROS CUADRADOS	160	144.00	90.00		
25	43753	ROO250202532978	DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXCHE	CHUNYAXCHE	\$2,474,278.00	\$2,473,088.05	\$2,473,088.05	\$2,473,088.05	\$2,473,088.05	\$2,473,088.05	\$2,473,088.05	160	METROS CUADRADOS	160	144.00	90.00		
26	43673	ROO250202532979	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUZIK SEGUNDO NORTE	TUZIK SEGUNDO NORTE	\$2,474,277.99	\$2,473,088.04	\$2,473,088.04	\$2,473,088.04	\$2,473,088.04	\$2,473,088.04	\$2,473,088.04	160	METROS CUADRADOS	160	152.00	95.00		
27	125935	ROO250402611955	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ	JOSE MARIA PINO SUAREZ	\$1,731,994.60	\$1,728,518.70	\$1,728,518.70	\$1,728,518.70	\$1,728,518.70	\$812,403.79	\$812,403.79	112	METROS CUADRADOS	112	0.00	0.00		
28	125949	ROO250402611953	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN COMANDANTE	CHAN CHEN COMANDANTE	\$1,979,422.40	\$1,975,946.50	\$1,975,946.50	\$1,975,946.50	\$1,975,946.50	\$928,694.86	\$928,694.86	128	METROS CUADRADOS	128	0.00	0.00		
29	73011	ROO250302583494	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE REFORMA AGRARIA	REFORMA AGRARIA	\$4,999,999.96	\$4,997,249.62	\$4,997,249.62	\$4,997,249.62	\$4,997,249.62	\$4,010,119.10	\$4,010,119.10	83.4	METROS CUADRADOS	83.4	25.02	30.00		
30	73511	ROO250302583484	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, CENTRO, CECILIO CHI, FRANCISCO MAY Y JUAN BAUTISTA VEGA.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$4,754,265.30	\$4,885,095.02	\$4,885,095.02	\$4,885,095.02	\$4,885,095.02	\$4,072,093.24	\$4,072,093.24	13	PIEZAS	14	9.66	69.00		
31	108930	ROO250302583468	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL(POZO DE ABSORCION) SEGUNDA PARTE EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS CENTRO, CECILIO CHI, FRANCISCO MAY, JUAN BAUTISTA VEGA Y CONSTITUYENTES.	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$3,540,236.67	\$3,535,580.68	\$3,535,580.68	\$3,535,580.68	\$3,535,580.68	\$1,916,762.47	\$1,916,762.47	104	METROS LINEALES	104	31.20	30.00		
32	84235	ROO250302583477	CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA JESUS MARTINEZ ROSS	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$26,810,222.47	\$26,800,383.93	\$26,800,383.93	\$26,800,383.93	\$26,800,383.93	\$23,226,580.63	\$23,226,580.63	3570	METROS CUADRADOS	3570	3034.50	85.00		





MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2025
CICLO: 2025
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



Techo Financiero: \$301'556,924.00

DESCRIPCION DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS					Observaciones
No.	Folio	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
33	90633	ROO250302583465	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE TEPICH	TEPICH	\$1,277,055.87	\$1,098,566.00	\$1,098,566.00	\$1,098,566.00	\$1,098,566.00	\$801,953.18	\$801,953.18	101	METROS LINEALES	101	40.40	40.00	
34	90576	ROO250302583468	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE SEÑOR	SEÑOR	\$1,422,864.97	\$1,464,754.80	\$1,464,754.80	\$1,464,754.80	\$1,464,754.80	\$1,067,271.00	\$1,067,271.00	38	METROS LINEALES	38	15.20	40.00	
35	109122	ROO250302583490	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO	TIHOSUCO	\$1,381,350.06	\$1,464,754.71	\$1,464,754.71	\$1,464,754.71	\$1,464,754.71	\$1,069,000.00	\$1,069,000.00	28	METROS LINEALES	28	11.20	40.00	
36	90448	ROO250302583507	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUH UB	CHUNHUH UB	\$1,418,682.64	\$1,464,754.70	\$1,464,754.70	\$1,464,754.70	\$1,464,754.70	\$1,069,270.93	\$1,069,270.93	4	PIEZAS	4	1.60	40.00	
37	108966	ROO250302583472	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE TUZIK	TUZIK	\$1,176,965.28	\$1,152,912.71	\$1,152,912.71	\$1,152,912.71	\$1,152,912.71	\$368,932.07	\$368,932.07	77.4	METRO LINEALES	77.4	3.67	5.00	
38	89456	ROO260302583503	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC	NOH-BEC	\$1,530,811.70	\$1,537,216.90	\$1,537,216.90	\$1,537,216.90	\$1,537,216.90	\$491,909.41	\$491,909.41	182	METRO LINEALES	182	9.10	5.00	
39	89526	ROO250302583471	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE X-PICHIL	X-PICHIL	\$369,406.30	\$384,304.23	\$384,304.23	\$384,304.23	\$384,304.23	\$122,977.35	\$122,977.35	20	METRO LINEALES	20	1.00	5.00	
40	97619	ROO250302583476	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE RAMONAL	RAMONAL	\$691,714.91	\$690,691.70	\$690,691.70	\$690,691.70	\$690,691.70	\$524,925.69	\$524,925.69	15	METROS LINEALES	15	8.85	59.00	
41	90288	ROO250302583481	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	\$691,714.91	\$690,691.70	\$690,691.70	\$690,691.70	\$690,691.70	\$524,925.69	\$524,925.69	15	METROS LINEALES	15	8.85	59.00	
42	90280	ROO250302583485	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE JUAREZ	PRESIDENTE JUAREZ	\$733,701.23	\$732,678.02	\$732,678.02	\$732,678.02	\$732,678.02	\$556,835.30	\$556,835.30	38	METROS LINEALES	38	22.42	59.00	
43	90424	ROO250302583486	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL (POZO DE ABSORCION) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ISRAEL	NUEVO ISRAEL	\$686,238.44	\$685,215.23	\$685,215.23	\$685,215.23	\$685,215.23	\$520,763.57	\$520,763.57	12	METROS LINEALES	12	7.08	59.00	
44	84701	ROO250302583489	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LORIA	NUEVA LORIA	\$2,099,988.54	\$2,097,698.70	\$2,097,698.70	\$2,097,698.70	\$2,097,698.70	\$1,216,665.25	\$1,216,665.25	53	METROS CUADRADOS	53	0.00	0.00	
45	117735	ROO250302583491	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ISRAEL	NUEVO ISRAEL	\$2,099,988.54	\$2,097,698.71	\$2,097,698.71	\$2,097,698.71	\$2,097,698.71	\$1,216,665.25	\$1,216,665.25	53	METROS CUADRADOS	53	0.00	0.00	
46	84717	ROO250302583467	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	\$3,149,982.81	\$3,147,692.97	\$3,147,692.97	\$3,147,692.97	\$3,147,692.97	\$1,825,661.92	\$1,825,661.92	79.5	METROS CUADRADOS	79.5	0.00	0.00	
47	84724	ROO250302583478	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZULA	DZULA	\$2,099,988.54	\$2,098,045.68	\$2,098,045.68	\$2,098,045.68	\$2,098,045.68	\$629,413.70	\$629,413.70	53	METROS CUADRADOS	53	0.00	0.00	
48	84729	ROO250302583502	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOACTUN	YOACTUN	\$2,099,988.54	\$2,098,045.68	\$2,098,045.68	\$2,098,045.68	\$2,098,045.68	\$629,413.70	\$629,413.70	53	METROS CUADRADOS	53	0.00	0.00	



GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO
PUERTO 2024 - 2027

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2025
CICLO: 2025
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Techo Financiero: \$301'556,924.00

DESCRIPCION DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS					Observaciones
No.	Folio	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
49	84726	ROO250302583506	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA KANA	LAGUNA KANA	\$2,099,988.54	\$2,098,045.68	\$2,098,045.68	\$2,098,045.68	\$2,098,045.68	\$629,413.70	\$629,413.70	53	METROS CUADRADOS	53	0.00	0.00	
50	84736	ROO250302583470	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON	SAN RAMON	\$3,149,982.81	\$3,143,447.35	\$3,143,447.35	\$3,143,447.35	\$3,143,447.35	\$2,074,675.25	\$2,074,675.25	79.5	METROS CUADRADOS	79.5	0.00	0.00	
51	123554	ROO250402611952	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YODZONOT CHICO	YODZONOT CHICO	\$1,469,991.99	\$1,469,991.99	\$1,469,991.99	\$1,469,991.99	\$1,469,991.99	\$970,194.71	\$970,194.71	37.1	METROS CUADRADOS	37.1	0.00	0.00	
52	84743	ROO250302583508	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACAL GUARDIA	TIXCACAL GUARDIA	\$2,099,988.54	\$2,099,824.65	\$2,099,824.65	\$2,099,824.65	\$2,099,824.65	\$1,301,891.28	\$1,301,891.28	53	METROS CUADRADOS	53	0.00	0.00	
53	84741	ROO250302583497	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANZEPCHEN	CANZEPCHEN	\$1,679,990.81	\$1,679,826.91	\$1,679,826.91	\$1,679,826.91	\$1,679,826.91	\$1,041,492.68	\$1,041,492.68	42.4	METROS CUADRADOS	42.4	0.00	0.00	
54	92352	ROO250302583473	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS KIMACOLAL CON CLAVE C.C.T.23DJN0228V EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,371,002.34	\$1,367,172.49	\$1,367,172.49	\$1,367,172.49	\$1,367,172.49	\$717,635.28	\$717,635.28	48	METROS CUADRADOS	48	33.60	70.00	
55	112968	ROO250302583474	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS Y RAFAEL E. MELGAR	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$5,863,089.51	\$6,122,113.11	\$6,122,113.11	\$6,122,113.11	\$6,122,113.11	\$4,373,514.82	\$4,373,514.82	15200	METROS CUADRADOS	15200	0.00	0.00	
56	87195	ROO250302583475	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC	NOH-BEC	\$3,243,633.09	\$3,238,649.59	\$3,238,649.59	\$3,238,649.59	\$3,238,649.59	\$2,258,363.12	\$2,258,363.12	6491.36	METROS CUADRADOS	6491.36	3894.82	60.00	
57	87103	ROO250302583479	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS DE RAFAEL EDGAR MELGAR, JUAN BAUTISTA VEGA Y JAVIER ROJO GOMEZ	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$19,669,744.69	\$19,667,719.19	\$19,667,719.19	\$19,667,719.19	\$19,667,719.19	\$11,565,308.37	\$11,565,308.37	9899.02	METROS LINEALES	9899.02	5444.46	55.00	
58	89432	ROO250302583482	CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NUEVO	SAN ANTONIO NUEVO	\$3,325,716.71	\$3,319,062.81	\$3,319,062.81	\$3,319,062.81	\$3,319,062.81	\$2,389,725.21	\$2,389,725.21	4440	METROS CUADRADOS	4440	0.00	0.00	
59	111434	ROO250302583483	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (PRIMERA PARTE) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS Y RAFAEL E. MELGAR	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$5,572,198.57	\$5,570,815.22	\$5,570,815.22	\$5,570,815.22	\$5,570,815.22	\$3,577,517.36	\$3,577,517.36	14400	METROS CUADRADOS	14400	0.00	0.00	
60	86123	ROO250302583498	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (SEGUNDA PARTE) EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS LEONA VICARIO, LAZARO CARDENAS Y RAFAEL EDGAR MELGAR	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$7,954,737.50	\$7,950,995.91	\$7,950,995.91	\$7,950,995.91	\$7,950,995.91	\$5,193,341.35	\$5,193,341.35	14004.6	METROS CUADRADOS	14004.6	0.00	0.00	
61	84730	ROO250302583487	CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB	PETCACAB	\$3,003,175.01	\$2,998,449.15	\$2,998,449.15	\$2,998,449.15	\$2,998,449.15	\$2,134,301.83	\$2,134,301.83	5971.2	METROS CUADRADOS	5971.2	3582.72	60.00	
62	86914	ROO250302583492	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE NOH-BEC	NOH-BEC	\$2,621,339.57	\$2,616,875.18	\$2,616,875.18	\$2,616,875.18	\$2,616,875.18	\$1,802,734.16	\$1,802,734.16	5780.28	METROS CUADRADOS	5780.28	0.00	0.00	
63	99560	ROO250302583493	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA RAFAEL E	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$3,327,503.44	\$3,325,307.40	\$3,325,307.40	\$3,325,307.40	\$3,325,307.40	\$1,931,263.32	\$1,931,263.32	1025	METROS LINEALES	1025	256.25	25.00	




MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
REPORTE DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2025
CICLO: 2025
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)



Techo Financiero: \$301'556,924.00

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					Observaciones
No.	Folio	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Meta Modificada	Avance de Meta	% Avance	
64	86822	ROO250302583499	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CHUNHUHUB	CHUNHUHUB	\$5,263,160.68	\$5,261,117.57	\$5,261,117.57	\$5,261,117.57	\$5,261,117.57	\$3,246,478.87	\$3,246,478.87	8380.2	METROS CUADRADOS	8380.2	4776.71	57.00	
65	109226	ROO250302583501	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA CECILIO CHI	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,130,604.24	\$1,210,604.24	\$1,210,604.24	\$1,210,604.24	\$1,210,604.24	\$884,410.68	\$884,410.68	600	METROS LINEALES	600	270.00	45.00	
66	85826	ROO250302583504	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPICH	TEPICH	\$4,199,977.06	\$4,196,870.33	\$4,196,870.33	\$4,196,870.33	\$4,196,870.33	\$2,404,348.38	\$2,404,348.38	106	METROS CUADRADOS	106	0.00	0.00	
67	113202	ROO250302583505	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO	TIHOSUCO	\$12,499,999.82	\$12,497,166.79	\$12,497,166.79	\$12,497,166.79	\$12,497,166.79	\$6,242,655.46	\$6,242,655.46	5643.65	METROS CUADRADOS	5643.65	1410.91	25.00	
68	85712	ROO250302583509	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PETCACAB	PETCACAB	\$1,439,182.59	\$1,434,465.09	\$1,434,465.09	\$1,434,465.09	\$1,434,465.09	\$1,089,467.88	\$1,089,467.88	1360	METROS LINEALES	1360	816.00	60.00	
69	90752	ROO250302583510	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, LAZARO CARDENAS Y RAFAEL E. MELGAR	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$1,093,465.51	\$1,439,131.61	\$1,439,131.61	\$1,439,131.61	\$1,439,131.61	\$863,135.44	\$863,135.44	1700	METROS LINEALES	1700	1020.00	60.00	
70	91600	ROO250302583511	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN LAS COLONIAS CONSTITUYENTES Y FRANCISCO MAY	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$7,944,065.13	\$7,941,652.02	\$7,941,652.02	\$7,941,652.02	\$7,941,652.02	\$5,421,710.80	\$5,421,710.80	13138.5	METROS CUADRADOS	13138.5	0.00	0.00	
71	124558	ROO250402611954	REHABILITACION DE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EN VARIAS COLONIAS	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$699,997.05	\$699,008.40	\$699,008.40	\$699,008.40	\$699,008.40	\$440,210.65	\$440,210.65	1167.5	METROS CUADRADOS	1167.5	1167.50	100.00	
72	118251	ROO250302583512	CENTRO DE ESTUDIO DE BACHILLERATO CON CLAVE C.C.T. 23EM0007B	X-HAZIL SUR	\$1,249,380.38	\$1,246,750.09	\$1,246,750.09	\$1,246,750.09	\$1,246,750.09	\$908,697.08	\$908,697.08	48	METROS CUADRADOS	48	16.80	35.00	
73	5842	ROO250302596312	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA DE LOS GOBIERNOS LOCALES	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$5,115,877.81	3,493,810.72	3,493,810.72	3,493,810.72	3,493,810.72	\$2,504,385.80	\$2,504,385.80	1	PROGRAMA	1	0.70	70.00	
74	1844	ROO250202533738	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	FELIPE CARRILLO PUERTO	\$7,501,128.18	\$7,215,370.43	\$7,215,370.43	\$7,215,370.43	\$7,215,370.43	\$6,854,601.91	\$6,854,601.91	20	VEHICULOS	20	19.00	95.00	

ELABORÓ

Lic. Jessie Joana May Torres
Directora de Planeacion Municipal

