
	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Quintana Roo	42	1	11

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 42

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo
RO014140200325437	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Area	2I11002	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140200325442	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Area	2I11003	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140200325446	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Area	2I11020	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140200325450	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Area Y Subterránea	2I11021	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 42

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo
ROO14140200325454	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Subteranea	2I11015	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325462	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Subteranea	2I11016	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325467	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Subteranea	2I11017	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325471	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Subteranea	2I11018	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325478	Ampliacion De Red De Energia Electrica Linea Subteranea	2I11019	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325487	Construccion De Piso Firme En La Ruta Señor (En Esta Ruta Se Beneficiaran Las Localidades De Señor (67), Tihosuco (155), Tepich (106), San , Chun'On (32) Y Chumpon (27).	2I103004	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325489	Construccion De Piso Firme En La Ruta Xichil (En Esta Ruta Se Beneficiaran Las Localidades De X'Pichil (45), San Francisco Ake (24), Filomeno Mata (40), Dzula (28) Y Naranjal Poniente (26)	2I103005	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	X-Pichil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325494	Construccion De Piso Firme En La Ruta Felipe Carrillo Puerto (En Esta Ruta Se Beneficiaran La Ciudad De Felipe Carrillo Puerto (191) Y Las Localidades De Polyuc (27) Y Chunhuhub (80).	2I103006	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325500	Construccion De Techo Firme De Cubierta Y Bovedilla	2I103007	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325502	Construccion De Techo Firme De Cubierta Y Bovedilla	2I103008	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
ROO14140200325505	Construccion De Techo Firme De Cubierta Y Bovedilla	2I103009	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 42

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo
RO014140200325511	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2I11010	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140200325515	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2I11011	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140200325518	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2I11012	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140200325523	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2I11013	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140200325526	Construccion De Sanitarios Con Biodigestores	2I11014	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140200325531	Construccion De Pozos De Absorcion	2I1105022	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140300374310	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cm De Espesor Compactado	2I1105023	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140300374470	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cm De Espesor Compacto	2I1105024	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140300374501	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cm De Espesor Compacto	2I1105025	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140300374531	Construccion De Calles De Terracerias A Nivel Subrasante	2I1105026	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140300374561	Construccion De Calles De Terracerias A Nivel Subrasante	2I1105027	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140300374592	Construccion De Calles De Terracerias A Nivel Subrasante	2I1105028	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 42

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo
RO014140400428275	Construccion Y Ampliacion De Pozos D Absorcion	2I105029	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140400428281	Ampliacion De La Red De Agua Potable	2I106030	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140400428289	Ampliacion De La Red De Agua Potable	2I106031	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140400428298	Construccion De Comedor En La Escuela J.N. Plan De Ayala	2I513032	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140400428305	Construccion De Comedor En La Esc. J.N. Felipe Carrillo Puerto	2I513033	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140400428313	Construccion De Comedor En La Esc. J.N. Emiliano Zapata	2I513034	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140400428324	Construccion De Comedor En La Esc. J.N. Aruxes	2I513035	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140400428330	Construccion De Comedor En La Esc. J.N. Sijil	2I513036	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140400428340	Mantenimiento De Aulas En La Esc. J.N. Heroes De Nacoziari	2I513037	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140400428347	Mantenimiento De Aulas En La Esc. J.N. Pablo Montesinos	2I513038	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140400428356	Mantenimiento De Aulas Y Comedor En La Esc. J.N. Kimac-Olal	2I513039	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014140400428360	Mantenimiento De Comedor En La Esc. J.N. Zacil-Ka-Ansaj	2I513040	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 42

Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo
RO014140400428368	Mantenimiento De Aulas Y Comedor En La Esc. J.N. Guerra De Castas	2I513041	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014150100469878	Ampliacion De La Red De Agua Potable	2I105001	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
RO014150100469885	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3cm De Espesor Compactado	2I105002	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico				
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,086,649	\$5,083,536	\$5,083,536	\$5,083,536	\$5,083,536	\$5,083,536	\$5,083,536	\$5,083,536	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,429,426	\$1,429,426	\$1,429,426	\$1,429,426	\$1,429,426	\$1,429,426	\$1,429,426	\$1,429,426	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,818,705	\$5,139,652	\$5,139,652	\$5,139,652	\$5,139,652	\$5,139,652	\$5,139,652	\$5,139,652	100.00	\$0	Kilómetro	180	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,893,948	\$5,084,061	\$5,084,061	\$5,084,061	\$5,084,061	\$5,084,061	\$5,084,061	\$5,084,061	100.00	\$0	Kilómetro	188	0.00	100.00

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,494,809	\$4,682,338	\$4,682,338	\$4,682,338	\$4,682,338	\$4,682,338	\$4,682,338	\$4,682,338	100.00	\$0	Kilómetro	260	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,623,635	\$2,525,346	\$2,525,346	\$2,525,346	\$2,525,346	\$2,525,346	\$2,525,346	\$2,525,346	100.00	\$0	Kilómetro	88	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,994,659	\$2,994,659	\$2,994,659	\$2,994,659	\$2,994,659	\$2,994,659	\$2,994,659	\$2,994,659	100.00	\$0	Kilómetro	140	0.86	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,676,474	\$3,758,531	\$3,758,531	\$3,758,531	\$3,758,531	\$3,758,531	\$3,758,531	\$3,758,531	100.00	\$0	Kilómetro	260	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,916,334	\$4,953,209	\$4,953,209	\$4,953,209	\$4,953,209	\$4,953,209	\$4,953,209	\$4,953,209	100.00	\$0	Kilómetro	188	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,714,768	\$3,714,768	\$3,714,768	\$3,714,768	\$3,714,768	\$3,714,768	\$3,714,768	\$3,714,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,703	100.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,564,618	\$1,555,944	\$1,555,944	\$1,555,944	\$1,555,944	\$1,555,944	\$1,555,944	\$1,555,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	717	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,860,467	\$2,860,467	\$2,860,467	\$2,860,467	\$2,860,467	\$2,860,467	\$2,860,467	\$2,860,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,311	100.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,164,824	\$5,164,824	\$5,164,824	\$5,164,824	\$5,164,824	\$5,164,824	\$5,164,824	\$5,164,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	660	100.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,164,824	\$5,212,017	\$5,212,017	\$5,212,017	\$5,212,017	\$5,212,017	\$5,212,017	\$5,212,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	660	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,164,824	\$5,484,275	\$5,484,275	\$5,484,275	\$5,484,275	\$5,484,275	\$5,484,275	\$5,484,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	660	100.00	100.00

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,948,849	\$15,712,793	\$15,712,793	\$15,712,793	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,175,448	\$6,900,273	\$6,900,273	\$6,900,273	\$6,900,273	\$6,900,273	\$6,900,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	528	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,751,630	\$6,271,612	\$6,271,612	\$6,271,612	\$6,271,612	\$6,271,612	\$6,271,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,979,540	\$5,964,751	\$5,964,751	\$5,964,751	\$5,964,751	\$5,964,751	\$5,964,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,959,079	\$12,426,900	\$12,426,900	\$12,426,900	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	880	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,232,628	\$1,266,227	\$1,266,227	\$1,266,227	\$1,266,227	\$1,266,227	\$1,266,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,151	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,742,613	\$2,742,613	\$2,742,613	\$2,742,613	\$2,742,613	\$2,742,613	\$2,742,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,753	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,418,916	\$2,418,916	\$2,418,916	\$2,418,916	\$2,418,916	\$2,418,916	\$2,418,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,872	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,571,110	\$4,571,110	\$4,571,110	\$4,571,110	\$4,571,110	\$4,571,110	\$4,571,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,994	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,088,042	\$4,088,042	\$4,088,042	\$4,088,042	\$4,088,042	\$4,088,042	\$4,088,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	746	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,951,444	\$3,948,790	\$3,948,790	\$3,948,790	\$3,948,790	\$3,948,790	\$3,948,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,275	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,923,898	\$3,923,898	\$3,923,898	\$3,923,898	\$3,923,898	\$3,923,898	\$3,923,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,203	0.00	100.00

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$908,119	\$908,119	\$908,119	\$908,119	\$908,119	\$908,119	\$908,119	\$908,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,198	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,681	\$700,681	\$700,681	\$700,681	\$700,681	\$700,681	\$700,681	\$700,681	100.00	\$0	Metros lineales	277	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,041,657	\$3,041,657	\$3,041,657	\$3,041,657	\$3,041,657	\$3,041,657	\$3,041,657	\$3,041,657	100.00	\$0	Metros lineales	396	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$516,774	\$516,774	\$516,774	\$516,774	\$516,774	\$516,774	\$516,774	\$516,774	100.00	\$0	COMEDOR	87	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$455,701	\$455,701	\$455,701	\$455,701	\$455,701	\$455,701	\$455,701	\$455,701	100.00	\$0	COMEDOR	210	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$475,242	\$475,242	\$475,242	\$475,242	\$475,242	\$475,242	\$475,242	\$475,242	100.00	\$0	COMEDOR	60	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$246,927	\$246,927	\$246,927	\$246,927	\$246,927	\$246,927	\$246,927	\$246,927	100.00	\$0	COMEDOR	226	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$424,812	\$424,812	\$424,812	\$424,812	\$424,812	\$424,812	\$424,812	\$424,812	100.00	\$0	COMEDOR	144	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$115,683	\$115,683	\$115,683	\$115,683	\$115,683	\$115,683	\$115,683	\$115,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$108,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$197,568	\$197,568	\$197,568	\$197,568	\$197,568	\$197,568	\$197,568	\$197,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$141,238	\$141,238	\$141,238	\$141,238	\$141,238	\$141,238	\$141,238	\$141,238	100.00	\$0	COMEDOR	90	0.00	100.00

Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico				
			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Educación	En Ejecución	2014	\$229,150	\$229,150	\$229,150	\$229,150	\$229,150	\$229,150	\$229,150	\$229,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$104,542	\$104,542	\$104,542	\$102,138	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,596,280	\$2,596,280	\$2,596,280	\$2,596,280	\$2,596,280	\$2,596,280	\$2,596,280	\$2,596,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,744	0.00	100.00

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Observaciones

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Observaciones

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A (POZOS) / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Observaciones

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A (POZOS) / Registro: SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

Financiera: / Física: Y TAMBIEN CORRESPONDE LA
UNIDAD DE MEDIDA A TOMAS POR LA CANTIDAD DE 63 /
Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: Y TAMBIEN CORRESPONDE LA
UNIDAD DE MEDIDA A TOMAS POR LA CANTIDAD DE 90 /
Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A AULA Y TAMBIEN A COMEDOR POR LA
CANTIDAD DE 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Observaciones

Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA
CORRESPONDE AULA Y TAMBIEN A COMEDOR POR LA
CANTIDAD DE 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al
siguiente nivel.

Financiera: / Física: TAMBIEN TIENE UNIDAD DE
MEDIDA TOMAS POR LA CANTIDAD 25 TOMAS / Registro:
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.