Proyectos Municipios Total de Reportados Reportados Municipios

Quintana Roo 82 1 11

To		

Total: 82																				
		1.						neral del Proyecto Programa Fondo Conven	io					ato Modificado Recaudado	Avance Financiero				vance anna ince acum	Observaciones
Clave del Proyect	o Nombre del Proyecto	Número de Proyect	o Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	o Tipo de Recurs	Programa Fondo Convenio Programa Fondo Convenio Programa Fondo Conveni - Especifico 1004 FAIS Municipal y de		Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Ciclo Recurso Presupues	sto Modificado (Ministrado)	Comprometido Devengado Ejercido Pa	gado % Avance	Reintegro Unidad de Medida	Población		
R0016160200644837	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Fcp Tramo 03 - 71260	71260	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,812 \$11,812	S11,798 S11,798 S11,798 S	11,798 99.89	\$0 Otros	10	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200644838	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Plan De Ayala Sector : Y Rafael Melgar Tramo 02 - 4867	1 48670 0	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	O Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,488,448 \$3,488,448	8 \$3,486,146 \$1,045,044 \$1,045,044 \$1,0	15,044 29.96	\$0 Otros	123	100.00 40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200644839	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Rafael Melgar Plan De Ayala Tramo O1 - 48576	48576	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	O Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,932,609 \$3,932,609	8 \$3,930,014 \$1,179,004 \$1,179,004 \$1,1	79,004 29.98	\$0 Otros	123	100.00 40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200644840	Construccion De Pozos De Absorcion Felipe Carrillo Puerto Tramo 4 - 43442	0 43442	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	O Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$78,263 \$78,263	8 \$78,112 \$23,434 \$23,434 \$	23,434 29.94	\$0 Otros	35	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200644841	Construccion De Pozos De Absorcion Felipe Carrillo Puerto Tramo 2 - 43437	0 43437	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	O Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$156,526 \$156,526	5 \$156,224 \$46,867 \$46,867 \$	16,867 29.94	\$0 Otros	35	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200644842	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Chanca Derrepente - 48569	48569	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chancah Derrepente	Rural	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$779,286 \$779,286	5 \$776,388 \$232,916 \$232,916 \$2	32,916 29.89	\$0 Otros	57	100.00 19.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200644861	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Santa Maria Poniente 48568	- 48568	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Santa Maria Poniente	Rural	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,873,439 \$3,873,439	9 \$3,872,638 \$1,161,791 \$1,161,791 \$1,1	51,791 29.99	\$0 Otros	145	100.00 23.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200644862	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Tepich 01 - 56160	56160	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$207,048 \$207,048	8 \$206,562 \$205,251 \$205,251 \$2	05,251 99.13	\$0 Otros	237	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200647221	Construccion De Pozos De Absorcion Felipe Carrillo Puerto Tramo 7 - 43450	o 43450	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	O Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$156,526 \$156,526	5 \$156,224 \$46,867 \$46,867 \$	46,867 29.94	\$0 Otros	35	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200647222	Construccion De Pozos De Absorcion Felipe Carrillo Puerto Tramo 6 - 43447	0 43447	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	D Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$78,263 \$78,263	8 \$78,112 \$23,434 \$23,434 \$	23,434 29.94	SO Otros	35	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200647223	Construccion De Pozos De Absorcion Felipe Carrillo Puerto Tramo 5 - 43445	0 43445	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	D Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$78,263 \$78,263	3 \$78,112 \$23,434 \$23,434 \$	23,434 29.94	\$0 Otros	35	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200647224	De Ayala Tramo 6 - 45783	45783	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	D Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$351,517 \$351,517	7 \$351,319 \$351,319 \$351,319 \$3	51,319 99.94	\$0 Metros Cuadrados	65	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200647225	Trano 2 - 45998	45998	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	O Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$271,859 \$271,859	9 \$271,578 \$271,578 \$271,578 \$2	71,578 99.90	\$0 Metros Cuadrados	53	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200647226	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cms De Espesor Compacto Fcp Tramo : - 44345	2 44345	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	D Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$534,280 \$534,280	\$534,280 \$534,280 \$534,280 \$5	34,280 100.00	\$0 Metros Cuadrados	60	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200647248	Ampliacion De Red De Energia Electrica Señor Tramo 02 - 4894	3 48943	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$81,263 \$81,263	8 \$81,190 \$24,357 \$24,357 \$	24,357 29.97	\$0 Otros	20	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
R0016160200647249	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cms De Espesor Compacto Tihosuco Tramo 2 - 45022	45022	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,079,161 \$1,079,161	\$1,078,905 \$323,672 \$323,672 \$3	23,672 29.99	\$0 Metros Cuadrados	246	100.00 0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200647250	Pavimentación X Hazil Sur - 41161	41161	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	X-Hazil Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,560,427 \$1,560,427	7 \$1,559,958 \$467,987 \$467,987 \$4	57,987 29.99	\$0 Metros Cuadrados	178	100.00 45.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200647251	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Andres Quintana Roo - 50352	50352	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Andrés Quintana Roo	a Rural	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,311,023 \$2,311,023	8 \$2,311,000 \$693,300 \$693,300 \$6	93,300 30.00	\$0 Piezas	132	100.00 43.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200649649	Construccion De Calles De Terracería A Nível Subrasante Emiliano Zapata Lazaro Cardenaz Tramo 3 - 46009	46009	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	O Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$480,955 \$480,955	5 \$480,459 \$480,459 \$480,459 \$4	80,459 99.90	SO Metros Cuadrados	53	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200649650	- 45151		Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	D Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$391,786 \$391,786	\$390,439 \$117,132 \$117,132 \$1	17,132 29.90	\$0 Metros Cuadrados	78	100.00 0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200649651	44541	_44541	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	O Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$590,146 \$590,146	5 \$590,146 \$590,146 \$590,146 \$5	90,146 100.00	\$0 Metros Cuadrados	60	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200649652	De Ayala Tramo 2 - 45712	45712	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrille Puerto	D Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$364,782 \$364,782	\$ \$364,576 \$109,373 \$109,373 \$1	09,373 29.98	\$0 Metros Cuadrados	65	100.00 65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200649653	Martinez Roos Fco May Y Huayumi Tramo 2 - 45222	1 45222	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	D Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaiones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,220,439 \$1,220,439	9 \$1,216,245 \$364,874 \$364,874 \$3	54,874 29.90	\$0 Metros Cuadrados	76	100.00 45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200649654	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cms De Espesor Compacto Fcp Tramo 6 44517	_44517	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrillo Puerto	O Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$436,498 \$436,498	8 \$436,498 \$436,498 \$436,498 \$4	36,498 100.00	\$0 Metros Cuadrados	60	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
R0016160200649655	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Chunhuhub Tramo 03 - 48566	48566	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$977,224 \$977,224	\$976,646 \$292,994 \$292,994 \$2	92,994 29.98	\$0 Otros	58	100.00 14.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200649656	Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Chunhuhub Tramo O2 - 45095	45095	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,231,005 \$1,231,005	5 \$1,226,498 \$367,949 \$367,949 \$3	57,949 29.89	\$0 Metros Cuadrados	100	100.00 78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200649677	Construccion De Comedor Escolar En La Esc Jn 30 De Abril Petcacab - 51646	51646	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Petcacab	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$709,052 \$309,052	\$ \$708,846 \$0 \$0	\$0 0.00	\$0 Otros	41	100.00 1.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200649679	Ampliacion De Red De Energia Electrica Señor Tramo 03 - 4895	7 48957	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$243,790 \$243,790	0 \$243,570 \$73,071 \$73,071 \$	73,071 29.97	\$0 Otros	20	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

2 d

Total: 82

Total: 82																							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	o Localidad	Ámbit		neral del Proyecto Programa Fondo Convenio Programa Fondo Convenio - Específico	io Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	o Estatus	Ciclo Recurso Presup	Recaudado (Ministrado)		nanciero tido Devengado		gado % Avano	ce Reintegr	o Unidad de Medida	Avance Fisico Población	wance Anualince Acum	Observaciones
R0016160200652011	Construccion De Piso Firme Sant Amalia - 49680	à 49680	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Santa Amalia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$127,589 \$127,589	9 \$110	1,928 \$33,279	\$33,279	33,279 26.08	8 \$0	Metros Cuadrados	48	100.00 0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200652034	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Fcp Tramo 04 - 71426	71426	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	lo Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,398 \$100,398	8 \$100	,285 \$100,285	\$100,285 \$	100,285 99.89	9 80	Otros	75	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200652035	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Fcp Tramo 08 - 71680	71680	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	lo Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$525,612 \$525,612	2 \$525	,024 \$319,435	\$319,435 \$	819,435 60.77	. so	Otros	369	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
RO016160200652036	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Jn Leona Vicari - 51428		Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	lo Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$680,045 \$680,045	5 \$679	,130 \$203,739	\$203,739 \$	203,739 29.96	. \$0	Otros	196	100.00 1.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160200652037	Construccion De Pozos De Absorcion Felipe Carrillo Puert Tramo 8 - 43452	o 43452	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	lo Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$391,314 \$391,314	4 \$390	,560 \$117,168	\$117,168 \$	117,168 29.94	\$0	Otros	35	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200652038	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cms De Espesor Compacto Fcp Tramo 5 44497	_44497	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	lo Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$378,101 \$378,101	1 \$378	,101 \$0	\$0	\$0 0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00 0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200652039	Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Huayumil Juan Bautista Vega Pla De Ayala Tramo 1 - 45682	45682 n	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	lo Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$732,880 \$732,880	0 \$732	,467 \$366,233	\$366,233 \$	366,233 49.97	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00 65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200652040	Construccion De Calles De Terracería A Nivel Subrasante Chunhuhub Tramo 01 - 45056	45056	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$172,305 \$172,305	5 \$171	,674 \$51,502	\$51,502	351,502 29.89	9 \$0	Metros Cuadrados	98	100.00 78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200652048	Construcción De Piso Firme Nohcah - 57730	57730	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Noh-Cah	Rural	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$55,539 \$55,539	9 \$55	\$16,654	\$16,654	316,654 29.99	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160200652050	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Señor Tramo 02 - 56125	56125	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$153,369 \$153,369	9 \$153	,009 \$45,903	\$45,903	45,903 29.93	\$0	Otros	176	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160200652051	Ampliacion De Red De Energia Electrica Señor Tramo 05 - 4900	0 49000	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$734,621 \$734,621	1 873:	,958 \$220,188	\$220,188 \$	220,188 29.97	\$0	Otros	80	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160200652052	Ampliacion De Red De Energia Electrica Señor Tramo 01 - 4886	9 48869	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$162,527 \$162,527	7 \$162	,380 \$48,714	\$48,714	\$48,714 29.97	\$0	Otros	20	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200652053	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tihosuco Tramo 03 - 56151	56151	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$161,038 \$161,038	8 \$160	,660 \$159,640	\$159,640 \$	159,640 99.13	\$0	Otros	185	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200652054	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cms De Espesor Compacto Tihosuco Tramo 3 - 45044	45044	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,015,369 \$1,015,369	9 \$1,019	\$304,538	\$304,538 \$	804,538 29.99	9 \$0	Metros Cuadrados	50	100.00 0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200652055	Cosntruccion De De Comedor Escolar En La Escuela Jn Jose Maria De La Vega X Hazil Sur - 58178	58178	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	X-Hazil Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 1004 FAIS Municipal y de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$808,346 \$808,346	6 \$807	\$242,163	\$242,163 \$	242,163 29.96	5 80	Otros	78	100.00 1.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200654381	Hazii Frimero - 49663	43003	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	X-Hazil Primer		100010103	las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$111,078 \$111,078	8 \$110	928 \$33,279	\$33,279	33,279 29.96	5 \$0	Metros Cuadrados	30	100.00 0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200654409	Ampliación De Re De Energia Eléctrica Emiliano Zapata Secto 1 Y Francisco May Tramo 02 - 48773	r 48773	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	lo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,034,820 \$3,034,820	0 \$3,033	\$909,969	\$909,969 \$	909,969 29.98	3 \$0	Otros	136	100.00 24.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200654410	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cms De Espesor Compacto Fcp Tramo 8 44550	_44550	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	lo Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$738,276 \$738,275	5 \$738	\$738,275	\$738,275 \$	738,275 100.00	0 \$0	Metros Cuadrados	60	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200654411	Construccion De Calles De Terracería à Nível Subrasante Huayumil Juan Bautista Vega Pla De Ayala Tramo 4 - 45747	n 45747	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	lo Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$291,826 \$291,826	6 \$291	,661 \$163,375	\$163,375 \$	163,375 55.98	3 \$0	Metros Cuadrados	100	100.00 65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200654412	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Chunhuhub Tramo 02 - 47702	47702	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$61,348 \$61,348	8 \$61	,192 \$61,192	\$61,192	61,192 99.75	\$0	Otros	145	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200654413	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Chunhuhub Tramo 01 - 47664	47664	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$233,888 \$233,888	8 \$233	\$233,295	\$233,295 \$	233,295 99.75	\$0	Otros	150	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200654436	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Señor Tramo 03 - 56133	56133	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$141,867 \$141,867	7 \$141	,533 \$42,460	\$42,460	542,460 29.93	\$0	Otros	163	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
R0016160200654437	Construccion De Comedor Escolar En La Esc. J.N Amado Nervo - 51777	51777	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$720,041 \$720,041	1 \$715	,862 \$215,959	\$215,959 \$	215,959 29.99	9 \$0	Otros	103	100.00 4.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160200654438	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Tihosuco Tramo 01 - 56140	56140	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$126,530 \$126,530	0 \$126	i,233 \$125,431	\$125,431 \$	125,431 99.13	\$0	Otros	145	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160200654439	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Jn Sor Juana Ines De La Cruz Tixcacal Guardia - 58220	58220	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tixcacal Guard	iia Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$706,890 \$312,356	6 \$706	i,000 so	\$0	\$0 0.00	\$0	Otros	52	100.00 2.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160200656767	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Fcp Tramo 07 - 71586	71586	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto			IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,623 \$23,623	3 \$23	\$23,597	\$23,597	323,597 99.89	9 80	Otros	18	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160200656768	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Fcp Tramo 01 - 71103	71103	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	lo Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$41,340 \$41,340	0 \$41	,294 \$41,294	\$41,294	541,294 99.89	9 \$0	Otros	31	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200656769	Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Huayumil Juan Bautista Vega Pla De Ayala Tramo 5 - 45765	n 45765	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	lo Urbano	Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$703,098 \$703,098	8 \$702	\$702,701	\$702,701 \$	702,701 99.94	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 82																			Avance Fisico	·	
Clave del Proven		1	n Entidad				eneral del Proyecto	rograma Fondo Conveni			_			upuesto Modificado (Ministra		nce Financiero			Pohlación	vance Anna ince Acum	Observaciones
Clave del Proyec		Número de Proyecto	o Entidad	Municipio	Localidad	Ambito Tipo de Recur	rso Programa Fondo Convenio P	- Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyect	co Estatus	Ciclo Recurso Pres	upuesto Modificado (Ministra	ado) Comp	prometido Devengado Ejercido Pagado % Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	wance Anualince Acum	
R0016160200656770	Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Emiliano Zapata Lazaro Cardenaz Tramo 4 - 46030	46030	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,953,690 \$1,953	3,690 \$	\$1,951,674 \$1,243,078 \$1,243,078 \$1,243,078 63.63	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00 70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS' al siguiente nivel.
R0016160200656771	Construccion De Pozos De Absorcion Felipe Carrillo Puerto Tramo 9 - 43453	43453	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$391,314 \$391,	1,314	\$390,560 \$117,168 \$117,168 \$117,168 29.94	\$0	Otros	35	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS' al siguiente nivel.
R0016160200656772	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Chunhuhub Tramo 03 - 47723	47723	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$88,187 \$88,	8,187	\$87,964 \$85,694 \$85,694 \$85,694 97.17	\$0	Otros	145	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200656797	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Nohbec - 47910	47910	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Noh-Bec	Rural Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$383,423 \$383,	3,423	\$382,451 \$380,181 \$380,181 \$380,181 99.15	\$0	Otros	440	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MED CORRESPONDE A LUMINARIAS 100 / Registro Pasa al siguiente nivel.
R0016160200656798	Construcción De Comedor Escolar En La Esc Jn Guadalupe Victoria 51710	- 51710	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Noh-Bec	Rural Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$680,045 \$280	0,045	\$679,968 \$0 \$0 \$0 0.00	\$0	Otros	108	100.00 1.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MED CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTE al siguiente nivel.
R0016160200656799	Ampliacion De Red De Energia Electrica Señor Tramo 04 - 48985	9 48989	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$97,516 \$97	7,516	\$97,428 \$29,228 \$29,228 \$29,228 29.97	\$0	Otros	0	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200659279	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Fcp Tramo 02 - 71243	71243	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$41,340 \$41	1,340	\$41,294 \$41,294 \$41,294 \$41,294 99.89	\$0	Otros	31	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200659280	Ampliacion De Red De Energia Electrica Emiliano Zapata Sector 1 Y Francisco May Tramo 01 - 48705	48705	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,348,109 \$4,348	3,109 S	34,345,829 \$1,303,749 \$1,303,749 \$1,303,749 29.98	\$0	Otros	137	100.00 24.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
R0016160200659281	Construccion De Comedor Escolar En La Esc Primaria Orlando Martinez Debeza - 51423	51423	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,372,389 \$1,372	2,389 \$	\$1,371,470 \$411,441 \$411,441 \$411,441 29.98	so	Otros	244	100.00 1.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MED CORRESPONDE A COMEDOR / Registro: SISTEM al siguiente nivel.
R0016160200659282	Construccion De Pozos De Absorcion Felipe Carrillo Puerto Tramo 3 - 43440	34440	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$78,263 \$78.	3,263	\$78,112 \$23,434 \$23,434 \$23,434 29.94	\$0	Otros	35	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS' al siguiente nivel.
R0016160200659283	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cms De Espesor Compacto Fcp Tramo 1 44335	_ 44335	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$147,753 \$147,	7,753	\$147,753 \$147,753 \$147,753 \$147,753 100.00	şo	Metros Cuadrados	60	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS' al siguiente nivel.
R0016160200659284	Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Huayumil Juan Bautista Vega Plar De Ayala Tramo 3 - 45727	45727	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$845,631 \$845.	5,631	\$845,154 \$845,154 \$845,154 \$845,154 99.94	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200659285	Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Martinez Roos Fco May Y Huayumil Tramo 3 - 45306	45306	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,197,532 \$2,197	7,532 \$3	32,190,086 \$657,026 \$657,026 \$657,026 29.90	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00 45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS' al siguiente nivel.
R0016160200659286	Construccion De Pozos De Absorcion Felipe Carrillo Puerto 01 - 42420	42420	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$78,263 \$78,	3,263	\$78,112 \$23,434 \$23,434 \$23,434 29.94	\$0	Otros	35	100.00 80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200659287	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Chunhuhub Tramo 02 - 48565	48565	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,001,710 \$1,001	1,710 \$	\$1,001,117 \$300,335 \$300,335 \$300,335 29.98	\$0	Otros	50	100.00 14.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200659288	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica Chunhuhub Tramo 01 - 48564	48564	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Chunhuhub	Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$556,505 \$556,	5,505	\$556,176 \$166,853 \$166,853 \$166,853 29.98	\$0	Otros	50	100.00 14.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200659317	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica San Andres - 48562	48562	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	San Andrés	Rural Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,977,663 \$2,977	7,663 \$	52,974,926 \$892,478 \$892,478 \$892,478 29.97	\$0	Otros	198	100.00 17.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MED CORRESPONDE A KM / Registro: SISTEMA: Pa siguiente nivel.
R0016160200659318	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Señor Tramo 01 - 56109	56109	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Señor	Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$134,198 \$134	1,198	\$133,883 \$40,165 \$40,165 \$40,165 29.93	\$0	Otros	154	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200659319	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cms De Espesor Compacto Tihosuco Tramo 1 - 44999	44999	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$717,087 \$717,	7,087	\$716,917 \$215,075 \$215,075 \$215,075 29.99	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00 0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200661693	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Fcp Tramo 06 - 71573	71573	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,623 \$23.	3,623	\$23,597 \$23,597 \$23,597 \$23,597 99.89	\$0	Otros	18	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200661694	Publico Pcp Tramo U5 - /146U	71460	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,529 \$29.	3,529	\$29,496 \$29,496 \$29,496 \$29,496 99.89	\$0	Otros	22	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200661695	De Espesor Compacto PCP Tramo 3 44362	_44362	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$938,385 \$938,	3,385	\$938,385 \$550,639 \$550,639 \$550,639 58.68	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00 58.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200661696	Trano 1 - 45960	45960	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,389,500 \$1,389	9,500 S	\$1,388,066 \$1,151,022 \$1,151,022 \$1,151,022 82.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00 70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200661697	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De 3 Cms De Espesor Compacto Fcp Tramo 4 44423	_44423	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Felipe Carrill Puerto	O Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$506,478 \$506,	5,478	\$506,478 \$238,088 \$238,088 \$238,088 47.01	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00 47.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
	Publico Tepich 02 - 56172	56172	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tepich	Urbano Aportaciones Federales	IOO4 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$233,888 \$233.	3,888	\$233,339 \$231,858 \$231,858 \$231,858 99.13	\$0	Otros	268	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS al siguiente nivel.
R0016160200661715	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tinosuco Tramo 02 - 56145	56145	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Tihosuco	Urbano Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municípios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$210,883 \$210,	,883	\$210,388 \$209,052 \$209,052 \$209,052 99.13	\$0	Otros	242	100.00 100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIS' al siguiente nivel.

4 de 4