

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
CM-01-OP-FCP-FIS MDF22-LP-34/2022**

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO CITADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, REPRESENTADA POR LA **C. LIC. MARICARMEN CANDELARIA HERNÁNDEZ SOLÍS**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL H. AYUNTAMIENTO"** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **E Y G ATLAS CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. SANTIAGO GONZÁLEZ BASTO** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"**, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**ANTECEDENTES**

**I.1.-** CON FECHA **19 DE JULIO DE 2022**, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** Y **"EL CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **OP-FCP-FIS MDF22-LP-34/2022**, CONSISTENTE EN LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, RUTA 11, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE CHUN YAH, YODZONOT CHICO, SAHCABCHEN, SAN ANTONIO NORTE, SAN HIPÓLITO, X-HAZIL PRIMERO, X-HAZIL NORTE Y TUZIK NORTE, QUINTANA ROO**, CON CEDULA NÚMERO **2324412034**, CUYO MONTO CONTRATADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: **\$ 3,321,611.45 (SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 45/100 MXN)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**I.2.-** EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **90 DÍAS NATURALES**. LA FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO ES EL DÍA **27 DE JULIO DE 2022** Y LA TERMINACIÓN EL DÍA **24 DE OCTUBRE DE 2022**.

**I.3.-** PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MENCIONADO CONTRATO, LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL APROBÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE CON RECURSOS DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A TRAVÉS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL PRESENTE AÑO, CON EL OFICIO NÚMERO **DPM-FIS MDF22-FCP-034** DE FECHA **14 DE JUNIO DE 2022**.

EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SEDESO APLICÓ EL PROGRAMA DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO AL MISMO TIEMPO QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, LO QUE PROVOCÓ QUE SE DUPLICARAN LOS NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS DANDO COMO RESULTADO QUE EL MUNICIPIO TUVIERA LA NECESIDAD DE REDUCIR SUS METAS EN ALGUNAS COMUNIDADES Y AMPLIARLAS EN OTRAS, TODO ESTO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA META TOTAL CONTRATADA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA POR LOCALIDAD, YODZONOT CHICO DE 25 BENEFICIARIOS DISMINUYO A 13, SAN ANTONIO NORTE DE 20 BENEFICIARIOS DISMINUYO A 9, SAN HIPÓLITO DE 12



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
CM-01-OP-FCP-FISMDF22-LP-34/2022**

BENEFICIARIOS DISMINUYO A 7, X-HAZIL PRIMERO DE 11 BENEFICIARIOS DISMINUYO A 6, X-HAZIL NORTE SE MANTUVO EN 10 BENEFICIARIOS, TUZIK NORTE SE MANTUVO EN 10 BENEFICIARIOS, CHUN YAH DE 30 BENEFICIARIOS AUMENTO A 87 Y SAHCABCHEN DE 11 BENEFICIARIOS AUMENTO A 12. DE IGUAL MANERA CONFORME AVANZABA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, SE REALIZARON LOS LEVANTAMIENTOS REALES, DANDO COMO RESULTADO UNA VARIACIÓN EN VOLUMETRÍA, POR LO QUE FUE NECESARIO MODIFICAR LOS **VOLÚMENES ORIGINALES EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO**, ESTO DEBIDO A QUE INICIALMENTE SE HABÍAN REALIZADO EL LEVANTAMIENTO DE CADA PISO FIRME A COLAR, PERO AL MOMENTO DE QUE LA EMPRESA ENTRO A REALIZAR LOS COLADOS, LOS BENEFICIARIOS HABÍAN AMPLIADO SUS VIVIENDAS.

EL ATRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO POR PARTE DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO, TRAJO COMO CONSECUENCIA EL RETRASO EN EL INICIO DE LA OBRA, ACORDE A LA PROGRAMACIÓN INICIALMENTE CONTRATADA, LO QUE OCASIONA QUE SE TENGA QUE DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS AL PAGO DE DICHO ANTICIPO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE AVANCES FÍSICOS.

**DECLARACIONES**

**II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:**

**II.1.-** RECIBIÓ EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA **PRIMERA PARCIALIDAD** EL **DÍA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO** DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO **No. OP-FCP-FISMDF22-LP-34/2022**.

**II.2.-** DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA CONTRATADA Y CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE MANERA SATISFACTORIA, SE PRESENTÓ LA NECESIDAD DE MODIFICAR VOLÚMENES DE OBRA DEL CATÁLOGO ORIGINALMENTE EN EL PRESUPUESTO, POR LO QUE MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA **17 DE OCTUBRE DE 2022**, SE SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA TABLA COMPARATIVA.

**II.3.-** PRESENTARÁ AL **"H. AYUNTAMIENTO"** UNA GARANTÍA QUE CUBRA EL 10% DEL IMPORTE FINAL EJERCIDO DE LA OBRA, CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS (**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**), DE CONFORMIDAD A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
CM-01-OP-FCP-FISMDF22-LP-34/2022**

**III.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA QUE:**

**III.1.-** CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE PRESENTÓ LA NECESIDAD DE MODIFICAR:

**1). EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE PROYECTO**

**1.1.-** DESPUÉS DE UNA MINUCIOSA REVISIÓN DE LA TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA" SE PROCEDE A AUTORIZARLA CON EL OFICIO NÚMERO **DOP/2391/2022** DE FECHA **19 DE OCTUBRE DE 2022**. SE ANEXAN TABLA COMPARATIVA (**ANEXO 1**).

**1.2.-** SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADOS, ESTO COMO RESULTADO DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, TENIENDO COMO ÚNICO OBJETIVO UNA MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA, DURABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. SE ANEXA PRESUPUESTO DEFINITIVO (**ANEXO 2**).

**2). EL PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO**

EL INICIO REAL DE OBRA SE ESTABLECE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL **27 DE JULIO DE 2022** CON TERMINACIÓN EL DÍA **24 DE OCTUBRE DE 2022** CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **90 DÍAS NATURALES**. DE IGUAL MANERA SE REALIZÓ UN **DIFERIMIENTO DE 30 DÍAS NATURALES** EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN, DANDO COMO RESULTADO UN PERÍODO COMPRENDIDO DEL **26 DE AGOSTO DE 2022** AL **23 DE NOVIEMBRE DE 2022** CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **90 DÍAS NATURALES**.

**IV.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:**

**IV.1.-** CONOCEN Y ACEPTAN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO Y SUS REPRESENTANTES TIENEN CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECE EN LAS SIGUIENTES:



**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
CM-01-OP-FCP-FIS MDF22-LP-34/2022**

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.**

EL "H. AYUNTAMIENTO" DE FELIPE CARRILLO PUERTO, ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, RUTA 11, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE CHUN YAH, YODZONOT CHICO, SAHCABCHEN, SAN ANTONIO NORTE, SAN HIPÓLITO, X-HAZIL PRIMERO, X-HAZIL NORTE Y TUZIK NORTE, QUINTANA ROO,** CON CEDULA NÚMERO **2324412034,** DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO, LOS PLANOS, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS (**CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON VOLÚMENES DE OBRA MODIFICADOS**) QUE SE INTEGRAN AL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO.**

EL PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL QUEDARÁ EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS.

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO</b>	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO</b>	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEFINITIVO</b>
90 DÍAS NATURALES, DEL 27 DE JULIO DE 2022 AL 24 DE OCTUBRE DE 2022	30 DÍAS NATURALES	90 DÍAS NATURALES, DEL 26 DE AGOSTO DE 2022 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

EL INICIO REAL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO ES EL DÍA **26 DE AGOSTO DE 2022** Y DEBIENDO TERMINARLA EL DÍA **23 DE NOVIEMBRE DE 2022,** EN UN PLAZO NO MAYOR DE **90 DÍAS NATURALES,** DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN APROBADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO".

**TERCERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN**

AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL, CON EXCEPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN. POR LO QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO SE SUJETARÁN ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL CONTRATO DE LA MISMA ASÍ COMO A LAS MODIFICACIONES PLASMADAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL; A LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SU REGLAMENTO, EL CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LO PREVISTO POR EL

**MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE  
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
CM-01-OP-FCP-FISMDF22-LP-34/2022**

ORDENAMIENTO YA CITADO; EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. EN LO CONDUCENTE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO Y EL CONTRATO RESPECTIVO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LOS MISMOS, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO **2022**.

**FIRMAS**

**POR "EL H. AYUNTAMIENTO"  
LA PRESIDENTA MUNICIPAL**

  
**LIC. MARCARMEN CANDELARIA  
HERNÁNDEZ SOLÍS**

**POR "EL CONTRATISTA"  
E Y G ATLAS CONSTRUCTORA Y  
URBANIZADORA, S.A. de C.V.**

  
**C. SANTIAGO GONZÁLEZ BASTO  
ADMINISTRADOR ÚNICO**

**TESTIGOS**

**EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
**ING. APOLINAR ACOSTA GUZMÁN**

**EL TESORERO MUNICIPAL**

  
**C.P. HERNÁN DE JESÚS POOT CHAN**